



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 111/2017

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 6<sup>ης</sup> Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.

Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 31<sup>η</sup> Μαΐου του έτους 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 έχει συνέλθει σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την αριθμ. 4916/21.04.2017 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία έχει δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και έχει επιδοθεί σε καθένα Σύμβουλο και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α'87) και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006).

Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Δήμαρχος κ. Λύσσελης Άγγελος και η υπάλληλος του Δήμου κ. Μαναρίδου Αλεξάνδρα που ορίστηκε ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαραίτη δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω 21 μέλη:

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ	ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ. – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ )
<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>	<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>
1.ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	1.ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ(ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)
2. ΒΟΣΚΟΥ –ΒΛΑΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ	2.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ)
3. ΓΑΡΑΜΠΕΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	3.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
4. ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ	4.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ(ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)
5. ΜΑΡΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	5.ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ(ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ)
6. ΜΕΣΟΝΥΧΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ	6.ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ)
7. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	7.ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
8. ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	8.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ(ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ)
9.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	9.ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ)
10. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (αποχώρησε πριν την συζήτηση του 8 <sup>ου</sup> θέματος)	
11. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	
12. ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ( αποχώρησε πριν την συζήτηση του 16 <sup>ου</sup> θέματος)	
13 ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ	<b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>
14.ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ	1.ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)
15.ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	2.ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ(ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΥ)
16.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	3.ΜΠΟΥΤΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ(ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)
17.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ	4.ΤΑΣΚΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ(ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
18.ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ	5.ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ(ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ)
19.ΦΑΤΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	6.ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)
20.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	7.ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ(ΠΥΡΓΩΝ)
21.ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	8.ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΣΙΤΑΓΡΩΝ)
	9.ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)
<b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>	
1.ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	
2.ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	
3.ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ	
4.ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	
5.ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ	
6. ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ	

Αριθμός Απόφασης : 111/2017

**ΘΕΜΑ : «ΕΓΚΡΙΣΗ 3<sup>ΗΣ</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»**

Ο Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 10<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του σώματος την εισήγηση της Διευθύντριας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Δεληγιαννίδου Δέσποινας η οποία αναφέρει τα εξής:

« Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
3. Το Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
4. Την Εγκύκλιο 11/2012 «Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων», καθώς και τις λοιπές, κατά καιρούς, εγκύκλιες διατάξεις.
5. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και τον φάκελο του έργου.
6. Το από 11/11/2013 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 4.777.832,27 € άνευ Φ.Π.Α.
7. Την υπ' αριθμ. 115/2015 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι και 30-06-2016 μετά της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.
8. Την υπ' αριθμ. 182/2016 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι και 30-06-2017 μετά της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.
9. Την με αρ. πρωτ. 12915/01-11-2016 απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία έλαβε χώρα η 4<sup>η</sup> τροποποίηση της Πράξης **«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»** με κωδικό MIS 340050 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Το έργο του θέματος είναι το 1<sup>ο</sup> υποέργο της εν λόγω Πράξης.
10. Την με αρ. πρωτ. 14106/22-11-2016 απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία εντάχθηκε η Πράξη **«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ – Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)»** με κωδικό MIS 5002036 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Το έργο του θέματος είναι το 1<sup>ο</sup> υποέργο της εν λόγω Πράξης.

11. Την από 28-11-2016 (αρ. πρωτ. 16669/28-11-2016 Δήμου Προσοτσάνης) αίτηση του αναδόχου περί χορήγησης παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά εκατόν πενήντα (150) ημέρες.
12. Την από 29-11-2016 17η έκθεση αξιολόγησης του Τ.Σ. του έργου, με την οποία πρότεινε τη συνέχιση της διαδικασίας έγκρισης του εν λόγω αιτήματος παράτασης του έργου από την Προϊσταμένη Αρχή, με παράλληλη διεκπεραίωση της ενημέρωσης της Διαχειριστικής Αρχής και της εξασφάλισης προέγκρισης από αυτή.
13. Το υπ' αρ. πρωτ. 16928/01-12-2016 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Προσοτσάνης προς την ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, με το οποίο ζητείται η σύμφωνη γνώμη για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά εκατόν πενήντα (150) ημέρες.
14. Την υπ' αρ. πρωτ. 5082/07.04.2017 διατύπωση σύμφωνης γνώμης, για την παράταση του έργου κατά εκατόν πενήντα (150) ημέρες, από την ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Και επειδή:

1. Το αίτημα του αναδόχου περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου συνοδεύεται από επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα με βάση τα μέχρι τότε δεδομένα εξέλιξης του έργου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 46, παρ. 3 του Ν. 3669/2008.
2. Το γεγονός ότι οι άσχημες καιρικές συνθήκες κατά το χρονικό διάστημα Απριλίου-Νοεμβρίου 2016 δεν επέτρεψαν την εκτέλεση εργασιών σε συγκεκριμένες ημερομηνίες (97 ημέρες).
3. Το γεγονός ότι η ύπαρξη του αγωγού διάθεσης λυμάτων (τσιμεντοσωλήνα Φ800) στο χώρο θεμελίωσης της μονάδας εισόδου και προεπεξεργασίας λυμάτων και βοθρολυμάτων διαπιστώθηκε κατά την εκτέλεση των εργασιών εκσκαφών για την κατασκευή της μονάδας αυτής, οπότε και κρίθηκε αναγκαία η παράκαμψη του κτιρίου με την κατασκευή φρεατίων και αγωγού PVC Φ450 (28 ημέρες).
4. Το γεγονός ότι η ΔΕΗ ζήτησε την μετατόπιση κολώνων και καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος που βρίσκονται στον εναέριο χώρο της μονάδας εισόδου και προεπεξεργασίας λυμάτων και βοθρολυμάτων (25 ημέρες).
5. Η ανάδοχος Κ/Ξ με την από 28-11-2016 αίτησή της ζήτησε την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εκατόν πενήντα (150) ημέρες, ήτοι μέχρι την 30-11-2017, για όλους τους προαναφερόμενους λόγους.
6. Η προκαλούμενη καθυστέρηση στην εκτέλεση των συμβατικών εργασιών για τους ανωτέρω λόγους δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και εκ τούτου η παράταση χορηγείται «με αναθεώρηση», σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8 του Ν.3669/08.

#### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

Την έγκριση της παράτασης, με αναθεώρηση, της συνολικής προθεσμίας του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ**», αναδόχου κοινοπραξίας ΕΤΕΔ Α.Ε.-ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., κατά (150) εκατόν πενήντα ημέρες, ήτοι μέχρι 30-11-2017, σύμφωνα με την παράγραφο 8α του άρθρου 48 του Ν.3669/2008».

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, είδε τις ισχύουσες διατάξεις περί ανάθεσης και εκτέλεσης των Δημόσιων Έργων , όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν και σήμερα ισχύουν, καθώς επίσης και τα παρακάτω :

- ο των άρθρων 65,67 και 80 του Ν.3852/2010
- ο του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006) του άρθρου 53 παρ.3
- ο την υπ' αριθμ. 115/2015 απόφαση του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η 1<sup>η</sup> παράταση της συμβατικής προθεσμίας μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία 30.06.2016
- ο την υπ' αριθμ.182/2016 απόφαση του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η 2<sup>η</sup> παράταση της συμβατικής προθεσμίας μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία 30-06-2017.
- ο Την υπ' αριθμ. 16669/28.11.2016 αίτηση της αναδόχου Κ/Ξ του έργου με την οποία αιτείται παράταση της τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά 150 ημέρες δηλαδή ως την 30.05.2017 ήτοι παράταση της συνολικής προθεσμίας (μετά την 6 μήνη δοκιμαστική λειτουργία) ως την 30.11.2017.
- ο Την υπ' αριθμ.17<sup>η</sup> Έκθεση αξιολόγησης και ελέγχου.
- ο Την υπ' αριθμ. 5082/07/04/2017 Σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας διαχείρισης του Ε.Π. «Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» για τροποποίηση της Σύμβασης του υποέργου(1) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» της πράξης 5002036 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» και έπειτα από διαλογική συζήτηση

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

Εγκρίνει την 3<sup>η</sup> Παράταση με αναθεώρηση, σύμφωνα με την παρ8.α του άρθρου 48 του Ν.3669/2008, της Συμβατικής Προθεσμίας Περαιώσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και στο σκεπτικό της παρούσης, έως την 30.11.2017.

*Συμβατική δαπάνη του αναφερόμενου έργου: 4.777.832,27€ άνευ ΦΠΑ, Ανάδοχος: Κ/Ξ ΕΤΕΔ Α.Ε.-ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.*

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 111/2017

*Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :*

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου	Ο Ειδικός γραμματέας	Τα Μέλη :
-------------------------------------	----------------------	-----------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**