

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 4/2024 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη σήμερα στις 19 Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθ. 3102/15-2-2024 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών της Δημοτικής Επιτροπής βρέθηκαν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ <i>Δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα</i>
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος (Πρόεδρος)	1. Γρηγοριάδης Νικόλαος(Αντιδ-τακτ.μέλος)
2.Βουγιουκλής Γεώργιος (τακτ.μέλος)	2. Τσαουσίδης Ιωάννης (τακτ.μέλος)
3. Ουρούμης Αθανάσιος (Αντιδήμαρχος-τακτ.μέλος)	
4. Κιλατζίδης Ελευθέριος (Αντιδήμαρχος-τακτ.μέλος)	
5. Ηλιάδης Μιχαήλ (τακτ. μέλος)	

Ο κ.Κιλατζίδης εισήλθε στην αίθουσα της συνεδρίασης πριν τη συζήτηση του 18^{ου} θέματος
Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ. Ναλμπάντη Ελένη

Αριθ. Απόφ: 46/2024

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ, ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ, ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ, ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ, ΠΥΡΓΩΝ, ΣΙΤΑΓΡΩΝ Δ.ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 13^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για: *ί. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους και*

Σύμφωνα με το άρθρο 74^Α παρ.1 του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 οι αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής από 1-1-2024 μεταβιβάζονται στη δημοτική επιτροπή

Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο στην παρ. 2 περ.β΄, η δημοτική επιτροπή, πλέον των άλλων, ασκεί και την εξής αρμοδιότητα: *ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.*

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών την αριθ. πρωτ. 2366/6-2-2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, με την οποία αποστέλλεται ως συνημμένο το Πρωτόκολλο Προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ, ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ, ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ, ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ, ΠΥΡΓΩΝ, ΣΙΤΑΓΡΩΝ Δ.ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» και στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Το έργο με τίτλο «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ, ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ, ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ, ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ, ΠΥΡΓΩΝ, ΣΙΤΑΓΡΩΝ Δ.ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» και προϋπολογισμό 62.000,00ευρώ με Φ.Π.Α. , χρηματοδοτήθηκε από ΣΑΤΑ 2022 ΚΑ:30/7323.36

Η ανάθεση του έργου πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την 53/2022 απόφαση Δημάρχου Προσοτσάνης

Η εκτέλεση του έργου έγινε σύμφωνα με την 5/2022 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Προσοτσάνης

Η εργολαβική σύμβασή, συνολικού ποσού 49.500,01ευρώ χωρίς τον Φ.Π.Α, υπογράφηκε στις 7-06-2022

Επιβλέπων του έργου ορίστηκε ο Σαλπικτίδης Παναγιώτης

Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε στις 59.573,54€ (με ΦΠΑ).

Η συμβατική προθεσμία του έργου έληγε στις 7-03-2023.

Η βεβαίωση περαίωσης υπογράφηκε στις 7-09-2022 και από την οποία προκύπτει ότι το έργο τελείωσε εμπρόθεσμα.

Με την υπ. αριθμ. 41/2023 ΑΔΣ ορίστηκε η επιτροπή παραλαβής των εκτελεσθέντων εργασιών από τους :

α) Χαριζάνης Δημήτριος, Τοπ. Μηχανικός ΤΕ της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, του Δήμου Κ. Νευροκοπίου, ως πρόεδρος.

β) Τσεγγελίδης Φίλιανδρος, Πολ. Μηχανικός ΤΕ της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, του Δήμου Δοξάτου

γ) Καρέογλου Πολυξένη, Πολ. Μηχανικός ΠΕ της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, του Δήμου Παρανεστίου

δ) Παπαδόπουλος Χαράλαμπος, Πολ. Μηχανικός ως μέλος της Επιτροπής Παραλαβής του Τ.Ε.Ε.

ε) Τσαλδάρη Μαρία, Πολ. Μηχανικός ως μέλος της Επιτροπής Παραλαβής του Τ.Ε.Ε.

Η ανωτέρω επιτροπή με τον επιτόπιο έλεγχο που έκανε προέβη στην προσωρινή και οριστική παραλαβή των εργασιών του πίνακα που ακολουθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επισυναπτόμενο πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου

ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΟ Σ	Α.Τ.	ΕΡΓΑΣΙΕΣ		
			ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ		ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ
			ΠΟΣΟΤΗΤΑ Π.Υ	1ου ΑΠΕ	
ΞΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
νικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες- ιβραχώδες,	m ³	1	120,00	120,00	Εκατόν είκοσι & μηδέν εκατοστά (120,00)

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρώσεως σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	m ³	2	50,00	50,00	Πενήντα & μηδέν εκατοστά (50,00)
Υπόβαση οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους	m ³	3	120,00	120,00	Εκατόν είκοσι & μηδέν εκατοστά (120,00)
Βάση οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους	m ³	4	120,00	120,00	Εκατόν είκοσι & μηδέν εκατοστά (120,00)
ΤΕΧΝΙΚΑ					
Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	m	5	280,00	280,00	Διακόσια ογδόντα & μηδέν εκατοστά (280,00)
Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας c16/20. Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, κλπ με σκυρόδεμα c16/20.	m ³	6	32,00	31,96	Τριάντα ένα & ενενήντα έξι εκατοστά (31,96)
Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500c.	Kgr	7	100,00	100,00	Εκατό & μηδέν εκατοστά (100,00)
Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας c16/20	m ³	8	30,00	30,00	Τριάντα & μηδέν εκατοστά (30,00)
Ξυλότυποι χυτών τοίχων.	m ²	9	50,00	50,00	Πενήντα & μηδέν εκατοστά (50,00)
Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κλπ.	m ²	10	220,00	220,00	Διακόσια είκοσι & μηδέν εκατοστά (220,00)
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ					
Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	m	11	38,32	38,32	Τριάντα οκτώ & τριάντα δύο εκατοστά (38,32)
Ασφαλτική προεπάλειψη	m ²	12	910,00	910,00	Εννιακόσια δέκα & μηδέν εκατοστά (910,00)
Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	m ²	13	910,00	910,00	Εννιακόσια δέκα & μηδέν εκατοστά (910,00)
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05m με χρήση κοινής ασφάλτου	m ²	14	1.820,00	1.820,00	Χίλια οκτακόσια είκοσι & μηδέν εκατοστά (1.820,00)
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρώματων στις θέσεις ορυγμάτων υπόγειων δικτύων.	m ²	15	20,00	20,00	Είκοσι & μηδέν εκατοστά (20,00)
Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ton	16	19,50	19,39	Δέκα εννέα & τριάντα εννέα εκατοστά (19,39)

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η επιτροπή καλείται να αποφασίσει για την έγκριση του επισυναπτόμενου πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του εν λόγω έργου .

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αφού έλαβε υπόψη :

- το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του προαναφερόμενου έργου
- τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006)
- τις διατάξεις του Ν.4412/2016
- τις διατάξεις των άρθρων 72,73,74 και 74^Α και 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν

Μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «**ΟΔΟΠΟΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ, ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ, ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ, ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ, ΠΥΡΓΩΝ, ΣΙΤΑΓΡΩΝ Δ.ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ**» προϋπολογισμού 62.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. του αναδόχου: ΓΑΛΑΝΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥ, για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ.αριθ. 46/2024

Γί'αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Ως πρόεδρος της ΔΕ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ