

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 10/2024 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη σήμερα στις 15-4-2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθ. 6885/11-4-2024 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών της Δημοτικής Επιτροπής βρέθηκαν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ <i>Δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα</i>
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος (Πρόεδρος)	1. Γρηγοριάδης Νικόλαος (Αντιδήμ. τακτ.μέλος)
2. Βουγιουκλής Γεώργιος (τακτ.μέλος)	
3. Ουρούμης Αθανάσιος (Αντιδήμαρχος-τακτ.μέλος)	
4. Κιλατζίδης Ελευθέριος (Αντιδήμαρχος-τακτ.μέλος)	
5. Σύρτας Γεώργιος (Αντιδήμαρχος-αναπλ.μέλος)	
6. ΤσαουσιδηςΙωάννης (τακτ.μέλος)	
7. Ηλιάδης Μιχαήλ (τακτ. μέλος)	

Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ. Ναλμπάντη Ελένη

Αριθ. Απόφ: 108/2024

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ»

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για: i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους και

Σύμφωνα με το άρθρο 74^Α παρ.1 του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 οι αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής από 1-1-2024 μεταβιβάζονται στη δημοτική επιτροπή

Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο στην παρ. 2 περ.β', η δημοτική επιτροπή, πλέον των άλλων, ασκεί και την εξής αρμοδιότητα: ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.

Στη συνέχεια προσκόμισε στα μέλη την αριθ. πρωτ. 6773/10-4-2024 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου περί έγκρισης του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ» το οποίο εκτίθεται παρακάτω:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Οι παρακάτω:

α) Χαρισμίδου Έφη, Πολ. Μηχανικός της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Κ. Νευροκοπίου, ως πρόεδρος

β) Παπαστεργίου Γεώργιος, Μηχ. Μηχανικός Τ.Ε. της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κ. Νευροκοπίου.

γ) Μπεγλερίδης Ηλίας, Ηλ. Μηχανικός Τ.Ε. της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Κ. Νευροκοπίου μέλη της Επιτροπής Παραλαβής που συστάθηκε με την 5/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής αφού πήγαμε σήμερα /03/2024 ημέρα επιτόπου του έργου για την παραλαβή των εκτελεσθεισών εργασιών του έργου της επικεφαλίδας που εγκρίθηκαν με την 4/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης και έχοντας υπ' όψη την από 25-02-2022 Τελική Επιμέτρηση που υπέγραψαν ο επιβλέπων του έργου, Μαρτιάδης Γεώργιος.

ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τις εργασίες αυτές όπως αναγράφονται αναλυτικά στις επόμενες σελίδες.

A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο εκτελέστηκε σύμφωνα με τη μελέτη με αρχικό προϋπολογισμό 48.592,45€ με ΦΠΑ

Ανάδοχος του έργου είναι η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΒΕΕ ύστερα από ανάθεση που επικυρώθηκε με 4/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης.

Το συμφωνητικό του έργου υπογράφηκε στις 01-02-2021 για το ποσό των 28.890,41 € με το Φ.Π.Α.

Επιβλέπων του έργου ορίστηκε ο κ. Μαρτιάδης Γεώργιος.

Στον Ανάδοχο δόθηκε πίνακας εργασιών με συνολική προθεσμία έξι (6) μηνών όπως ορίζεται στην Ε.Σ.Υ. του έργου δηλαδή από 01-02-2021 μέχρι 01-08-2021.

Η συμβατική προθεσμία του έργου έληγε στις 01-08-2021 χωρίς παράταση στις 01-11-2021 με την πρώτη παράταση του έργου σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 129/2021 απόφαση της Ο.Ε. Δήμου Προσοτσάνης και την 18-01-2022 σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 244/2021 απόφαση της Ο.Ε. Δήμου Προσοτσάνης.

Το πρωτόκολλο περαίωσης υπογράφηκε στις 18-01-2022.

Η Τελική Επιμέτρηση υποβλήθηκε την 25-02-2022/Αρ. πρωτ. 1832.

Έγκριση με την υπ' αριθμ. 19/2022 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Προσοτσάνης του 1^{ου} ΑΠΕ.

Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 28.647,50€ με το Φ.Π.Α.

B. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η επιτροπή αφού έκανε έλεγχο, κατά το εφικτό στις ποσότητες της Τελικής Επιμέτρησης καθώς και στα υπόλοιπα στοιχεία του έργου:

- αποδέχεται τις ποσότητες του συνημμένου Πίνακα Εκτελεσθεισών Εργασιών
- συμφωνεί στο ποσό των 28.647,50€ σαν τελική δαπάνη του έργου.
- παραλαμβάνει το έργο Προσωρινά & Οριστικά.
- Έχει καταρτιστεί Φ.Α.Υ. για το έργο, ο οποίος είναι ενημερωμένος σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 3 του Π.Δ. 305/96.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΟΣ	Α.Τ.	ΕΡΓΑΣΙΕΣ		
			ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ		ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ
			ΠΟΣΟΤΗΤΑ Π.Υ	1ου ΑΠΕ	
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	m3	1	174,00	161,02	Εκατόν εξήντα ένα & δύο εκατοστά (161,02)
Αποξήλωση ασφαλτοταπήςτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	m3	2	29,00	10,65	Δέκα & εξήντα πέντε εκατοστά (10,65)
Διάνοιξη τάφρων. Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες.	m3	3	21,00	10,00	Δέκα & μηδέν εκατοστά (10,00)
Προμήθεια δανείων. Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3	m3	4	174,00	173,20	Εκατόν εβδομήντα τρία & είκοσι εκατοστά (173,20)
Κατασκευή επιχωμάτων	m3	5	30,00	42,60	Σαράντα δύο & εξήντα εκατοστά (42,60)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ					
Διακοσμήσεις-Ειδικές καλύψεις. Επιστρώσεις δαπέδων με κυβόλιθους από γρανίτη.	m2	6	40,00	45,12	Σαράντα πέντε & δώδεκα εκατοστά (45,12)
Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη	m	7	50,00	158,00	Εκατόν πενήντα οκτώ & μηδέν εκατοστά (158,00)
Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	m	8	62,00	254,50	Διακόσια πενήντα τέσσερα & πενήντα εκατοστά (254,50)
Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας c16/20. Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, κλπ με σκυρόδεμα c16/20	m3	9	16,00	20,00	Δέκα εννέα & εξήντα δύο εκατοστά (19,62)
Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας c20/25 και c25/30. Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα c20/25	m3	10	20,00	7,60	Επτά & εξήντα εκατοστά (7,60)
Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα	Kgr	11	252,00	0,00	Μηδέν (0,00)
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ					
Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	m3	12	116,00	113,54	Εκατόν δέκα τρία & πενήντα τέσσερα εκατοστά (113,54)
Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	m3	13	116,00	113,54	Εκατόν δέκα τρία & πενήντα τέσσερα εκατοστά (113,54)
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ					
Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	m	14	50,00	54,00	Πενήντα τέσσερα & μηδέν εκατοστά(54,00)
Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα). Απόξεση ασφαλτιού	m2	15	880,00	0,00	Μηδέν (0,00)

οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4cm.					
Ασφαλτική Προεπάλειψη	m2	16	580,00	144,45	Εκατόν σαράντα τέσσερα & σαράντα πέντε εκατοστά (144,45)
Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	m2	17	580,00	1.117,05	Χίλια εκατόν δέκα επτά & πέντε εκατοστά (1.117,05)
Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος.	tn	18	70,00	70,00	Εβδομήντα & μηδέν εκατοστά (70,00)
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπακνωμένου πάχους 0,05m με χρήση κοινής ασφάλτου	m2	19	580,00	1.261,50	Χίλια διακόσια εξήντα ένα & πενήντα εκατοστά (1.261,50)
ΣΗΜΑΝΣΗ					
Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών-Χαλύβδινοι Ιστοί Οδοφωτισμού. Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00m.	τεμ	20	4	4	Τέσσερα (4)

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αφού έλαβε υπόψη :

- Την ανωτέρω εισήγηση
- το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του προαναφερόμενου έργου
- τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006)
- τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροπ/κε από το άρθρο 86 του Ν.4782/2021
- τις διατάξεις των άρθρων 72,73,74 και 74^Α και 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν

Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία οι κ.κ.Τσαουσιδης και Ηλιάδης ψήφισαν θετικά αλλά με επιφύλαξη προκειμένου να λάβουν γνώση της μελέτης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ»**, για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ.αριθ. 108/2024

Γι'αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί

Ο Πρόεδρος
 Η Γραμματέας
 Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος
Ως πρόεδρος της ΔΕ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ