

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 31/2025 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη στις 25 Αυγούστου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθ. 12212/21-8-2025 πρόσκληση του Προέδρου και την αριθ. 12238/21-8-2025 ορθή επανάληψη αυτής, που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών της Δημοτικής Επιτροπής βρέθηκαν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ <i>Δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα</i>
1.Αθανασιάδης Θεόδωρος (Πρόεδρος)	1. Γρηγοριάδης Νικόλαος (τακτ.μέλος)
2.Τσαουσίδης Ιωάννης (Αντιπρόεδρος-τακτ.μέλος)	2. Ουρούμης Αθανάσιος (τακτ.μέλος)
3. Κιλατζίδης Ελευθέριος (Αντιδήμαρχος-τακτ.μέλος)	3. Βουγιουκλής Γεώργιος (Αντιδήμαρχος τακτ.μέλος)
4. Παπαδόπουλος Αλέξανδρος (τακτ.μέλος)	
5. Βουγιουκλή Ελένη (αναπληρ. μέλος)	
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	ΑΠΟΝΤΕΣ
ΚΑΝΕΙΣ	18 ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ. Ζιαμπάρη Αικατερίνη.

Αριθμός Απόφασης: 227/2025

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «ΟΔΟΠΟΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ».

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για: i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων,ή δημόσιους υπαλλήλους
Σύμφωνα με το άρθρο 74^Α παρ.1 του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 οι αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής από 1-1-2024 μεταβιβάζονται στη δημοτική επιτροπή.
Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο στην παρ. 2 περ. β', η δημοτική επιτροπή, πλέον των άλλων, ασκεί και την εξής αρμοδιότητα: ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.
Στη συνέχεια προσκόμισε στα μέλη την αριθ. πρωτ. 11672/08-08-2025 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:

«Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου:

‘ΟΔΟΠΟΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ’

Το έργο με τίτλο **ΟΔΟΠΟΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ** και αρχικό προϋπολογισμό 146.372,00 ευρώ (με ΦΠΑ) χρηματοδοτήθηκε από τον **ΚΑ:30/7323.25**.

Η ανάθεση του έργου πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την **88/2023** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Προσοτσάνης.

Η εκτέλεση του έργου έγινε σύμφωνα με την **3/2023** μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας Δ. Προσοτσάνης

Η εργολαβική σύμβαση, συνολικού ποσού **112.139,83 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α**, υπογράφηκε στις **29-06-2023**.

Επιβλέπων του έργου ορίστηκε η Συμεωνίδου Παναγιώτα, σύμφωνα με εντολή Προϊσταμένης Δ/σης της ΤΥΔΠ.

Η συμβατική προθεσμία του έργου έληγε στις **28/2/2024**.

Το βεβαίωση περαίωσης υπογράφηκε στις **05/04/2024**.

Με την υπ' αριθμ. **269/2023** απόφαση του Δ.Σ. του Δ. Προσοτσάνης εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ.

Με την υπ. αριθμ. **28/2025** ορίστηκε η επιτροπή παραλαβής των εκτελεσθέντων εργασιών από τους:

α) Σωφρονιάδου Σοφία

β) Λατσίνोगλου Αθανάσιος

γ) Αναστασιάδου Σοφία

Η ανωτέρω επιτροπή με τον επιτόπιο έλεγχο που έκανε προέβη στην παραλαβή του έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επισυναπτόμενο πρωτόκολλο παραλαβής του έργου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω το ΔΣ Προσοτσάνης καλείται να αποφασίσει για την έγκριση του επισυναπτόμενου πρωτοκόλλου του εν λόγω έργου.»

«ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Οι παρακάτω: α) Σωφρονιάδου Σοφία

β) Λατσίνोगλου Αθανάσιος

γ) Αναστασιάδου Σοφία

μέλη της Επιτροπής Παραλαβής που συστάθηκε με την 28/2025 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου αφού πήγαμε, σήμερα την 29 Ιουλίου 2025 ημέρα Τρίτη επιτόπου του έργου για την παραλαβή των εκτελεσθεισών εργασιών του έργου της επικεφαλίδας, που εγκρίθηκαν με την 88/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και έχοντας υπ' όψη την από 5/4/2024 Τελική Επιμέτρηση που υπέγραψε η Επιβλέπουσα του έργου κα Παναγιώτα Συμεωνίδου.

ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τις εργασίες αυτές όπως αναγράφονται αναλυτικά στις επόμενες σελίδες.

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο εκτελέστηκε σύμφωνα με την μελέτη με αρχικό προϋπολογισμό 118.041,93ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. εκ των οποίων 118.041,93ευρώ αποτελούσαν Εργολαβικό αντικείμενο.

Ανάδοχος του έργου ορίστηκε η εταιρεία Πήγασος ΑΤΒΕΕ ύστερα από διαγωνισμό που επικυρώθηκε με την 88/2023 απόφαση ανάθεσης Οικονομικής Επιτροπής.

Το συμφωνητικό του έργου υπογράφηκε στις 29/6/2023 για το ποσό των 112.139,83ευρώ χωρίς τον ΦΠΑ. Για τις ανάγκες του έργου συνάχθηκε και εγκρίθηκε 1ος ΑΠΕ με ΣΣ (πρακτικό 34 απόφαση 269/2023 Δημοτικού Συμβουλίου και έγκριση τεχνικού συμβουλίου) επιπλέον σε σχέση με την σύμβαση κατά 32.230,48ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Επιβλέπουσα του έργου ορίστηκε η κα Π. Συμεωνίδου.

Στον Ανάδοχο δόθηκε Πίνακας εργασιών με συνολική προθεσμία 8 μήνες όπως ορίζεται στην Ε.Σ.Υ. του έργου δηλαδή από 29/6/2023 μέχρι 28/2/2024.

Η συμβατική προθεσμία του έργου έληγε στις 28-2-2024 αλλά δόθηκε παράταση ως 29/5/2024 (απόφαση 24/2024 ΔΣ Προσοτσάνης).

Το Πρωτόκολλο περαίωσης υπογράφηκε στις 5-4-2024 και από αυτό προκύπτει ότι το έργο τελείωσε εμπρόθεσμα.

Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 151.136,86ευρώ συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης (χωρίς τον Φ.Π.Α.)

α) Η Επιτροπή παραλαβής αφού έκανε κατά το δυνατόν ποιοτικό έλεγχο των εργασιών διαπίστωσε ότι : για το συγκεκριμένο έργο εκπληρώθηκαν όλοι οι όροι της σύμβασης και οι παραληφθείσες εργασίες πληρούν τους όρους της Σύμβασης γι αυτό και τις παραλαμβάνει από ποιοτική άποψη.

β) Η επιτροπή αφού έκανε έλεγχο, κατά το εφικτό στις ποσότητες της Τελικής Επιμέτρησης καθώς και στα υπόλοιπα στοιχεία του έργου :

- αποδέχεται τις ποσότητες της Τελικής Επιμέτρησης, όπως αυτές αναγράφονται στον επόμενο πίνακα ποσοτήτων.

- συμφωνεί στο ποσό των 151.136,86ευρώ χωρίς τον Φ.Π.Α. σαν τελική δαπάνη του έργου

- έχει καταρτιστεί επικαιροποιημένος Φ.Α.Υ. για το έργο, ο οποίος είναι ενημερωμένος σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 3 του Π.Δ.305/96.

- παραλαμβάνει το έργο.»

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αφού έλαβε υπόψη :

- Την ανωτέρω εισήγηση
- το πρωτόκολλο παραλαβής του προαναφερόμενου έργου
- τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006)
- τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροπ/κε από το άρθρο 86 του Ν.4782/2021
- τις διατάξεις των άρθρων 72,73,74 ,74^Α και 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύ

Κατά τη διαλογική συζήτηση όλα τα μέλη κατέθεσαν θετική, επί της εισήγησης, ψήφο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου «**ΟΔΟΠΟΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ**», για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθ. 227/2025

Γι' αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Ως πρόεδρος της ΔΕ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ