

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 50^{ης}/2025 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη σήμερα στις 15 Δεκεμβρίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:15π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθ. 18335/11-12-2025 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά (7) μέλη της Δημοτικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ <i>Δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα</i>
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος (Πρόεδρος)	1. Γρηγοριάδης Νικόλαος (τακτικό μέλος)
2. Κιλατζίδης Ελευθέριος (τακτικό μέλος)	2. Βουγιουκλής Γεώργιος (τακτικό μέλος)
3. Ουρούμης Αθανάσιος (τακτικό μέλος)	3. Παπαδόπουλος Αλέξανδρος (τακτικό μέλος)
4. Τσαουσίδης Ιωάννης (τακτικό μέλος)	
5. Βουγιουκλή Ελένη (αναπληρωματικό μέλος)	
6. Τσολακίδης Δημήτριος (αναπληρωματικό μέλος)	

Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ. Ζιαμπάρη Αικατερίνη.

Αριθμός Απόφασης: 368/2025

ΘΕΜΑ: Έγκριση χρηματοδότησης από πόρους του Δήμου του 3^{ου} λογαριασμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ».

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι σύμφωνα με την περ. στ' της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει η Οικονομική Επιτροπή» Αποφασίζει για: i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένα απόφασή της.

Σύμφωνα με την περ. ζ) του ίδιου άρθρου, ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.

Σύμφωνα με το άρθρο 74^Α παρ.1 του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023, οι αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής από 1-1-2024 μεταβιβάζονται στη δημοτική επιτροπή.

Στη συνέχεια προσκόμισε την αριθ. πρωτ. **18122/08-12-2025** ΑΔΑ: Ψ4100ΞΖ-Υ68
έτοιμηση της Προϊσταμένης
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:

ΘΕΜΑ : Έγκριση χρηματοδότησης από πόρους του Δήμου του 3^{ου} Λογαριασμού του έργου :
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» ΟΠΣΑ 0045942273.

Σας υποβάλλουμε συνημμένα τον **3ο Λογαριασμό** του έργου **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»** που αφορά εργασίες του ανωτέρω έργου που περιλαμβάνονται στην 1^η επουσιώδη τροποποίηση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών όπως εγκρίθηκε με την **290/2025** (24-10-2025 ΑΔΑ: 9246ΩΞΖ-ΣΜΞ) απόφασή σας και παρακαλούμε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας για την έγκριση της χρηματοδότησής του από πόρους του Δήμου, δεδομένου ότι οι τροποποιήσεις «ήσσονος σημασίας» δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις του άρθρου 28 της υπ' αριθ. 1337/4.05.2022 (2310 Β') υπουργικής απόφασης και συνεπώς δεν είναι επιλέξιμες από το πρόγραμμα «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών στον πρωτογενή τομέα,» του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική στρατηγική ανάπτυξης για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα» του Μέτρου 19 «Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD-LEADER)» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και βαρύνουν αποκλειστικά τον δικαιούχο.

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ-ΕΔΕ
Φιλίας 4 Δράμα 66133
τηλ: 6944-141444
e-mail: : ioan1961@yahoo.com

Προσοτσάνη /12/2025
ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
Αριθ. Πρωτ... **27985**.....
Ελήφθη την **04/12** 2025

ΘΕΜΑ: Υποβολή 3^{ου} Λ/σμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

Σας υποβάλλω προς έγκριση τον 3^ο Λ/σμο του έργου του θέματος.

Ο ανάδοχος

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ.
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 1472
ΦΙΛΙΑΣ 4 ΔΡΑΜΑ
ΚΙΝ. 6944 141444
ΑΦΜ: 043274300 - 407000
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Ανάδοχος: ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Προϋπολογισμός : 210.504,22€		Έκπτωση : 5%		
Αρχικό ποσό που εγκρίθηκε (με ΦΠΑ)	199.979,03	Αθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα	α) για εργασίες & υλικά	166.770,20
			β) για ΦΠΑ	40.024,85
			Αθροισμα	206.795,05
Συμπληρωματικό ποσό που εγκρίθηκε σύμφωνα με την ανάλυση της επόμενης σελίδας	18.950,63	Ποσό πληρωμής με την παρούσα	α) για εργασίες & υλικά	9.785,96
			β) για ΦΠΑ	2.348,63
			Αθροισμα	12.134,59
Αθροισμα ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	218.929,66			
Συνολική αξία των εκτελεσθεισών εργασιών με το ΦΠΑ	218.929,64	Αθροισμα πληρωμών	α) για εργασίες & υλικά	176.556,16
			β) για ΦΠΑ	42.373,48
			Αθροισμα	218.929,64
		Συνολικές Κρατήσεις με ΦΠΑ	α) Κρατήσεις	
			β) ΦΠΑ	
			Αθροισμα	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΡΙΣΕΩΝ	0,02	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ		218.929,64

Ο παρακάτω Μηχανικός έχοντας υπόψη την με αριθμό 54/2025 Απόφαση της Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση ολοκλήρωσης του παραπάνω έργου
ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω εργολάβο το ποσό:

Ποσό πρό ΦΠΑ:	ΕΝΝΕΑ ΧΙΛ. ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ & ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ	9.785,96
Ποσό με ΦΠΑ:	ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛ. ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ	12.134,59

Προσοτσάνη 8/12/2025
Ο επιβλέπων

Αναστασίου Κοσμάς
Πολ. Μηχανικός

Πετρίδης Ιωάννης
Τοπ. Μηχανικός

Προσοτσάνη 8/12/2025
Ο προϊστάμενος της ΔΤΥ

Δελγιαννίδου Δέσποινα
Πολ. Μηχανικός



ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
των μέχρι σήμερα δαπανών που εγκρίθηκαν και των πληρωμών
που έγιναν για την εκτέλεση του υπόψη έργου

1. ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ								
No. Διαταγ.	Έτος	Μήνας	Ημ.	Αρχικά		Συμπληρωματικά		Παρατηρήσεις
				Εργασίες	Φ.Π.Α.	Εργασίες	Φ.Π.Α.	
Αρ. Πρωτ 5731	2025	4	25	161.273,41	38.705,62			ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Αρ. Αποφ. Δ.Ε. 250/2025	2025	9	12			12.294,43	2.950,66	1ος ΑΠΕ
						15.282,77	3.667,86	2ος ΑΠΕ
Συνολα εγκρισewn				199.979,03		Εργασίες ΦΠΑ	176.556,18 42.373,48	
Αθροισμα εγκρισewn				218.929,66			218.929,66	
2. ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ								
No Εντολής	Έτος	Μήνας	Ημ.	Πληρ. κατά τα προηγούμενα έτη με ΦΠΑ	Πληρωμές κατά το τρεχον ετος			Παρατηρήσεις
					Εργασίες	Φ.Π.Α.	Αθροισμα	
				0,00				
1	2025	7	29		123.391,86	29.614,05	153.005,91	
2	2025	9	9		43.378,34	10.410,80	53.789,14	
3								
4								
5								
6								
7								
Σύνολα πληρωμών των μέχρι σήμερα εκτελ/νων εργασιών				0,00	166.770,20	40.024,85	206.795,05	
Παρούσα πληρωμή								
2	2025	9	19		9.785,96	2.348,63	12.134,59	
ΣΥΝΟΛΑ				0,00	176.556,16	42.373,48	218.929,64	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				0,00	+	218.929,64	=	218.929,64

ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

3 ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

3 ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

4 ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

4 ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

5 ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ

5 ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ

--	--

--	--

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ

Σύνολο εργασιών & υλικών με ΓΕ & ΟΕ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

	Σέ μεταφορά
--	-------------

152.645,05

					Από μεταφορά	176.556,16
Υπάρχουσες εγγυητικές επιστολές						
a/a	Ημερ/νία	Αριθμός	Ταμείο/Τράπεζα	Ποσό(€)		
Καλής εκτέλεσης						
1	23/4/2025	e-222577	TMEΔE	8.488,10		
2	17/9/2025	e-232069	TMEΔE	647,08		
Άθροισμα				9.135,18		
Σύνολο υπαρχουσών Εγγυητικών				9.135,18		
Απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές						
Καλής εκτέλεσης (ΚΕ)						
Βασική εγγύηση: 5,00%						
Αρχική σύμβαση		5,00%*	169.761,47 =	8.488,07		
Συμπληρωματική σύμβαση		5,00%*	12.941,51	647,08		
Σύνολο εγγυητικών καλής εκτέλεσης				9.135,15		
Αντικατάσταση κρατήσεων						
α) Εκτελεσθεισών εργασιών		5%*	176.556,16 =	8.827,81		
β) Υλικών επί τόπου		10%*	0,00 =	0,00		
Σύνολο Εγγυητικών Αντικατάστασης κρατήσεων				8.827,81		
Μειώσεις εγγυήσεων						
Αντικατάστασης κρατήσεων εργασιών (5%)						
1. 1η απόφαση μείωσης κρατήσεων				6.169,59		
2. 2η απόφαση μείωσης κρατήσεων				2.168,92		
3. 3η απόφαση μείωσης κρατήσεων				489,30		
4. 4η απόφαση μείωσης κρατήσεων						
5. 5η απόφαση μείωσης κρατήσεων						
Άθροισμα				8.827,81		
Σύνολο μειώσεων εγγυήσεων				8.827,81		
Σύνολο απαιτούμενων εγγυητικών				9.135,15		
Υπόλοιπα εγγυητικών	Απαιτούμενες	Μειώσεις	Τελικά Απαιτούμενες	Υπάρχουσες	Υπάρχουσες-Απαιτούμενες	
	[1]	[2]	[3]=[1]-[2]	[4]	[5]=[4]-[3]	
Καλής εκτέλεσης	9.135,15	0,00	9.135,15	9.135,18	0,03	
Αντ/σης κρατήσεων Εργασιών	8.827,81	8.827,81	0,00	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΑ	17.962,96	8.827,81	9.135,15	9.135,18	0,03	
Σε μεταφορά						
					Σε μεταφορά	176.556,16

Από μεταφορά	176.556,16
Σύνολο εργασιών & υλικών & αναθεώρησης με ΓΕ & ΟΕ	176.556,16
Αφαιρούνται όσα πληρώθηκαν μέχρι τον προηγούμενο λ/σμο	-166.770,20
Υπόλοιπο εργασιών πρὸς πληρωμή	9.785,96
Προστίθεται ΦΠΑ 24%	2.348,63
Ποσό πρὸς πληρωμή	12.134,59

Βεβαιώνεται η ακρίβεια της παρούσας πιστοποίησης

Εγκρίνεται για ΕΥΡΩ

ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛ. ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ & ΠΕΝΗΝ
ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

Προσοτσάνη 8/12/2025
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
 ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΣΤ
 9944 1414
 ΑΦΜ: 043274960 - ΔΟΥ: ΔΡΑΜΑΣ

Προσοτσάνη 8/12/2025
 Ο επιβλέπων

Αναστασιάδης Κοσμάς
 Πολ. Μηχ/κος

Πετρίδης Ιωάννης
 Τοπ. Μηχανικός



Προσοτσάνη 8/12/2025
 Ο προϊστάμενος της ΔΤΥ

Δεληγιαννίδου Δέσποινα
 Πολ. Μηχ/κος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΙΩΝ

ΕΡΓΟ : Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γή
και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου
Προσοτσάνης.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ

(που συνοδεύει τον 2^ο λ/σμό)

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

1. Εκσκαφές χαλαρών εδαφών (Α.Τ./Α.1)

1^η Δ.Ε.Α.Ε. : 48,13m³

Σύνολο : 48,13m³

Προς πιστοποίηση : 48,13m³

2. Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες -ημιβραγώδες (Α.Τ./Α.2)

1^η Δ.Ε.Α.Ε. : 296,63m³

Σύνολο : 296,63m³

Προς πιστοποίηση : 296,63m³

4. Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4 (Α.Τ./Α.4)

1^η Δ.Ε.Α.Ε. : 542,46m³

2^η Δ.Ε.Α.Ε. : 1.940.72

Σύνολο : 2.483,18m³

Προς πιστοποίηση : 2.483,18m³

5. Κατασκευή επιχωμάτων (Α.Τ./Α.5)

1^η Δ.Ε.Α.Ε. : 542,46m³

2^η Δ.Ε.Α.Ε. : 1.940.72

Σύνολο : 2.483,18m³

Προς πιστοποίηση : 2.483,18m³

ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

7. Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 3,00m (Α.Τ./Β.1)

2^η Δ.Ε.Α.Ε. : 22,99m³

Σύνολο : 22,99m³

Προς πιστοποίηση : 22,99m³

9. Οπλισμένο C20/25 (Α.Τ./Β.3)

2^η Δ.Ε.Α.Ε. : 4,73m³

Σύνολο : 4,73m³

Προς πιστοποίηση : 4,73m³

10. Σιδηρούς οπλισμός (S500) (Α.Τ./Β.4)

2^η Δ.Ε.Α.Ε. : 2.700,00tn

Σύνολο : 2.700,00tn

Προς πιστοποίηση : 2.700,00tn

ΟΜΑΔΑ Γ : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

12. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) (Α.Τ./Γ.1)

1^η Δ.Ε.Α.Ε. : 10.967,00m²

2^η Δ.Ε.Α.Ε. : 1.364,00m²

Σύνολο : 12.331,00m²

Προς πιστοποίηση : 12.331,00m²

13. Κατασκευή ερεισμάτων (Α.Τ./Γ.2)

2^η Δ.Ε.Α.Ε. : 79,29m³

Σύνολο : 79,29m³

Προς πιστοποίηση : 79,29m³

ΟΜΑΔΑ Δ : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

14. Ασφαλτική προεπάλειψη (Α.Τ./Δ.1)

1^η Δ.Ε.Α.Ε. : 10.021,50m²

2^η Δ.Ε.Α.Ε. : 34,95m²

Σύνολο : 10.056,45m²

Προς πιστοποίηση : 10.056,45m²

15. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 m (Α.Τ./Δ.2)

1^η Δ.Ε.Α.Ε. : 10.021,50m²

2^η Δ.Ε.Α.Ε. : 34,95m²

Σύνολο : 10.056,45m²

Προς πιστοποίηση : 10.056,45m²

ΟΜΑΔΑ Ε : ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ

16. Πινακίδα ρυθμιστική μεσαίου μεγέθους (Α.Τ./Ε.1)

1^η Αναλυτική Επιμέτρηση : 7τεμ

Σύνολο : 7τεμ

Προς πιστοποίηση : 7τεμ

17. Στύλος πινακίδων (Α.Τ./Ε.2)

1^η Αναλυτική Επιμέτρηση : 7τεμ

Σύνολο : 7τεμ

Προς πιστοποίηση : 7τεμ

18. Τελική διαγράμμιση οδοστρώματος (Α.Τ./Ε.3)1^η Αναλυτική Επιμέτρηση : 226,20m²Σύνολο : 226,20m²Προς πιστοποίηση : 226,20m²**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ****ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ****1. Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ με σκυρόδεμα c20/25(Α.Τ./ΝΤ/2)**2^η Δ.Ε.Α.Ε. : 79,49m³Σύνολο : 79,49m³Προς πιστοποίηση : 79,49m³**1. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500c, εκτός υπογείων έργων (Α.Τ./ΝΤ/3)**2^η Δ.Ε.Α.Ε. : 38,52Kgr

Σύνολο : 38,52Kgr

Προς πιστοποίηση : 38,52Kgr

3. Αγωγοί απογέτευσης από σωλήνες PVC, SDR 41, DN 250mm (Α.Τ./ΝΤ/4)2^η Δ.Ε.Α.Ε. : 12,00mΣύνολο : 12,00m³Προς πιστοποίηση : 12,00m³**Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ** αφού έλαβε υπόψη :

- Την ανωτέρω εισήγηση
 - Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
 - Τις διατάξεις των άρθρων 72, 73, 74 και 74^Α του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν
- Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού όλα τα παρόντα μέλη κατέθεσαν θετική ψήφο, με την παρατήρηση του κ. Τσαουσίδη ο οποίος ανέφερε ότι ψηφίζει θετικά με κάθε επιφύλαξη λόγω έλλειψης ενημέρωσης

Εγκρίνει τη χρηματοδότηση ποσού 12.134,59 ευρώ με ΦΠΑ από πόρους του Δήμου του 3^{ου} λογαριασμού έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ**», για τους λόγους που αναγράφονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 368/2025

Γι' αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας
Ακριβές Απόσπασμα

Τα Μέλη

Ο Δήμαρχος
Ως πρόεδρος της ΔΕ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ