

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 39/2021 τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη σήμερα 12 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 8.00 πμ έως 12.00 μ, πραγματοποιήθηκε η δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την αριθμ.10542/8-11-2021 πρόσκληση του Προέδρου η οποία επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α') και του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18

Η γραμματέας της επιτροπής κ. Ναλμπάντη Ελένη συγκέντρωσε τους υποβληθέντες από τα μέλη πίνακες με καταγεγραμμένη την ψήφο τους, για κάθε θέμα ξεχωριστά και διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι έξι (6) μέλη υπέβαλαν πίνακα με καταχωρημένη την ψήφο τους (επί συνόλου επτά (7) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ Δεν υπέβαλαν πίνακα με την ψήφο τους αν και κλήθηκαν νόμιμα
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος (Πρόεδρος)	1. Ντεμίρης Αθανάσιος (τακτικό μέλος)
2. Σαρίδης Άλκης (Αντιδήμαρχος (τακτικό μέλος)	
3. Σύρτας Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)(τακτικό μέλος)	
4. Σμολοκτός Νικόλαος (Αντ/ρος .Αντιδήμαρ (τακ. μέλος)	
5. Γρηγοριάδης Νικόλαος (Αντιδήμαρχος τακτικό μέλος)	
6. Ηλιάδης Μιχαήλ (τακτικό μέλος)	

Αριθ. Απόφ: 278/2021

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΚ ΣΙΤΑΓΡΩΝ»

Ο Πρόεδρος με την πρόσκληση για τη δια περιφοράς συνεδρίαση έστειλε στα μέλη και την εισήγηση του **3^{ου} θέματος** της ημερήσιας διάταξης στην οποία ανέφερε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 το οποίο αντικαταστάθηκε με την παρ.1 περ'.στ' του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για:

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους και

ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση της Προϊσταμένης Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου με την οποία αποστέλλεται το από 16-9-2021 Πρωτόκολλο Προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΚ ΣΙΤΑΓΡΩΝ», στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Οι παρακάτω: α. ΚΑΡΕΟΓΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ, Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ

β. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ, Πολιτικός Μηχ/κός ΤΕ

γ. ΧΑΡΙΖΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Τοπογράφος Μηχ/κός ΤΕ

μέλη της επιτροπής παραλαβής που συστάθηκε με την με αριθμό 223/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης, αφού πήγαμε, σήμερα την 16-09-2021 επιτόπου του έργου για την παραλαβή των εκτελεσθεισών εργασιών του έργου της επικεφαλίδας και έχοντας υπόψη την από 15-01-2020 Τελική Επιμέτρηση που υπέγραψε ο επιβλέπων του έργου Σαλπικτίδης Παναγιώτης, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ.

ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τις εργασίες αυτές όπως αναγράφονται αναλυτικά στις επόμενες σελίδες.

Α.ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο εκτελέσθηκε σύμφωνα με την μελέτη με αρχικό προϋπολογισμό 36.746,25 ευρώ με Φ.Π.Α εκ των οποίων τα 29.634,07 ευρώ για εργασίες.

Ανάδοχος του έργου είναι ο Κυριακίδης Παναγιώτης Ε.Δ.Ε ύστερα από δημοπρασία που επικυρώθηκε με την 114/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

Το συμφωνητικό του έργου υπογράφηκε στις 15-10-2019 για το ποσό των 34.541,47 ευρώ με τον Φ.Π.Α. Επιβλέπων του έργου ορίστηκε ο Σαλπικτίδης Παναγιώτης, Πολιτικός Μηχανικός.

Στον ανάδοχο δόθηκε Πίνακας εργασιών με συνολική προθεσμία τριών (3) μηνών όπως ορίζεται στην Ε.Σ.Υ του έργου δηλαδή από 15-10-2019 μέχρι 15-01-2020 και δεν δόθηκε καμία παράταση.

Η Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών υπογράφηκε στις 07-01-2020 και το έργο τελείωσε εμπρόθεσμα.

Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 34.512,05 ευρώ με το Φ.Π.Α

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η επιτροπή αφού έκανε έλεγχο, κατά το εφικτό στις ποσότητες της Τελικής Επιμέτρησης καθώς και στα υπόλοιπα στοιχεία του έργου :

- αποδέχεται τις ποσότητες Τελικής Επιμέτρησης, όπως αυτές αναγράφονται στον επόμενο πίνακα ποσοτήτων.
- συμφωνεί στο ποσό των 34.512,05 ευρώ σαν τελική δαπάνη του έργου
- παραλαμβάνει το έργο Προσωρινά & Οριστικά.

- Έχει καταρτιστεί Φάκελος Ασφαλείας Υγείας για το έργο, ο οποίος είναι ενημερωμένος σύμφωνα με την απόφαση ΔΕΕΠΠ/οικ.433/ 19.9.2000 (ΦΕΚ 1176 Β') του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων

Γ. ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

A/A	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
	ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ		
1	Καθαίρεση επικεραμώσεων. Με προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων σε ποσοστό >50	M2	320,26
2	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	M3	8,68
3	Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης	M2	3,00
4	Καθαίρεση επιχρισμάτων	M2	229,50
5	Φορτοεκφορτώσεις-μεταφορές. Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια	tn	10,00
	ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ		
1	Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας.Ζευκτά από ξυλεία πριστή	M3	6,00
2	Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8cm	M2	320,26
3	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή ή πριστή. Τεγίδωση από ξυλεία πριστή	M3	2,57
	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ		
1	Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	M2	342,68
2	Επιχρίσματα τριπτά-τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	M2	229,50
4	Επικεράμωση με κεραμύδια ολλανδικού τύπου	M2	92,50
5	Ικρίωματα-αντιστηρίξεις. Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	M2	202,00

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ έλαβε υπόψη :

- το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του προαναφερόμενου έργου
- τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006)
- τις διατάξεις του Ν.3669/2008
- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει

- την αριθ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο (άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4830/2021 και ισχύει
- Την κατάθεση των απόψεων των μελών (ηλεκτρονικά ή εγγράφως) και τη διαπίστωση ότι όλα τα παρόντα μέλη κατέθεσαν θετική ψήφο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το από 16-9-2021 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΚ ΣΙΤΑΓΡΩΝ, για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ.αριθ. 278/2021

Γι' αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Ως πρόεδρος της ΟΕ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ