



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 52/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 5^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.

Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **28^η Φεβρουαρίου** του έτους **2023** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **19:00μ.μ.** συνήλθε σε **Τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την με αρ. πρωτ. **4089/24-02-2023** πρόσκληση του, η οποία γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου, στο Δήμαρχο, στους Προέδρους των Κοινοτήτων και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006). Τα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης τήρησε η τακτική υπάλληλος κα Ζιαμπάρη Αικατερίνη, που ορίστηκε ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Αθανασιάδης Θεόδωρος και διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου **27** μελών βρέθηκαν παρόντα τα **20** κατωτέρω μέλη:

	ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ		ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1	ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (Πρόεδρος ΔΣ)	1	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ)
2	ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	2	ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)
3	ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	3	ΣΙΔΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)
4	ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		
5	ΣΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		
6	ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ		
7	ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΕΛΕΝΗ		
8	ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ		
9	ΚΟΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
10	ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	1	ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ)
11	ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	2	ΛΙΘΟΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
12	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ	3	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ)
13	ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	4	ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
14	ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	5	ΑΒΡΑΑΜ ΔΑΥΙΔ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)
15	ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ	6	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
16	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	7	ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)
17	ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	8	ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
18	ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Ανεξάρτητος)	9	ΚΑΝΕΤΟΥΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
19	ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ (Ανεξάρτητος)	10	ΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)
20	ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΙΝΑ (Επικεφαλής Ελάσσονος Αντιπολίτευσης - Γραμματέας Δ.Σ.)	11	ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ)
	ΑΠΟΝΤΕΣ	12	ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ)
1	ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ	13	ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ)
2	ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης)	14	ΤΟΣΟΥΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ)
3	ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	15	ΣΑΡΝΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)
4	ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ		
5	ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ		
6	ΝΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ανεξάρτητος)		
7	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)		

Εγκατάστασης Αερόβιας Επεξεργασίας Προδιαλεγμένων Οργανικών Αποβλήτων (Κομποστοποίηση) και Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Δήμου Προσοτσάνης».

Ο Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του σώματος την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία αναφέρει τα εξής:

«Θέμα: Εισήγηση για την έγκριση 2^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης «Κατασκευή Εγκατάστασης Αερόβιας Επεξεργασίας Προδιαλεγμένων Οργανικών Αποβλήτων (Κομποστοποίηση) και Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Δήμου Προσοτσάνης»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

ΕΔΕΚΑΤ Α.Ε.

ΑΙΑΝΤΟΣ 2Γ, Τ.Κ. 65302, ΚΑΒΑΛΑ

ΤΗΛ: 2510232275 - e-mail: edekat1@hotmail.com

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στις 03/12/2019 υπεγράφη η σχετική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Προσοτσάνης (Αναθέτουσα Αρχή), της Αναπτυξιακής Α.Ε. Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΕ) (Κύριος του έργου) και του οικονομικού φορέα «ΕΔΕΚΑΤ Α.Ε. (Ανάδοχος), με τίτλο **«Κατασκευή Εγκατάστασης Αερόβιας Επεξεργασίας Προδιαλεγμένων Οργανικών Αποβλήτων (Κομποστοποίηση) και Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Δήμου Προσοτσάνης»**. Σύμφωνα με την σύμβαση η συνολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών του έργου ορίζεται σε 14 ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της σύμβασης (Άρθρο 12 της οικείας Διακήρυξης). Οι τμηματικές προθεσμίες εκτέλεσης εργασιών του έργου καθορίζονται στο άρθρο 8 της Ε.Σ.Υ.

Με τα από 09.09.2021 και 06.12.2021 έγγραφά του, ο Ανάδοχος αιτείται την παράταση τμηματικών προθεσμιών κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες και την παράταση και της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι έως **10.10.2022**. Το αίτημά του έγινε δεκτό μετά από την προέγκριση της ΕΥΔ και την έκδοση της υπ' αρ. **29/2022** απόφαση της ΟΕ του Δήμου.

Με το υπ' αρ. πρωτ. 13942/08-03-2022 αίτημά του ο Ανάδοχος αιτείται εκ νέου παράταση της συμβατικής προθεσμίας του άνω έργου, κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες από την 1^η παράταση, εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών, με συνημμένο μετεωρολογικό ιστορικό για την αιτιολόγηση των παραπάνω, ήτοι έως 10.01.2023. Το αίτημα του έγινε δεκτό μετά από την προέγκριση της ΕΥΔ και την έκδοση της υπ' αρ. 259/2022 απόφαση της ΟΕ του Δήμου.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Το έργο για το οποίο υλοποιείται η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνονται εξής:

- Η κατασκευή της εγκατάστασης αερόβιας επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων τα οποία θα συλλέγονται με το πρόγραμμα Διαλογή στη Πηγή του Δήμου Προσοτσάνης και του Κ. Νευροκοπίου. Εντός του γηπέδου της εγκατάστασης θα διαμορφωθούν δύο διακριτοί ανοιχτοί χώροι στους οποίους θα λαμβάνουν χώρα οι διαδικασίες της κομποστοποίησης και της ωρίμανσης του κομπόστ. Θα τοποθετηθεί γεφυροπλάστιγγά και θα κατασκευαστεί στεγασμένος χώρος αποθήκευσης των εισερχομένων βιοαποβλήτων και πρασίνων καθώς και του τελικού προϊόντος. (CPV 45213280-9 Κατασκευαστικές εργασίες για εγκαταστάσεις κομποστοποίησης).
- Η κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ). Ο χώρος θα διαμορφωθεί έτσι ώστε να χωρίζεται το οικόπεδο σε δυο επίπεδα υψομετρικής διαφοράς 4,5μ με την κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης και επίχωσης. Στο κάτω επίπεδο θα τοποθετηθεί η πρέσσα και θα αποθηκεύονται τα κοντέινερ προς μεταφορά στο ΧΥΤΑ ενώ στο πάνω επίπεδο θα κατευθύνονται τα απορριμματοφόρα τα οποία θα αδειάζουν στην ειδικά διαμορφωμένη χοάνη (CPV 45232470-7 Σταθμός διαμετακόμισης αποβλήτων).

Το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με την υπ' αρ. πρωτ. 4983/24.12.2018 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

Τα βασικά στοιχεία του έργου έχουν ως ακολούθως:

- Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 10/05/2021.
- Οικονομικό αντικείμενο: 617.535,71 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).
- Αρχική συμβατική προθεσμία: 14 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι έως την 10/07/2022.
- 1^η Παράταση: Τρεις μήνες, ήτοι έως 10/10/2022.

3. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Σύμφωνα με την από 10/05/2021 σχετική σύμβαση και συγκεκριμένα σύμφωνα με το σημείο Δ, η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικείμενου της σύμβασης ορίζεται σε 14 ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της (άρθρο 12 της οικείας Διακήρυξης).

Επισημαίνεται ότι «...Για το έργο προβλέπονται οι ακόλουθες ενδεικτικές ημερομηνίες:

- Στους δύο (2) πρώτους μήνες από την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προπαρασκευαστικές ενέργειες, να έχει εκδοθεί ότι άδεια μπορεί να απαιτηθεί και να έχει γίνει εγκατάσταση του εργοταξίου.
- Στους τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το 20% των χωματουργικών εργασιών (ΟΜΑΔΑ Α).
- Στους έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το 50% των χωματουργικών εργασιών.

4.2. Μέσα στο πλαίσιο της όλης προθεσμίας ολοκληρώσεως του έργου, ο ανάδοχος υποχρεούται να τελειώσει τις επιμέρους εργασίες και προμήθειες υλικών, όπως τελικά θα εγκριθούν με το υποβαλλόμενο χρονοδιάγραμμα της κατασκευής του έργου το οποίο θα συνταχθεί σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 145 του Ν.4412/2016.

4.3. Παράταση στις προθεσμίες που έχουν ορισθεί δεν αναγνωρίζεται στον ανάδοχο από υπαιτιότητα του.

4.4. Παράταση της προθεσμίας, εγκρίνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 8 και 9 του Άρθρου 147 του Ν.4412/2016...»

(Άρθρο 4 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων)

Με το υπ' αρ. πρωτ. 13942/08.09.2022 αίτημά του ο Ανάδοχος αιτείται εκ νέου παράταση της συμβατικής προθεσμίας του άνω έργου, κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες από την 1η παράταση, ήτοι έως 10/01/2023, εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών, με συνημμένο μετεωρολογικό ιστορικό για την αιτιολόγηση των παραπάνω.

Με το υπ' αρ. πρωτ. 13942/08.09.2022 αίτημά του ο Ανάδοχος αιτείται εκ νέου παράταση της συμβατικής προθεσμίας του άνω έργου, κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες από την 1η παράταση, ήτοι έως 10/01/2023. Το αίτημα του έγινε δεκτό μετά από την προέγκριση της ΕΥΔ και την έκδοση της υπ' αρ. 259/2022 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου.

Εν συνεχεία, υπεβλήθησαν δύο αιτήματα το υπ'αρ. πρωτ. εισερχ. 1744/20-10-2022 και το υπ'αρ. πρωτ. εισερχ. 21048/1-12-2022 με τα οποία ο Ανάδοχος κάνοντας χρήση των διατάξεων του άρθρου 153 – παρ. 1^α του Ν. 4938/2022 αιτείται εκ του νόμου παράταση συνολικών 170 ημερολογιακών ημερών (48+122 ανά αίτημα) από την ημερομηνία αποπεράτωσης έργου (10.01.2023), ήτοι έως **30/06/2023**.

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, την υπ' αρ. πρωτ. 994/20-02-23 διατύπωση θετικής γνώμης της ΕΥΔ ΕΠ Α.Μ.Θ. και την κείμενη νομοθεσία, η Υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση της 3^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης **«Κατασκευή Εγκατάστασης Αερόβιας Επεξεργασίας Προδιαλεγμένων Οργανικών Αποβλήτων (Κομποστοποίηση) και Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Δήμου Προσοτσάνης» 170 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 30.06.2023, χωρίς καμία περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση.**

Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.»

Το **Δημοτικό Συμβούλιο** ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του, των οποίων οι απόψεις και τοποθετήσεις αναλυτικά είναι καταγεγραμμένες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και αφού έλαβε υπόψη:

- τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 177 και 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019
- το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4555/2018
- την ανωτέρω εισήγηση της Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 2^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης **«Κατασκευή Εγκατάστασης Αερόβιας Επεξεργασίας Προδιαλεγμένων Οργανικών Αποβλήτων (Κομποστοποίηση) και Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Δήμου Προσοτσάνης»**, του αναδόχου με επωνυμία **«ΕΔΕΚΑΤ Α.Ε.»**, κατά **170 ημερολογιακές ημέρες**, δηλαδή έως την **30-06-2023**, χωρίς καμία περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση.

Η έγκριση της αναφερόμενης παράτασης γίνεται για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και στο σκεπτικό της παρούσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 52/2023

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου	Ο Ειδικός γραμματέας	Τα Μέλη :
--	-----------------------------	------------------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

Αθανασιάδης Θεόδωρος