



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 74/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 7^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.

Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **07^η Απριλίου** του έτους **2023** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **18:30μ.μ.** συνήλθε σε **Τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την με αρ. πρωτ. **7218/03-04-2023** πρόσκληση του, η οποία γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου, στο Δήμαρχο, στους Προέδρους των Κοινοτήτων και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006). Τα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης τήρησε η τακτική υπάλληλος κα Ζιαμπάρη Αικατερίνη, που ορίστηκε ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Αθανασιάδης Θεόδωρος και διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου **27** μελών βρέθηκαν παρόντα τα **23** κατωτέρω μέλη:

	ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ		ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1	ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (Πρόεδρος ΔΣ)	1	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ)
2	ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	2	ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)
3	ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	3	ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ)
4	ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	4	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ)
5	ΣΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		
6	ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ		
7	ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΕΛΕΝΗ		
8	ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ		
9	ΚΟΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
10	ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	1	ΣΙΔΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)
11	ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	2	ΛΙΘΟΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ)
12	ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ	3	ΣΑΡΝΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)
13	ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	4	ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
14	ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	5	ΑΒΡΑΑΜ ΔΑΥΙΔ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)
15	ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ	6	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
16	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	7	ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)
17	ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	8	ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
18	ΤΕΡΝΕΚΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	9	ΚΑΝΕΤΟΥΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
19	ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	10	ΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)
20	ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ (Ανεξάρτητος)	11	ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ)
21	ΝΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ανεξάρτητος)	12	ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ)
22	ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Ανεξάρτητος)	13	ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ)
23	ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΙΝΑ (Επικεφαλής Ελάσσονος Αντιπολίτευσης - Γραμματέας Δ.Σ.)	14	ΤΟΣΟΥΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ)
	ΑΠΟΝΤΕΣ		
1	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ		
2	ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης)		
3	ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ		
4	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)		

Ο Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του σώματος την αριθ. πρωτ. 5470/14-03-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία αναφέρει τα εξής:

«Θέμα: Εισήγηση για την έγκριση 1^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης «Βελτίωση υποδομών δικτύου ύδρευσης οικισμών Μενοικίου – Τ.Κ. Βρύσης Δήμου Προσοτσάνης»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

Χ. Τσαρτιλίδης – Ν. Καμίδης – Ν. Οικονόμου Ο.Ε.

Γ. Ζερβού 20, ΔΡΑΜΑ

ΤΗΛ: 2521030025 - e-mail: xtsartilidis@gmail.com

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στις 18/03/2022 υπεγράφη η σχετική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Προσοτσάνης (Αναθέτουσα Αρχή), και του οικονομικού φορέα «Χ. Τσαρτιλίδης – Ν. Καμίδης – Ν. Οικονόμου Ο.Ε.» (Ανάδοχος), με τίτλο **«Βελτίωση υποδομών δικτύου ύδρευσης οικισμών Μενοικίου – Τ.Κ. Βρύσης Δήμου Προσοτσάνης»**. Σύμφωνα με την σύμβαση η συνολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών του έργου ορίζεται σε 12 ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της σύμβασης (Άρθρο 12 της οικείας Διακήρυξης). Οι τμηματικές προθεσμίες εκτέλεσης εργασιών του έργου καθορίζονται στο άρθρο 8 της Ε.Σ.Υ.

Με το Αρ. Πρωτ. 3981/23-02-2023 έγγραφό του, ο Ανάδοχος αιτείται την παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου κατά **έξι (6) ημερολογιακούς μήνες**, ήτοι έως **18.09.2023**.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Το έργο για το οποίο υλοποιείται η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνονται εξής:

- Η κατασκευή του εσωτερικού και τμήματος του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης της Κοινότητας Καλής Βρύσης του Δήμου Προσοτσάνης από πολυαιθυλένιο PE 3^{ης} γενιάς MRS 10.

Το έργο εντάχθηκε στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» με την υπ' αρ. πρωτ. 18677/07-03-2019 (ΑΔΑ: 6Θ1Χ465ΧΘ7-8ΤΒ) Απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.

Τα βασικά στοιχεία του έργου έχουν ως ακολούθως:

- Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 18/03/2022.
- Οικονομικό αντικείμενο: 366.237,72 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).
- Αρχική συμβατική προθεσμία: 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι έως την 18/03/2023.

3. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Σύμφωνα με την από 18/03/2022 σχετική σύμβαση, η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικείμενου της σύμβασης ορίζεται σε 12 ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της (άρθρο 12 της οικείας Διακήρυξης).

Με το υπ' αρ. πρωτ. 3981/23.02.2023 αίτημά του ο Ανάδοχος αιτείται παράταση της συμβατικής προθεσμίας του άνω έργου, κατά έξι (6) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι έως 18/09/2023, εξαιτίας αυτών που αποτυπώνονται στην συνημμένη αίτησή του (παρ. 1-8) σε συνδυασμό με τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες οι οποίες επίσης αποτυπώνονται στο συνημμένο μετεωρολογικό ιστορικό για την αιτιολόγηση των παραπάνω.

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, η Υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση της 1^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης «**Βελτίωση υποδομών δικτύου ύδρευσης οικισμών Μενοικίου – Τ.Κ. Βρύσης Δήμου Προσοτσάνης**» κατά (6) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι έως **18.09.2023**, με εφαρμογή αναθεώρησης και χωρίς καμία περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση.

Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.»

Το **Δημοτικό Συμβούλιο** ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του, των οποίων οι απόψεις και τοποθετήσεις αναλυτικά είναι καταγεγραμμένες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και αφού έλαβε υπόψη:

- τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 177 και 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019
- το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4555/2018
- την ανωτέρω εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 1^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης «**Βελτίωση υποδομών δικτύου ύδρευσης οικισμών Μενοικίου – Τ.Κ. Καλής Βρύσης Δήμου Προσοτσάνης**», του αναδόχου με επωνυμία «**Χ. Τσαρτυλίδης – Ν. Καμίδης – Ν. Οικονόμου Ο.Ε.**», κατά έξι (6) ημερολογιακούς μήνες, δηλαδή έως την **18-09-2023**, με εφαρμογή αναθεώρησης και χωρίς καμία περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση.

Η έγκριση της αναφερόμενης παράτασης γίνεται για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και στο σκεπτικό της παρούσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 74/2023

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου	Ο Ειδικός γραμματέας	Τα Μέλη :
--	-----------------------------	------------------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

Αθανασιάδης Θεόδωρος