



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 32^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.

Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 12^η Δεκεμβρίου του έτους 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:15μ.μ. συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 26246/08-12-2023 πρόσκληση του, η οποία γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου, στο Δήμαρχο, στους Προέδρους των Κοινοτήτων και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006). Τα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης τήρησε η τακτική υπάλληλος κα Ζιαμπάρη Αικατερίνη, που ορίστηκε ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Αθανασιάδης Θεόδωρος και διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 19 κατωτέρω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ		ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	
1	ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (Πρόεδρος ΔΣ)	1	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ)
2	ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ		
3	ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ		
4	ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		
5	ΚΟΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ		
6	ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		
7	ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΕΛΕΝΗ		
8	ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ		
9	ΣΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
10	ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	1	ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)
11	ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	2	ΛΙΘΟΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
12	ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	3	ΣΑΡΝΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)
13	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	4	ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
14	ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	5	ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)
15	ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	6	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
16	ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	7	ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)
17	ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Ανεξάρτητος)	8	ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
18	ΝΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ανεξάρτητος)	9	ΚΑΝΕΤΟΥΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
19	ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΙΝΑ (Επικεφαλής Ελάσσονος Αντιπολίτευσης - Γραμματέας Δ.Σ.)	10	ΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)
	ΑΠΟΝΤΕΣ	11	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ)
1	ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	12	ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ)
2	ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	13	ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ)
3	ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης)	14	ΤΟΣΟΥΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ)
4	ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	15	ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ)
5	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)	16	ΣΙΔΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)
6	ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ	17	ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ)
7	ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ (Ανεξάρτητος)		
8	ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ (Ανεξάρτητος)		

Σύμφωνα με τον Νόμο 4804/2021 “ Περιορισμοί – απαγορεύσεις κατά την προεκλογική περίοδο ” και τον Νόμο 3852/2010 άρθρο 65 παρ. 5 προβλέπεται ότι: «Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.»

Το θέμα με τίτλο «Έγκριση της 3^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης: «Βελτίωση υποδομών δικτύου ύδρευσης οικισμών Μενοικίου – Τ.Κ. Καλής Βρύσης Δήμου Προσοτσάνης»» θεωρείται επείγον, διότι το έργο της ύδρευσης της Καλής Βρύσης πρέπει να συνεχιστεί για να ολοκληρωθεί σε ενενήντα ημέρες.

Αριθμός Απόφασης: 252/2023

ΘΕΜΑ: Έγκριση της 3^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης: «Βελτίωση υποδομών δικτύου ύδρευσης οικισμών Μενοικίου – Τ.Κ. Καλής Βρύσης Δήμου Προσοτσάνης».

Ο Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του σώματος την αριθ. πρωτ. 25508/29-11-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία αναφέρει τα εξής:

«Θέμα: Εισήγηση για την έγκριση 3^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης «Βελτίωση υποδομών δικτύου ύδρευσης οικισμών Μενοικίου – Τ.Κ. Βρύσης Δήμου Προσοτσάνης»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

Χ. Τσαρτιλίδης – Ν. Καμίδης – Ν. Οικονόμου Ο.Ε.

Γ. Ζερβού 20, ΔΡΑΜΑ

ΤΗΛ: 2521030025 - e-mail: xtsartilidis@gmail.com

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στις 18/03/2022 υπεγράφη η σχετική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Προσοτσάνης (Αναθέτουσα Αρχή), και του οικονομικού φορέα «Χ. Τσαρτιλίδης – Ν. Καμίδης – Ν. Οικονόμου Ο.Ε.» (Ανάδοχος), με τίτλο «Βελτίωση υποδομών δικτύου ύδρευσης οικισμών Μενοικίου – Τ.Κ. Βρύσης Δήμου Προσοτσάνης». Σύμφωνα με την σύμβαση η συνολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών του έργου ορίζεται σε 12 ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της σύμβασης (Άρθρο 12 της οικείας Διακήρυξης). Οι τμηματικές προθεσμίες εκτέλεσης εργασιών του έργου καθορίζονται στο άρθρο 8 της Ε.Σ.Υ.

- Με το Αρ. Πρωτ. 3981/23-02-2023 έγγραφό του, ο Ανάδοχος αιτήθηκε την παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου κατά **εκατόν έξι (106) ημερολογιακές ημέρες**, ήτοι έως **18.09.2023**. Με την υπ’αριθμ. 74/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έλαβε την παράταση που ζήτησε.
- Με το Αρ. Πρωτ. 15625/19-07-2023 έγγραφό του, ο Ανάδοχος αιτήθηκε την παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου κατά **εκατόν τρεις (103) ημερολογιακές ημέρες**, ήτοι έως **31.12.2023**. Με την υπ’αριθμ. 171/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έλαβε την παράταση που ζήτησε.
- Με το Αρ. Πρωτ. 25410/28-11-2023 έγγραφό του, ο Ανάδοχος αιτείται εκ νέου την παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου κατά ενενήντα **(90) ημερολογιακές ημέρες**, ήτοι έως **31.03.2024**.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Το έργο για το οποίο υλοποιείται η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνονται εξής:

- Η κατασκευή του εσωτερικού και τμήματος του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης της Κοινότητας Καλής Βρύσης του Δήμου Προσοτσάνης από πολυαιθυλένιο PE 3^{ης} γενιάς MRS 10.

Το έργο εντάχθηκε στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» με την υπ' αρ. πρωτ. 4983/24.12.2018 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

Τα βασικά στοιχεία του έργου έχουν ως ακολούθως:

- Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 18/03/2022.
- Οικονομικό αντικείμενο: 366.237,72 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).
- Αρχική συμβατική προθεσμία: 14 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι έως την 10/07/2022.

3. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Σύμφωνα με την από 18/03/2022 σχετική σύμβαση και συγκεκριμένα σύμφωνα με το σημείο Δ, η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικείμενου της σύμβασης ορίζεται σε 14 ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της (άρθρο 12 της οικείας Διακήρυξης).

Με το υπ' αρ. πρωτ. 3981/23.02.2023 αίτημά του ο Ανάδοχος αιτείται παράταση της συμβατικής προθεσμίας του άνω έργου, κατά έξι (6) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι έως 18/09/2023, εξαιτίας αυτών που αποτυπώνονται στην συνημμένη αίτησή του (παρ. 1-8) σε συνδυασμό με τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες οι οποίες επίσης αποτυπώνονται στο συνημμένο μετεωρολογικό ιστορικό για την αιτιολόγηση των παραπάνω.

Με το υπ' αρ. πρωτ. 15625/19.07.2023 αίτημά του ο Ανάδοχος αιτείται παράταση της συμβατικής προθεσμίας του άνω έργου, κατά εκατόν τρεις (103) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 31/12/2023, εξαιτίας αυτών που αποτυπώνονται στην συνημμένη αίτησή του (παρ. 1-6) σε συνδυασμό με τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες οι οποίες αποτυπώνονται στο συνημμένο μετεωρολογικό ιστορικό για την αιτιολόγηση των παραπάνω.

Με το Αρ. Πρωτ. 25410/28-11-2023 έγγραφό του ο Ανάδοχος αιτείται παράταση της συμβατικής προθεσμίας του άνω έργου, κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 31/03/2024, εξαιτίας αυτών που αποτυπώνονται στην συνημμένη αίτησή του (παρ. 1-7) σε συνδυασμό με τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες οι οποίες επίσης αποτυπώνονται στο συνημμένο μετεωρολογικό ιστορικό για την αιτιολόγηση των παραπάνω.

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, η Υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση της 3^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης «**Βελτίωση υποδομών δικτύου ύδρευσης οικισμών Μενοικίου – Τ.Κ. Βρύσης Δήμου Προσοτσάνης**» κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως **31.03.2024**, με εφαρμογή αναθεώρησης και χωρίς καμία περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση.

Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.»

Το **Δημοτικό Συμβούλιο** ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του, των οποίων οι απόψεις και τοποθετήσεις αναλυτικά είναι καταγεγραμμένες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και αφού έλαβε υπόψη:

- τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 177 και 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019
- το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4555/2018
- την ανωτέρω εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 3^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης «**Βελτίωση υποδομών δικτύου ύδρευσης οικισμών Μενοικίου – Τ.Κ. Καλής Βρύσης Δήμου Προσοτσάνης**», του αναδόχου με επωνυμία «**Χ. Τσαρτιλίδης – Ν. Καμίδης – Ν. Οικονόμου Ο.Ε.**», κατά ενενήντα (90) **ημερολογιακές ημέρες**, δηλαδή έως την **31-03-2024**, με εφαρμογή αναθεώρησης και χωρίς καμία περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση.

Η έγκριση της αναφερόμενης παράτασης γίνεται για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και στο σκεπτικό της παρούσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 252/2023

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου	Ο Ειδικός γραμματέας	Τα Μέλη :
--	-----------------------------	------------------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

Αθανασιάδης Θεόδωρος