

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**από το πρακτικό της 34/2020 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης**

Στην Προσοτσάνη σήμερα 10 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ. 13427/06-11-2020 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με πέντε (5) παρόντα μέλη (επί συνόλου επτά (7) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος (Πρόεδρος)	1. Ψωμάς Αλ/νδρος (Αντιδήμαρχος) (τακτικό μέλος)
2. Σαρίδης Άλκης (Αντιδήμαρχος) (τακτικό μέλος)	2. Σμολοκτός Νικόλαος- Αντιπρόεδρος (τακτικό μέλος)
3 Χατζηγεωργίου Γεώργιος (Αντιδήμαρχος) (τακτικό μέλος)	3. Ντεμίρης Αθανάσιος (τακτικό μέλος)
4. Κιλατζίδης Ελευθέριος (αναπληρ. μέλος)	
5. Ηλιάδης Μιχαήλ (τακτικό μέλος)	
	Οι οποίοι δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ. Ζιαμπάρη Αικατερίνη

Αριθ. Απόφ: 312/2020

**ΘΕΜΑ: Παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»**

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η οποία αντικαταστάθηκε με την περ.στ'ι της παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020, η Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της»

Στη συνέχεια προσκόμισε την αριθ.πρωτ.6481/2-11-2020 εισήγηση της ΔΕΥΑ Δράμας στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α77-6-2010) «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*».
2. Το Ν.4071/2012 «*Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ*».
3. Το Ν.3669/2008 «*Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων*».
4. Το άρθρο 48 του Ν.3669/2008 «*Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων*».
5. Το άρθρο 61 του Ν.3669/2008 «*Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων*».
6. Την Εγκύκλιο 11/2012 «*Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων*», καθώς και τις λοιπές, κατά καιρούς, εγκύκλιες διατάξεις.
7. Το από 11/11/2013 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 4.777.832,27 € άνευ Φ.Π.Α.
8. Την υπ' αριθμ. 115/2015 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι και 30-06-2016 (συμπεριλαμβανομένης της δμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.).
9. Την υπ' αριθμ. 182/2016 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι και 30-06-2017 (συμπεριλαμβανομένης της δμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.).
10. Την με αρ. πρωτ. 12915/01-11-2016 απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία έλαβε χώρα η 4η τροποποίηση της Πράξης «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» με κωδικό MIS 340050 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Το έργο του θέματος είναι το 1ο υποέργο της εν λόγω Πράξης.
11. Την με αρ. πρωτ. 14106/22-11-2016 απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία εντάχθηκε η Πράξη «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ - Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)» με κωδικό MIS 5002036 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Το έργο του θέματος είναι το 1ο υποέργο της εν λόγω Πράξης.
12. Την υπ' αριθμ. 111/2017 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι και 30-11-2017 (συμπεριλαμβανομένης της δμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.).
13. Με την υπ' αριθμ. 169/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Προσοτσάνης εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι και 19-04-2018 (συμπεριλαμβανομένης της δμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.).
14. Την υπ' αριθμ. 288/2017 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι και 06-08-2018 (συμπεριλαμβανομένης της δμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.).
15. Την υπ' αριθμ. 94/2018 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι και 31-10-2018

16. Την υπ' αριθμ. 164/2018 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικήςπροθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι και 28-02-2019 (συμπεριλαμβανομένης της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.).
17. Την υπ' αριθμ. 32/2019 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικήςπροθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι και 31-08-2019 (συμπεριλαμβανομένης της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.).
18. Την υπ' αριθμ. 164/2019 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικήςπροθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι και 29-02-2019 (συμπεριλαμβανομένης της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.).
19. Την υπ' αριθμ. 72/2020 απόφαση της Ο.Ε. Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικήςπροθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι και 31-10-2020 (συμπεριλαμβανομένης της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.).
20. Την από 16-12-2019 Σύμβαση Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Προσοτσάνης και ΔΕΥΑ Δράμας, σε συνέχεια των αποφάσεων υπ' αρ. 247/2019 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Προσοτσάνης και υπ' αρ. 417/2019 Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑ Δράμας, με την οποία Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου ορίζεται η διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑ Δράμας.
21. Την από 18-06-2020 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου ποσού 758.266,25 ευρώ άνευ ΦΠΑ (ΑΔΑΜ: 20SYMV006892575), με προθεσμία περαίωσης των εργασιών έξι μήνες, ήτοι έως τις 18-12-2020.
22. Την από 28-09-2020 (αρ. πρωτ. 5676/28-09-2020 ΔΕΥΑ Προσοτσάνης) αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος περί χορήγησης παράτασης της προθεσμίας του έργου μέχρι και 18-01-2021.
23. Το υπ' αρ. πρωτ. 5772/01-10-2020 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς την ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, με το οποίο ζητείται η σύμφωνη γνώμη για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου μέχρι και 18-01-2021.
24. Την υπ' αρ. πρωτ. 9273/27-10-2020 διατύπωση σύμφωνης γνώμης, για την παράταση του έργου μέχρι και 18-01-2021, από την ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.
25. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και τον φάκελο του έργου.

Και επειδή:

1. Το αίτημα του αναδόχου περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου υπεβλήθη εμπροθέσμως.
2. Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας της ΕΕΛ διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν προβλήματα με την είσοδο των λυμάτων σε αυτήν. Σχετικά εγκρίθηκε η σύναψη της 1^{ης} ΣΣΕ, η οποία και υπεγράφη στις 18-06-2020 με περαίωση των εργασιών της εντός έξι μηνών, ήτοι έως τις 18-12-2020. Μετά το πέρας των εργασιών της 1^{ης} ΣΣΕ θα ολοκληρωθεί ο τελευταίος μήνας της συμβατικής εξάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της ΕΕΛ (Α.Τ. 13) με πλήρες φορτίο και η θέση της σε αποδοτική λειτουργία, δηλαδή η εργασία αυτή θα εκτελεστεί το διάστημα από 19-12-2020 έως και 18-01-2021.

3. Η ανάδοχος Κ/Ξ με την από 28-09-2020 αίτησή της ζήτησε την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 18-01-2021, για όλους τους προαναφερόμενους λόγους.
4. Η προκαλούμενη καθυστέρηση στην εκτέλεση των συμβατικών εργασιών για τους ανωτέρω λόγους δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και εκ τούτου η παράταση χορηγείται «με αναθεώρηση», σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8 του Ν.3669/08.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της παράτασης, με αναθεώρηση, της συνολικής προθεσμίας του έργου **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»**, αναδόχου κοινοπραξίας ΕΤΕΔ Α.Ε.-ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., μέχρι 18-01-2021, σύμφωνα με την παράγραφο 8α του άρθρου 48 του Ν.3669/2008.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ μετά την ανωτέρω εισήγηση έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2. Το φάκελο του έργου
3. Την αίτηση του αναδόχου περί χορήγησης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου
4. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του Ν.4735/2020

Μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση, με αναθεώρηση, της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» αναδόχου **κοινοπραξίας ΕΤΕΔ Α.Ε- ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. μέχρι 18-1-2021**, σύμφωνα με την παρ.8^α του άρθρου 48 του Ν.3669/2008

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ.αριθ. 312/2020

Γι'αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Ως πρόεδρος της ΟΕ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ