



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 12^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.

Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29^η Ιουλίου του έτους 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 έχει συνέλθει σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την αριθμ. 8127/25.07.2019 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία έχει δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και έχει επιδοθεί σε καθένα Σύμβουλο και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α'87) και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006).

Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Δήμαρχος κ. Λύσσελης Άγγελος και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ζιαμπάρη Αικατερίνη που ορίστηκε ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ		ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ. ΚΑΙ ΕΚΠΡ.Τ.Κ.	
1	ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)	1	ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)
2	ΒΟΣΚΟΥ-ΒΛΑΧΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ	2	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ)
3	ΓΑΡΑΜΠΕΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	3	ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ)
4	ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)	4	ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ)
5	ΜΑΡΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	5	ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ)
6	ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ
7	ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	1	ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ (ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ)
8	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	2	ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
9	ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)	3	ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)
10	ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)	4	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)
11	ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	5	ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ)
12	ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΣΗΣ)	6	ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)
13	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ	7	ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ(ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΥ)
14	ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	8	ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
15	ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)	9	ΜΠΟΥΤΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)
16	ΣΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	10	ΤΑΣΚΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
17	ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	11	ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)
18	ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ	12	ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ)
19	ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	13	ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ)
	ΑΠΟΝΤΕΣ		
1	ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ		
2	ΜΕΣΟΝΥΧΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ		
3	ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ		
4	ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		
5	ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ		
6	ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ		
7	ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ		
8	ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ		

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Υπηρεσίες Συμβούλου διαχείρισης και τεχνικής υποστήριξης υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Τουριστική Προσέγγιση για την ανάπτυξη πολιτιστικών και φυσικών τοποθεσιών στο Τσεπελάρε, Βουλγαρία και στην Προσοτσάνη, Ελλάδα» και ακρωνύμιο: «INTEGRA_TOUR».

Ο Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 21^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του σώματος την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Προσοτσάνης η οποία αναφέρει τα εξής σχετικά με το θέμα:

«Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Ν.4412/2016, αρ.132 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
3. Την υπ' αρ. 148/2017 (ΑΔΑ: Ω1ΙΝΩΞΖ-ΩΞΝ) Α.Δ.Σ με θέμα "ΑΠΟΔΟΧΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "Integrated Tourism Approach For the development of cultural and natural sites in Chepelare, Bg and Prosotsani, Gr – INTEGRA_TOUR" ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ 2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020» (INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020)", ο Δήμος Προσοτσάνης αποδέχτηκε την εγκριτική πράξη συμμετοχής του στο έργο "INTEGRA_TOUR".
4. Το έγγραφο του "INTEGRA_TOUR": "Application Form" (Σεπτέμβριος 2017)
5. Το έγγραφο του "INTEGRA_TOUR": "Partnership Agreement" (Ιούλιος 2017)
6. Το έγγραφο του "INTEGRA_TOUR": "Subsidy Contract" (Αύγουστος 2017)
7. Την με ΑΔΑΜ 18PROC002967186 2018-04-19 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού «Υπηρεσίες Συμβούλου διαχείρισης και τεχνικής υποστήριξης υλοποίησης του έργου με τίτλο "Integrated Tourism Approach for the development of cultural and natural sites in Chepelare, Bg and Prosotsani, GR" και ακρωνύμιο "INTEGRA_TOUR"»
8. Την υπ' αρ. 95/2018 (ΑΔΑ: 6ΣΘΦΩΞΖ-ΚΙΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση της αναφερόμενης υπηρεσίας στον οικονομικό φορέα «ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & Χ.» αντί του ποσού των 46.550,00 €
9. Την με αρ. πρωτ. 7540/03-09-2018 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 18ΣΥΜΝ003632663 2018-09-03) «Υπηρεσίες Συμβούλου διαχείρισης και τεχνικής υποστήριξης υλοποίησης του έργου με τίτλο "Integrated Tourism Approach for the development of cultural and natural sites in Chepelare, Bg and Prosotsani, GR" και ακρωνύμιο "INTEGRA_TOUR"»
10. Την από 27/06/2019 έγκριση της συνολικής διάρκειας του έργου με ακρωνύμιο "INTEGRA_TOUR"» από την Κοινή Γραμματεία του Interreg προς τον Επικεφαλής Εταίρο του έργου κατά 7 μήνες (μέχρι 31/03/2020)
11. Την υπ' αρ. 8109/24-07-2019 Δήμου Προσοτσάνης αίτηση του αναδόχου περί χορήγησης παράτασης της προθεσμίας της υπηρεσίας κατά 7 επιπλέον μήνες μέχρι τις 30/03/2020, οπότε και ολοκληρώνεται το έργο

Και επειδή:

Με την υπ' αρ. 8109/24-07-2019 αίτηση παράτασης η «ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & Χ. Ο.Ε.» αιτείται την παράταση της συνολικής διάρκειας της σύμβασής της με το Δήμο Προσοτσάνης κατά 7 επιπλέον μήνες μέχρι τις 30/03/2020, λόγω της παράτασης της συνολικής διάρκειας υλοποίησης του έργου με τίτλο "Integrated Tourism Approach For the Development of Cultural and Natural Sites in Chepelare, Bg and Prosotsani, Gr" και ακρωνύμιο "INTEGRA_TOUR" μέχρι τις 30/03/2020, η οποία εγκρίθηκε στις 27/06/2019 με ηλεκτρονική επιστολή από την Κοινή Γραμματεία του Interreg προς τον Επικεφαλή Εταίρο του έργου, Δήμο Τσεπελάρε.

Παρά το γεγονός ότι η σύμβαση υπ' αριθ. πρωτ. 7540/03-09-2018 (ΑΔΑΜ 18ΣΥΜΝ003632663) που έχει υπογραφεί από κοινού μεταξύ της ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & Χ. Ο.Ε. και του Δήμου Προσοτσάνης στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 (Διάρκεια) αναγράφει πως «Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.», η ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & Χ. Ο.Ε. επικαλείται την περίπτωση γ' 1 της παραγράφου 1 του άρθρου 132 (παρ. 1, περ. γ) του Ν. 4412/2016 της οποίας σωρευτικά πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η ανάγκη παράτασης της σύμβασης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή. Η περίπτωση που δεν είχε προβλεφθεί είναι πως η διαγωνιστική διαδικασία για την συμβασιοποίηση της προμήθειας εξοπλισμού (μέρος του Παραδοτέου 3.2.1 και το παραδοτέο 3.2.4), ενώ ήταν ολοκληρωμένη δεν δημοσιεύθηκε, καθώς τροποποιήθηκε ο Ν. 4412/2016 τον Απρίλιο του 2019 με αποτέλεσμα την αναγκαιότητα τροποποίησης των τευχών δημοπράτησης για την συγκεκριμένη διαγωνιστική διαδικασία και κατ'επέκταση την ανάγκη παράτασης της συνολικής διάρκειας του έργου «INTEGRA_TOUR»

β) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, καθώς η ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & Χ. Ο.Ε. θα παρέχει τις υπηρεσίες που προβλέπονταν στην σύμβαση που είχε αρχικά υπογραφεί

γ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας πλαίσιο. Το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης δεν τροποποιείται.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «**Υπηρεσίες Συμβούλου διαχείρισης και τεχνικής υποστήριξης υλοποίησης του έργου με τίτλο "Integrated Tourism Approach For the Development of Cultural and Natural Sites in Chepelare, Bg and Prosotsani, Gr" και ακρωνύμιο "INTEGRA_TOUR"**» του αναδόχου ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & Χ. Ο.Ε., κατά 7 επιπλέον μήνες μέχρι τις 30/03/2020, οπότε και ολοκληρώνεται το έργο.»

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου αφού έλαβαν υπόψη τα ανωτέρω αναφερόμενα καθώς επίσης και το πρακτικό παράτασης της σύμβασης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χρονική παράταση της υπ' αριθμ. 7540/03.09.2018 Σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της «Μιχόπουλος Ι. & Χ. Ο.Ε.» η οποία έχει συναφθεί για τις «Υπηρεσίες Συμβούλου διαχείρισης και τεχνικής υποστήριξης υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Τουριστική Προσέγγιση για την ανάπτυξη πολιτιστικών και φυσικών τοποθεσιών στο Τσεπελάρε, Βουλγαρία και στην Προσοτσάνη, Ελλάδα», με τους ίδιους οικονομικούς και τεχνικούς όρους .

Η παράταση θα είναι για χρονικό διάστημα επτά (7) μηνών δηλαδή μέχρι την 30.03.2020.

Αριθ. Απόφασης : 136/2019

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου	Ο Ειδικός γραμματέας	Τα Μέλη :
-------------------------------------	----------------------	-----------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

Άγγελος Λύσσελης