

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**από το πρακτικό της 14/2020 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης**

Στην Προσοτσάνη σήμερα 10 Ιουνίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ.6321/5-6-2020 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με έξι (6) παρόντα μέλη και δύο (2) απόντα, επί συνόλου επτά (7) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σμολοκτός Νικόλαος (Αντιπρόεδρος) (τακτικό μέλος)	1.Αθανασιάδης Θεόδωρος Δήμαρχος (τακ. μέλος)
2. Σύρτας Γεώργιος- Αντιδήμαρχος- (τακτικό μέλος)	2. Σαρίδης Άλκης Αντιδήμαρχος (τακτικό μέλος)
3. Ψωμάς Αλ/νδρος (Αντιδήμαρχος) (τακτικό μέλος)	
4. Κλατζίδης Ελευθέριος (αναπληρ.μέλος)	
5. Ντεμίρης Αθανάσιος (τακτικό μέλος)	
6. Ηλιάδης Μιχαήλ (τακτικό μέλος)	Οι οποίοι δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ.Ναλμπάντη Ελένη

Αριθ. Απόφ: 136/2020

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Προσαρμογή των έξι(6) παιδικών σταθμών Δήμου Προσοτσάνης στις διατάξεις του Π.Δ 99/2017»

Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προσκόμισε την αριθ.5715/25-5-2020 εισήγηση της Προϊσταμένης Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέροντα τα παρακάτω:

ΘΕΜΑ:Έγκριση ή μη του αιτήματος 1^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Προσαρμογή των έξι(6) παιδικών σταθμών Δήμου Προσοτσάνης στις διατάξεις του Π.Δ 99/2017» συμβατικής δαπάνης 121.430,42 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) της αναδόχου εταιρείας Ε.Δ.Ε.ΚΑΤ. Α.Ε

Σχετ:

- 1. Το Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α77-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».*
- 2. Το Ν.4412/2016, αρ. 147 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».*
- 3. Το άρθρο 3 του Ν.4623-2019*
- 4. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και τον φάκελο του έργου.*
- 5. Το υπ. αριθμ. 5586/21-05-2020 ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών -αίτημα του αναδόχου για παράταση μέχρι 30-09-2020*

6. Το άρθρο 46 του Ν. 4647/19 (ΦΕΚ 204/16.12.2019 τεύχος ΑΔΑ: 6Π0107737ΡΑ) «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις.»

7. Το άρθρο 13 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α'): Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα.

Με υπ. αριθμ. 5586/21-05-2020 αίτημα του αναδόχου γνωστοποιείται στη υπηρεσία μας η διακοπή εργασιών του έργου με τίτλο «Προσαρμογή των έξι(6) παιδικών σταθμών Δήμου Προσοτσάνης στις διατάξεις του Π.Δ 99/2017» και ζητείται παράταση μέχρι 30-09-2020 (92 ημέρες). Η αιτηθείσα παράταση ζητείται λόγω της διακοπής εργασιών που έχει υποβάλλει ο ανάδοχος του έργου λόγω μη πληρωμής του 1^{ου} λογαριασμού του εν λόγω έργου. Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης του έργου ήταν 30-06-2020.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και την αναγκαιότητα ολοκλήρωσης του έργου το συντομότερο δυνατόν για την εύρυθμη των παιδικών σταθμών του Δήμου Προσοτσάνης

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «Προσαρμογή των έξι(6) παιδικών σταθμών Δήμου Προσοτσάνης στις διατάξεις του Π.Δ 99/2017», της αναδόχου εταιρείας Δ.Ε.ΚΑΤ. Α.Ε., μέχρι 31-08-2020 (61 ημέρες) λόγω της υπ. αριθμ. 5586/21-05-2020 ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών του ανωτέρω έργου και του ταυτάριθμου αιτήματος παράτασης.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ μετά την ανωτέρω εισήγηση έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.4623/2019 και στη συνέχεια με την παρ.9^α του άρθρου 10 του Ν.4625/2019 η Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «**Προσαρμογή των έξι(6) παιδικών σταθμών Δήμου Προσοτσάνης στις διατάξεις του Π.Δ 99/2017**» συμβατικής δαπάνης 121.430,42 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) της αναδόχου εταιρείας Ε.Δ.Ε.ΚΑΤ. Α.Ε μέχρι 31-08-2020 (61 ημέρες), για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ.αριθ. 136/2020

Γ'αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Ως πρόεδρος της ΟΕ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ