

**Απόσπασμα από το πρακτικό της 11^{ης} /2013 «ΕΚΤΑΚΤΗΣ» συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Προσοτσάνης**

Στην Προσοτσάνη, σήμερα **11^η του μηνός Ιουλίου** έτους **2013**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **14:30 μ. μ.** το **Δημοτικό Συμβούλιο** του Δήμου συνήλθε σε **Έκτακτη** δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.:**14117/10.07.2013** έγγραφη πρόσκληση της **Προέδρου** του Δημοτικού Συμβουλίου κ. **Μαναρίδου Ευθυμίας**, η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, στον κ. Δήμαρχο, στους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και των άρθρων 95, 96 & 97 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006).

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Άγγελου Λύσσελη, διαπιστώθηκε από την κα. Πρόεδρο πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν παρόντα ... **15....** μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μαναρίδου Ευθυμία, Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Τερνεκτής Ιωάννης
3. Παπαδόπουλος Αλέξανδρος
4. Ντεμίρης Αθανάσιος
5. Μάρτζιος Αθανάσιος
6. Μεσονύχτης Κυριάκος
7. Τσακμακίδης Κοσμάς
8. Καραγιαννίδης Αναστάσιος
9. Παυλίδης Πέτρος
10. Τζώρτζης Γεώργιος
11. Θεοδωρίδου Χαρίκλεια
12. Φατράλης Βασίλειος
13. Κιλατζίδης Ελευθέριος
14. Βουγιουκλής Ηλίας
15. Αναστασιάδης Ηλίας

	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.	Καραγιαννίδης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
2.	Σμολοκτός Νικόλαος, Γραμματέας Δ.Σ
3.	Αγαθονιάδης Αλέξανδρος
4.	Τσελεμπής Αθανάσιος
5.	Τσελεγκίδης Αντώνιος
6.	Παπαμιχαήλ Γεώργιος
7.	Ανθίτσας Αλέξανδρος
8.	Κινatzίδης Κων/νος
9.	Σύρτας Γεώργιος
10.	Αθανασιάδης Θεόδωρος
11.	Γεωργιάδης Γεώργιος
12.	Σαρίδης Άλκης
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)	

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:

1. Προσοτσάνης: Κύριου Κυριάκος
2. Πετρούσσας: Μάττας Αθανάσιος,

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:

1. Γραμμένης: Παπαδόπουλος Ελευθέριος
2. Καλής Βρύσης: Τούσκος Γεώργιος
3. Κοκκινογείων: Κινatzίδης Ελευθέριος
4. Μικροπόλεως: Αβραάμ Δαυίδ,
5. Μικροκάμπου: Σαρόγλου Ιωάννα,
6. Περιχώρας: Γεφυρόπουλος Νικόλαος,
7. Σιταγρών: Τσανίδης Θεόδωρος
8. Χαριτωμένης: Χαραλαμπίδης Ηρακλής
9. Αργυρούπολης: Ευσταθιάδης Θεμιστοκλής
10. Καλλιθέας: Μούτσιος Αθανάσιος,
11. Μαυρολεύκης: Μανταζέλης Παναγιώτης,
12. Μεγαλοκάμπου: Μουρατίδης Θεόφιλος,
13. Φωτολίβους: Γεδίκογλου Πέτρος,
14. Πύργων: Τσαούσης Κων/νος,

ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:

1. Πανοράματος: Γαβράς Στέφανος
2. Ανθοχωρίου: Παχατουρίδης Γεώργιος,

Ειδικός Γραμματέας: Βαφειάδης Αλέξιος

Αριθ.Αποφ.:1 4 7 / 2 0 1 3

Θέμα: «Παράταση Συμβατικής Προθεσμίας του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικού Δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Μεγαλοκάμπου - Σιταγρών -Αργυρούπολης- Μικροκάμπου Δήμου Προσοτσάνης .».

Η κα πρόεδρος εισηγούμενη το 1^ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, αιτιολόγησε το έκτακτο του θέματος αναφέροντας προσέρχεται ως θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης λόγω της έκτακτης έκδοσης της πρόσκλησης καθώς και του γεγονότος ότι το εν λόγω θέμα προέκυψε μετά την έκδοση αυτής .

Ακολούθως κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά με το έκτακτο του θέματος

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου και έλαβε υπόψη τις διατάξεις του ,

1. Νόμου 3463/2006
2. Νόμου 3852/2010

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την συζήτηση του Θέματος ως έκτακτο

Στην συνέχεια η κα Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας ο οποίος ανέφερε τα εξής σχετικά με το θέμα

Σας διαβιβάζουμε την από 14/06/2013 αίτηση του αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα, για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας 3 τριών μηνών σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 48 του Ν.3669/08. Η προθεσμία του έργου λήγει στις 30/06/2013.

Επειδή:

Παραμένουν σε εκκρεμότητα οι εργασίες κατασκευής της βάσης της δεξαμενής λόγω καθυστέρησης των διαδικασιών της προμήθειας της προκατασκευασμένης δεξαμενής και επειδή αφού τοποθετηθεί η δεξαμενή πρέπει να γίνουν οι εργασίες σύνδεσής της με το δίκτυο και οι κατάλληλες δοκιμές λειτουργίας του έργου

η υπηρεσία μας εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας τριών (3) μηνών **με αναθεώρηση**, δηλαδή μέχρι την **30/9/2013**.

Παρακαλούμε για την έγκριση.

Εν συνεχεία η κα Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά,

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κου Δημάρχου και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις

1. περί ανάθεσης και εκτέλεσης των Δημόσιων Έργων του Ν418/84 και των Π.Δ. 609/85 και 171/87, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν και σήμερα ισχύουν, και των άρθρων 65,67 και 80 του Ν.3852/2010
2. του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006) του άρθρου 53 παρ.3
3. το άρθρο 64 του Ν. 3669/2008
4. την από 14-06-2013 αίτηση παράτασης του αναδόχου
5. την Αρ.πρ.4537/05.07.2013 Διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την τροποποίηση σύμβασης της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Αυτής
6. το άρθρο 48 του Ν.3669/08.

και έπειτα από διαλογική συζήτηση & ανταλλαγή απόψεων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α :

- 1.- Εγκρίνει την Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Μεγαλοκάμπου - Σιταγρών - Αργυρούπολης - Μικροκάμπου Δήμου Προσοτσάνης»
- 2.- Χορηγεί Παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Μεγαλοκάμπου-Σιταγρών-Αργυρούπολης-Μικροκάμπου Δήμου Προσοτσάνης» τριών μηνών (3) και συγκεκριμένα έως την 30.09.2013

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1 4 7 / 2 0 1 3

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :

Η Πρόεδρος του Δ.Σ

Ο Ειδικός Γραμματέας

Τα Μέλη :

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΣΣΕΛΗΣ