



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 209/2014

**Απόσπασμα από το πρακτικό της 19^{ης} /2014 Τακτικής συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης**

Στην Προσοτσάνη, σήμερα την **31^η του μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ** του έτους **2014**, ημέρα Παρασκευή και ώρα **18.00 μ.μ.** το **Δημοτικό Συμβούλιο** του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε **ΔΕΚΑΤΗ ΕΝΑΤΗ (19^η) ΤΑΚΤΙΚΗ** δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **19492/24.10.2014** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κυρίου Ντεμίρη Αθανάσιου, η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, στον κ. Δήμαρχο, στους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και των άρθρων 95, 96 & 97 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006).

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Άγγελου Λύσσελη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Συνεδρίασης πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν παρόντα 23 μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ			ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ/ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:		
1.	ΝΤΕΜΙΡΗΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Πρόεδρος ΔΣ	1.	ΚΥΡΙΟΥ	ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ
2.	ΜΑΡΤΖΙΟΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	2.	ΤΣΑΝΝΗΣ	ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΥΡΓΟΙ
3.	ΓΑΡΑΜΠΕΡΑΣ	ΠΑΝΤΕΛΗΣ	3.	ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
4.	ΗΛΙΑΔΗΣ	ΜΙΧΑΗΛ	4.	ΤΑΣΚΑΣ	ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ
5.	ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Αντιδήμαρχος)	5.	ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗ
6.	ΒΟΣΚΟΥ - ΒΛΑΧΟΥ	ΙΟΡΔΑΝΑ	6.	ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ	ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ
7.	ΜΕΣΟΝΥΧΤΗΣ	ΚΥΡΙΑΚΟΣ	7.	ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ	ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΙΤΑΓΡΟΙ
8.	ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Αντιδήμαρχος)	8.	ΜΠΟΥΤΙΟΣ	ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΛΗ ΒΡΥΣΗ
9.	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	9.	ΜΑΤΤΑΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥΣΑ
10.	ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αντιδήμαρχος)	10.	ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΘΟΧΩΡΙ
11.	ΠΑΥΛΙΔΗΣ	ΠΕΤΡΟΣ	11.	ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ	ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ
12.	ΤΕΡΝΕΚΤΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	12.	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΗ
13.	ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ	ΚΟΣΜΑΣ	13.	ΤΣΑΝΙΔΗΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΣ
14.	ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντιδήμαρχος)	14.	ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ	ΜΑΡΚΟΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ
15.	ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ	ΑΝΤΩΝΙΟΣ	15.	ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ	ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΑ
16.	ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Επικεφαλής μείζονος Μειοψηφίας)			
17.	ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ			
18.	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ	ΗΛΙΑΣ			
19.	ΣΑΡΙΔΗΣ	ΑΛΚΗΣ			
20.	ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ	ΣΑΡΑΝΤΗΣ			
21.	ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αντιπρόεδρος ΔΣ			
22.	ΦΑΤΡΑΛΗΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Επικεφαλής ελάσσονος Μειοψηφίας)			
23.	ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Γραμματέας ΔΣ			
ΑΠΟΝΤΕΣ(ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ) ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ			ΑΠΟΝΤΕΣ (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ) ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ-ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
1.	ΤΣΑΟΥΣΗ	ΕΛΕΝΗ	1.	ΣΤΑΠΑΣΙΔΗΣ	ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
2.	ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	2.	ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΡΙΧΩΡΑ
3.	ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ	ΗΛΙΑΣ	3.	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ	ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗ
4.	ΔΙΚΤΑΠΑΝΙΔΟΥ	ΣΥΜΕΛΑ			
			Ειδικός Γραμματέας:Σαραφίδης Θεοφύλακτος		

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 209/2014

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ 2ΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΟΡΥΞΗ -ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Τ.Κ. ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ

Ο κύριος Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 16^ο Θέμα επί της ημερήσιας έκανε γνωστή στο Σώμα την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Προσοτσάνης η οποία αναφέρει τα εξής σχετικά με το θέμα,
Με την υπ. αριθμ. 140/2014 απόφασή του το Δημοτικό συμβούλιο Προσοτσάνης αποφάσισε τη χορήγηση παράτασης του έργου με τίτλο **"Ανόρυξη -αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Χαριτωμένης"** μέχρι τις 17-10-2014 .

Με την υπ. αριθμ. 18409/8-10-2014 ο ανάδοχος του έργου (Κ/Ξ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ Δ.-ΓΕΩΕΡΕΥΝΑ Ο.Ε.), ζητάει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι τις 30-11-2014 λόγω καθυστέρησης παραλαβής της αντλίας καθώς και την αναγκαιότητας σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού πίνακα και τη διευθέτηση ορισμένων λεπτομερειών οι οποίες δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν μέχρι τις 17-10-2014.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η υπηρεσία μας εισηγείται τη χορήγηση παράτασης **με αναθεώρηση, μέχρι τις 30-11-2014.**

- ο περί ανάθεσης και εκτέλεσης των Δημόσιων Έργων του Ν1418/84 και των
- ο Π.Δ. 609/85 και 171/87, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν και σήμερα ισχύουν,
- ο και των άρθρων 65,67 και 80 του Ν.3852/2010
- ο του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006) του άρθρου 53 παρ.3
- ο το άρθρο 64 του Ν. 3669/2008
- ο το άρθρο 48 του Ν.3669/08.
- ο Την 140/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης
- ο Την 18409/8-10-2014 αίτηση του αναδόχου του έργου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

1.Εγκρίνει την 2^η Παράταση της Συμβατικής Προθεσμίας Περαιώσης του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Τ.Κ. ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ» για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου έως 30/11/2014

2. Εξουσιοδοτεί τον κύριο Δήμαρχο για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν στην συνέχεια

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 209/2014

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου	Ο Ειδικός γραμματέας	Τα Μέλη :
--	-----------------------------	------------------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

Άγγελος Λύσσελης