



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 107/2016

**Απόσπασμα από το πρακτικό της 5^{ης} /2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης**

Στην Προσοτσάνη, σήμερα την 25^η του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε πέμπτη (5^η) Τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 5765/21.04.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κυρίου Ντεμίρη Αθανασίου, η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, στον κ. Δήμαρχο, στους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και των άρθρων 95, 96 & 97 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006).

Παρόντος του Δημάρχου κ. Άγγελου Λύσσελη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Συνεδρίασης πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν παρόντα **Δέκα Επτά (17)** μέλη και ονομαστικά οι:

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | | | ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ/ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ: | | | |
|---|-----------------|--|---|---------------|------------|--------------|
| 1. | ΝΤΕΜΙΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ <small>Πρόεδρος ΔΣ</small> | 1. | ΚΥΡΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ |
| 2. | ΓΑΡΑΜΠΕΡΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΓΡΑΜΜΕΝΗ |
| 3. | ΗΛΙΑΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 3. | ΜΑΤΤΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕΤΡΟΥΣΑ |
| 4. | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ <small>(Αντιδήμαρχος)</small> | 4. | ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕΡΙΧΩΡΑ |
| 5. | ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ <small>(Αντιδήμαρχος)</small> | 5. | ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗ |
| 6. | ΤΣΑΟΥΣΗ | ΕΛΕΝΗ | 6. | ΤΑΣΚΑΣ | ΙΟΥΡΔΑΝΗΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑ |
| 7. | ΜΑΡΤΖΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 7. | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ |
| 8. | ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 8. | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΘΟΧΩΡΙ |
| 9. | ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ | ΚΟΣΜΑΣ | 9. | ΤΣΑΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΣ |
| 10. | ΒΟΣΚΟΥ - ΒΛΑΧΟΥ | ΙΟΥΡΔΑΝΑ | 10. | ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΣΙΤΑΓΡΟΙ |
| 11. | ΜΕΣΟΝΥΧΤΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 11. | ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ |
| 12. | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | | | | |
| 13. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | | | |
| 14. | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ <small>(Επικεφαλής μείζονος Μειοψηφίας)</small> | | | | |
| 15. | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΣΑΡΑΝΤΗΣ | | | | |
| 16. | ΦΑΤΡΑΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ <small>(Επικεφαλής ελάσσονος Μειοψηφίας)</small> | | | | |
| 17. | ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ <small>Γραμματέας ΔΣ</small> | | | | |
| ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | | | | | | |
| 1. | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
| 2. | ΔΙΚΤΑΠΑΝΙΔΟΥ | ΣΥΜΕΛΑ | | | | |
| 3. | ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ <small>Αντιπρόεδρος ΔΣ</small> | | | | |
| 4. | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1. | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ |
| 5. | ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ <small>(Αντιδήμαρχος)</small> | 2. | ΜΠΟΥΤΙΟΣ | ΜΑΡΚΟΣ | ΚΑΛΗ ΒΡΥΣΗ |
| 6. | ΒΟΥΠΟΥΚΛΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 3. | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ |
| 7. | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 4. | ΤΣΑΝΝΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΥΡΓΟΙ |
| 8. | ΣΑΡΙΔΗΣ | ΑΛΚΗΣ | 5. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΜΙΚΡΟΠΟΛΗ |
| 9. | ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 6. | ΣΤΑΠΑΣΙΔΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΑΝΟΡΑΜΑ |
| 10. | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ <small>(Αντιδήμαρχος)</small> | 7. | ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ | ΑΣΗΜΕΝΙΑ | ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΑ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Ειδικός Γραμματέας: Σαραφίδης Θεοφύλακτος | | | | | | |

Αριθ. Απόφασης : 107/2016

Θέμα: Χορήγηση 2^{ης} Παράτασης Συμβατικής Προθεσμίας του έργου «Ασφαλτόστρωση των δύο γηπέδων μπάσκετ & βόλλεϋ, ανακατασκευή τμήματος περίφραξης και κατασκευή υπαίθριων ντουζ στην Δ.Κ. Προσοτσάνης

Ο κύριος Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 16^ο θέμα επί της ημερήσιας διάταξης έκανε γνωστή στο σώμα την σχετική εισήγηση η οποία αναφέρει τα εξής ,

Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθμ. **5745/21-4-2016** αίτηση του αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα, για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 48 του Ν.3669/08. **Η προθεσμία περαίωσης του έργου λήγει στις 15-5-2016.**

Το έργο : «**ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΗΠΕΔΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΑΙ ΒΟΛΛΕΥ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΝΤΟΥΖ**», προϋπολογισμού 10.955,12€ εκτελείται, βάσει της 182/2015 απόφασης οικονομικής επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης, σύμφωνα με την 20427/14-12-2015 σύμβαση ποσού 10.955,12 € (με το Φ.Π.Α.) από τον ανάδοχο Μήτρου Ερωτόκριτο του Νικολάου.

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 27/2015 μελέτη το κύριο αντικείμενο του έργου είναι η ασφαλτόστρωση των υφιστάμενων γηπέδων μπάσκετ και βόλλεϋ και η κατασκευή πλήρους σετ υπαίθριων ντουζ που βρίσκονται στην περιοχή της οδού Τέρμα Χρ. Σακάρη και αρχή Φιλικής Εταιρίας της ΔΚ Προσοτσάνης.

Στην αίτηση του αναδόχου αναφέρεται ότι *δεν ξεκίνησαν οι εργασίες του έργου διότι είναι ασφαλικές εργασίες και προγραμματίζει να τις εκτελέσει παράλληλα με άλλες εργασίες ασφαλτόστρωσης που πρόκειται να παραγματοποιηθούν στην Προσοτσάνη. Επιπρόσθετα θα πρέπει να επιλυθεί το πρόβλημα προσβασιμότητας των μηχανημάτων εντός του χώρου εργασιών από υφιστάμενα εμπόδια*

Ο ανάδοχος βάσει των ανωτέρω λόγων ζητάει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι τέλος Μαΐου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η υπηρεσία μας εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας ενός (1) μήνα **με αναθεώρηση**, δηλαδή μέχρι την 15-6-2016 όσον αφορά την επίλυση του προβλήματος προσβασιμότητας στο χώρο εργασιών.

Παρακαλούμε για την έγκριση της ανωτέρω χορήγησης παράτασης από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ακολούθως ο κύριος Χατζηκυριακίδης Παρατήρησε ότι δεν είναι νόμιμη η 2^η παράταση με αναθεώρηση και για τον λόγο αυτό καταψήφισε το θέμα . Μαζί του συμφώνησε και ο κύριος Αθανασιάδης

Στην συνέχεια ο κύριος Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά και το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη τα παραπάνω είδε τις διατάξεις περί ανάθεσης και εκτέλεσης των Δημόσιων Έργων του Ν1418/84 και των Π.Δ. 609/85 και 171/87, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν και σήμερα ισχύουν, και των άρθρων 65,67 και 80 του Ν.3852/2010

- ο του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006) του άρθρου 53 παρ.3
- ο το άρθρο 64 του Ν. 3669/2008 & την παράγραφο 10 του άρθρου 48 του ιδίου νόμου
- ο την παράγραφο 10 του άρθρου 48 του Ν.3669/08
- ο **5745/21-4-2016** αίτηση του αναδόχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Εγκρίνει την Παράταση της Συμβατικής Προθεσμίας Περαιώσης του έργου «Ασφαλτόστρωση των δύο γηπέδων μπάσκετ & βόλλεϋ, ανακατασκευή τμήματος περιφράξης και κατασκευή υπαίθριων ντουζ στην Δ.Κ. Προσοτσάνης για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου έως 15.06.2016 με αναθεώρηση.

2. Τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν στην συνέχεια αναθέτει στον Δήμαρχο.

Καταψήφισαν το θέμα οι κύριοι Αθανασιάδης Θεόδωρος και Χατζηκυριακίδης Σαράντης γιατί όπως αναφέρθηκε δεν είναι νόμιμο να δοθεί 2^η παράταση με αναθεώρηση

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 107/2016

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :

| | | |
|-------------------------------------|----------------------|-----------|
| Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου | Ο Ειδικός γραμματέας | Τα Μέλη : |
|-------------------------------------|----------------------|-----------|

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

Άγγελος Λύσσελης