



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 2^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.

Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7^η Φεβρουαρίου του έτους 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 έχει συνέλθει σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την αριθμ. 1007/1-2-2019 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία έχει δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και έχει επιδοθεί σε καθένα Σύμβουλο και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α'87) και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006).

Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Δήμαρχος κ. Λύσσελης Άγγελος και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ζιαμπάρη Αικατερίνη που ορίστηκε ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω μέλη:

	ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ		ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ. ΚΑΙ ΕΚΠΡ.Τ.Κ.
1	ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)	1	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ)
2	ΒΟΣΚΟΥ ΒΛΑΧΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ	2	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)
3	ΓΑΡΑΜΠΕΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	3	ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙ)
4	ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)	4	ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ)
5	ΜΑΡΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	5	ΜΠΟΥΤΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)
6	ΜΕΣΟΝΥΧΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ		
7	ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ
8	ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	1	ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
9	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)	2	ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
10	ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	3	ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)
11	ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)	4	ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ (ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΥ)
12	ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)	5	ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)
13	ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	6	ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)
14	ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Αρχηγός μείζονος αντιπολίτευσης)	7	ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑ)
15	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ	8	ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ)
16	ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ	9	ΤΑΣΚΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
17	ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)	10	ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ)
18	ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ	11	ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ)
	ΑΠΟΝΤΕΣ	12	ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΓΥΡΓΩΝ)
1	ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	13	ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ (ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ)
2	ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ		
3	ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ)		
4	ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ		
5	ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ		
6	ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		
7	ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ		
8	ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		
9	ΦΑΤΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Αρχηγός ελάσσονος μειοψηφίας)		

Αριθμός Απόφασης: 19/2019

ΘΕΜΑ : «Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εργασίες

Υποδομής και Αποκατάστασης για το Παλαιοντολογικό Πάρκο για INTEGRA_TOUR INTERREG»,

συμβατικής δαπάνης 126.120,16 ευρώ άνευ Φ.Π.Α., αναδόχου Γραμμάτη Θ. και ΣΙΑ Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του σώματος την εισήγηση της Διευθύντριας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, κ. Δεληγιαννίδου Δέσποινας η οποία αναφέρει τα εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Ν.4412/2016, αρ. 147 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
3. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και τον φάκελο του έργου.
4. Την υπ' αρ. 8099/19-09-2018 σύμβαση κατασκευής του έργου ποσού 126.120,16 € άνευ Φ.Π.Α. (ΑΔΑΜ: 18ΣΥΜΝ003707393 2018-09-19).
5. Την υπ' αρ. 148/2017 (ΑΔΑ: Ω1ΙΝΩΞΖ-ΩΞΝ) Α.Δ.Σ με θέμα "ΑΠΟΔΟΧΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "Integrated Tourism Approach For the development of cultural and natural sites in Chepelare, Bg and Prosotsani, Gr – INTEGRA_TOUR" ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ 2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020» (INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020)", ο Δήμος Προσοτσάνης αποδέχτηκε την εγκριτική πράξη συμμετοχής του στο έργο "INTEGRA_TOUR".
6. Το έγγραφο του "INTEGRA_TOUR": "Application Form" (Σεπτέμβριος 2017)
7. Το έγγραφο του "INTEGRA_TOUR": "Partnership Agreement" (Ιούλιος 2017)
8. Το έγγραφο του "INTEGRA_TOUR": "Subsidy Contract" (Αύγουστος 2017)
9. Την υπ' αρ. 683/24-01-2019 Δήμου Προσοτσάνης αίτηση του αναδόχου περί χορήγησης παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά τριάντα τρεις (33) ημέρες.

Και επειδή:

1. Το αίτημα του αναδόχου περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου συνοδεύεται από επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα με βάση τα μέχρι τότε δεδομένα εξέλιξης του έργου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 145 του Ν. 4412/2016.
2. Το γεγονός ότι οι άσχημες καιρικές συνθήκες κατά το χρονικό διάστημα Σεπτέμβριος 2018 – Ιανουάριος 2019 και ειδικά οι ημέρες με βροχοπτώσεις, έντονες βροχοπτώσεις και παγωνιές δεν επέτρεψαν την εκτέλεση εργασιών σε συγκεκριμένες ημερομηνίες (33 ημέρες).
3. Ο ανάδοχος με την αρ. πρωτ. 683/24-01-2019 αίτησή του ζήτησε την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τριάντα τρεις (33) ημέρες, ήτοι μέχρι την 22-04-2019, για όλους τους προαναφερόμενους λόγους.
4. Η προκαλούμενη καθυστέρηση στην εκτέλεση των συμβατικών εργασιών για τους ανωτέρω λόγους δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και εκ τούτου η παράταση χορηγείται «με αναθεώρηση», σύμφωνα την παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της παράτασης, με αναθεώρηση, της συνολικής προθεσμίας του έργου «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΙΑ INTEGRA_TOUR INTERREG**», του αναδόχου **ΓΡΑΜΜΑΤΗ Θ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.**, κατά τριάντα τρεις (33) ημέρες, ήτοι μέχρι 22-04-2019, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.»

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, είδε τις ισχύουσες διατάξεις περί ανάθεσης και εκτέλεσης των Δημόσιων Έργων, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν και σήμερα ισχύουν, καθώς επίσης και τα παρακάτω :

- ο των άρθρων 65,67 και 80 του Ν.3852/2010
 - ο του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006) του άρθρου 53 παρ.3
- και ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την Παράταση, με αναθεώρηση, της συνολικής προθεσμίας του έργου «Εργασίες Υποδομής και Αποκατάστασης για το Παλιοντολογικό Πάρκο για INTEGRA_TOUR INTERREG», του οποίου ανάδοχος είναι η εταιρεία «Γραμμάτη Θ. και ΣΙΑ Ε.Ε.», κατά 33 ημέρες δηλαδή έως την **22-04-2019**.

Η έγκριση της αναφερόμενης παράτασης γίνεται για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και στο σκεπτικό της παρούσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 19/2019

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου	Ο Ειδικός γραμματέας	Τα Μέλη :
--	-----------------------------	------------------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

Άγγελος Λύσσελης