



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 7^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.

Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24^η Απριλίου του έτους 2019 ημέρα Μ. Τετάρτη και ώρα 15:15 έχει συνέλθει σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την αριθμ. 4497/19-04-2019 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία έχει δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και έχει επιδοθεί σε καθένα Σύμβουλο και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α'87) και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006).

Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Δήμαρχος κ. Λύσσελης Άγγελος και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ζιαμπάρη Αικατερίνη που ορίστηκε ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ		ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ. ΚΑΙ ΕΚΠΡ.Τ.Κ.	
1	ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)	1	ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)
2	ΒΟΣΚΟΥ-ΒΛΑΧΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ	2	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ)
3	ΓΑΡΑΜΠΕΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	3	ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ)
4	ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)		
5	ΜΑΡΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ		
6	ΜΕΣΟΝΥΧΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ		
7	ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ		
8	ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ
9	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	1	ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ)
10	ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	2	ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ)
11	ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)	3	ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ)
12	ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)	4	ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)
13	ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ	5	ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ(ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΥ)
14	ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ)	6	ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
15	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ	7	ΜΠΟΥΤΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)
16	ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ	8	ΤΑΣΚΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
17	ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ	9	ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)
18	ΣΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	10	ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ)
	ΑΠΟΝΤΕΣ	11	ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ)
1	ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	12	ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
2	ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ	13	ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)
3	ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	14	ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ (ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ)
4	ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ)	15	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)
5	ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)		
6	ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		
7	ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ		
8	ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ		
9	ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		

Ο κ. Αθανασιάδης Θεόδωρος, ο κ. Στεργίου Οδυσσέας και ο κ. Χατζηκυριακίδης Σαράντης αποχώρησαν μετά το 16^ο θέμα.

Αριθμός Απόφασης: 85/2019

ΘΕΜΑ : «Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εργασίες

Υποδομής και Αποκατάστασης για το Παλαιοντολογικό Πάρκο για INTEGRA_TOUR INTERREG»,

συμβατικής δαπάνης 126.120,16€ άνευ Φ.Π.Α., αναδόχου Γραμμάτη Θ. και ΣΙΑ Ε.Ε.»

Ο Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 12^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του σώματος την εισήγηση της Διευθύντριας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, κ. Δεληγιαννίδου Δέσποινας η οποία αναφέρει τα εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Ν.4412/2016, αρ. 147 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
3. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και τον φάκελο του έργου.
4. Την υπ' αρ. 8099/19-09-2018 σύμβαση κατασκευής του έργου ποσού 126.120,16 € άνευ Φ.Π.Α. (ΑΔΑΜ: 18ΣΥΜΝ003707393 2018-09-19).
5. Την υπ' αρ. 148/2017 (ΑΔΑ: Ω1ΙΝΩΞ-ΩΞΝ) Α.Δ.Σ με θέμα "ΑΠΟΔΟΧΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "Integrated Tourism Approach For the development of cultural and natural sites in Chepelare, Bg and Prosotsani, Gr – INTEGRA_TOUR" ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ 2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020» (INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020)", ο Δήμος Προσοτσάνης αποδέχτηκε την εγκριτική πράξη συμμετοχής του στο έργο "INTEGRA_TOUR".
6. Το έγγραφο του "INTEGRA_TOUR": "Application Form" (Σεπτέμβριος 2017)
7. Το έγγραφο του "INTEGRA_TOUR": "Partnership Agreement" (Ιούλιος 2017)
8. Το έγγραφο του "INTEGRA_TOUR": "Subsidy Contract" (Αύγουστος 2017)
9. Την υπ' αριθμ. 19/2019 (ΑΔΑ: ΩΝΨΛΩΞ-ΛΣΠ) απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι και 22-04-2019.
10. Την υπ' αρ. 3167/22-03-2019 αίτηση του αναδόχου περί χορήγησης παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά είκοσι τέσσερις (24) ημέρες.

Και επειδή:

1. Το αίτημα του αναδόχου περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου συνοδεύεται από επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα με βάση τα μέχρι τότε δεδομένα εξέλιξης του έργου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 145 του Ν. 4412/2016.
2. Το γεγονός ότι οι άσχημες καιρικές συνθήκες κατά το χρονικό διάστημα 25/01/2019 – 14/02/2019 και ειδικά οι ημέρες με βροχοπτώσεις, χιόνια και παγωνιές δεν επέτρεψαν την εκτέλεση εργασιών σε συγκεκριμένες ημερομηνίες (24 ημέρες).
3. Ο ανάδοχος με την αρ. πρωτ. 3167/ 22-03-2019 αίτησή του ζήτησε την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά είκοσι τέσσερις (24) ημέρες, ήτοι μέχρι την 16-05-2019, για όλους τους προαναφερόμενους λόγους.
4. Η προκαλούμενη καθυστέρηση στην εκτέλεση των συμβατικών εργασιών για τους ανωτέρω λόγους δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και εκ τούτου η παράταση χορηγείται «με αναθεώρηση», σύμφωνα την παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της παράτασης, με αναθεώρηση, της συνολικής προθεσμίας του έργου «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΙΑ INTEGRA_TOUR INTERREG**», του αναδόχου **ΓΡΑΜΜΑΤΗ Θ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.**, κατά είκοσι τέσσερις (24) ημέρες, ήτοι μέχρι 16-05-2019, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.»

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, είδε τις ισχύουσες διατάξεις περί ανάθεσης και εκτέλεσης των Δημόσιων Έργων, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν και σήμερα ισχύουν, καθώς επίσης και τα παρακάτω :

- ο των άρθρων 65,67 και 80 του Ν.3852/2010
 - ο του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006) του άρθρου 53 παρ.3
- και ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την Παράταση, με αναθεώρηση, της Συνολικής Προθεσμίας του έργου «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΙΑ INTEGRA_TOUR INTERREG**», του οποίου ανάδοχος είναι η εταιρεία «**ΓΡΑΜΜΑΤΗ Θ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.**», κατά 24 ημέρες δηλαδή έως την **16-05-2019**.

Η έγκριση της αναφερόμενης παράτασης γίνεται για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και στο σκεπτικό της παρούσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 85/2019

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου	Ο Ειδικός γραμματέας	Τα Μέλη :
--	-----------------------------	------------------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

Άγγελος Λύσσελης