



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 7^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.

Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24^η Απριλίου του έτους 2019 ημέρα **Μ. Τετάρτη** και ώρα **15:15** έχει συνέλθει σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την αριθμ. **4497/19-04-2019** πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία έχει δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και έχει επιδοθεί σε καθένα Σύμβουλο και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α'87) και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006).

Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Δήμαρχος κ. Λύσσελης Άγγελος και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ζιαμπάρη Αικατερίνη που ορίστηκε ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου **27** μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ		ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ. ΚΑΙ ΕΚΠΡ.Τ.Κ.	
1	ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)	1	ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)
2	ΒΟΣΚΟΥ-ΒΛΑΧΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ	2	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ)
3	ΓΑΡΑΜΠΕΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	3	ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ)
4	ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)		
5	ΜΑΡΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ		
6	ΜΕΣΟΝΥΧΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ		
7	ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ		
8	ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ
9	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	1	ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ)
10	ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	2	ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ)
11	ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)	3	ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ)
12	ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)	4	ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)
13	ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ	5	ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ(ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΥ)
14	ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ)	6	ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
15	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ	7	ΜΠΟΥΤΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)
16	ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ	8	ΤΑΣΚΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
17	ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ	9	ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)
18	ΣΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	10	ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ)
	ΑΠΟΝΤΕΣ	11	ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ)
1	ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	12	ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
2	ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ	13	ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)
3	ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	14	ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ (ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ)
4	ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ)	15	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)
5	ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)		
6	ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		
7	ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ		
8	ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ		
9	ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		

Ο κ. Αθανασιάδης Θεόδωρος, ο κ. Στεργίου Οδυσσέας και ο κ. Χατζηκυριακίδης Σαράντης αποχώρησαν μετά το 16^ο θέμα.

Αριθμός Απόφασης: 89/2019

ΘΕΜΑ : «Έγκριση της 2^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ανακατασκευή περιφραξης

Δημοτικού Σχολείου Φωτολίβους και εργασίες συντήρησης Δημοτικού Σχολείου Πετρούσας, Δήμου

Προσοτσάνης.»»

Ο Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 16^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του σώματος την εισήγηση της Διευθύντριας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, κ. Δεληγιαννίδου Δέσποινας η οποία αναφέρει τα εξής:

«κ. Πρόεδρε,

Παρακαλώ όπως συμπεριλάβετε στην ημερήσια διάταξη του επόμενου Δημοτικού Συμβουλίου το παρακάτω θέμα :

«Χορήγηση 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή περιφραξης Δημοτικού Σχολείου Φωτολίβους και εργασίες συντήρησης Δημοτικού Σχολείου Πετρούσας, Δήμου Προσοτσάνης.»»

Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθμ. 3659/03-04-2019 αίτηση της αναδόχου εταιρίας του έργου που αναφέρεται στο θέμα, για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16.

Το έργο «Ανακατασκευή περιφραξης Δημοτικού Σχολείου Φωτολίβους και εργασίες συντήρησης Δημοτικού Σχολείου Πετρούσας, Δήμου Προσοτσάνης» εκτελείται, βάσει της 138/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης, σύμφωνα με την 10254/07-11-2018 σύμβαση ποσού 14.991,70 € (χωρίς το Φ.Π.Α.), από την ανάδοχο εταιρία, Κυριακίδης Φ. και Σία Ε.Ε.

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 23/2018 μελέτη το κύριο αντικείμενο του έργου είναι η ανακατασκευή της περιφραξης του Δημοτικού Σχολείου Φωτολίβους και κάποιες εργασίες συντήρησης στο Δημοτικό Σχολείο της Πετρούσας.

Με την υπ' αριθμ. 263/2018 (ΑΔΑ: 7Δ16ΩΞΖ-ΘΘΕ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 1^η παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ως τις 04-05-2019.

Στην αίτηση της αναδόχου αναφέρεται ότι λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στον τόπο του έργου(χαμηλές θερμοκρασίες και βροχοπτώσεις) και της φύσης των υπολειπόμενων εργασιών(χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών και επιχρίσματα), η εκτέλεσή τους είναι αδύνατη,

για το λόγο αυτό ζητείται η χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου για διάστημα τριών(3) μηνών.

*Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το γεγονός του εμπρόθεσμου της αιτήσεως (Νόμος 4412/2016, Άρθρο 147, παρ. 10 «10. Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτημα του αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου....», η υπηρεσία μας εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας τριών(3) μηνών, με αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι την **04-08-2019**, για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου.*

Παρακαλούμε για την έγκριση της ανωτέρω χορήγησης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ανακατασκευή περιφραξης Δημοτικού Σχολείου Φωτολίβους και εργασίες συντήρησης Δημοτικού Σχολείου Πετρούσας, Δήμου Προσοτσάνης» από το Δημοτικό Συμβούλιο.»

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, είδε τις ισχύουσες διατάξεις περί ανάθεσης και εκτέλεσης των Δημόσιων Έργων, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν και σήμερα ισχύουν, καθώς επίσης και τα παρακάτω :

- των άρθρων 65,67 και 80 του Ν.3852/2010
 - του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006) του άρθρου 53 παρ.3
- και ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την Παράταση, της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ανακατασκευή περίφραξης Δημοτικού Σχολείου Φωτολίβους και εργασίες συντήρησης Δημοτικού Σχολείου Πετρούσας, Δήμου Προσοτσάνης», του οποίου ανάδοχος είναι η εταιρεία Κυριακίδης Φ. και Σία Ε.Ε., κατά 3 μήνες, δηλαδή έως την 04-08-2019.

Η έγκριση της αναφερόμενης παράτασης γίνεται για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και στο σκεπτικό της παρούσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 89/2019

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου	Ο Ειδικός γραμματέας	Τα Μέλη :
-------------------------------------	----------------------	-----------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

Άγγελος Λύσσελης