



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 12^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.

Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29^η Ιουλίου του έτους 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 έχει συνέλθει σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την αριθμ. 8127/25-07-2019 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία έχει δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και έχει επιδοθεί σε καθένα Σύμβουλο και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α'87) και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006).

Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Δήμαρχος κ. Λύσσελης Άγγελος και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ζιαμπάρη Αικατερίνη που ορίστηκε ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ		ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ. ΚΑΙ ΕΚΠΡ.Τ.Κ.	
1	ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)	1	ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)
2	ΒΟΣΚΟΥ-ΒΛΑΧΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ	2	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ)
3	ΓΑΡΑΜΠΕΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	3	ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ)
4	ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)	4	ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ)
5	ΜΑΡΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	5	ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ)
6	ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ	
7	ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	1	ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ (ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ)
8	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	2	ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
9	ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)	3	ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)
10	ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)	4	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)
11	ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	5	ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ)
12	ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΣΗΣ)	6	ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)
13	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ	7	ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ(ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΥ)
14	ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	8	ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
15	ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)	9	ΜΠΟΥΤΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)
16	ΣΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	10	ΤΑΣΚΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
17	ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	11	ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)
18	ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ	12	ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ)
19	ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	13	ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ)
ΑΠΟΝΤΕΣ			
1	ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ		
2	ΜΕΣΟΝΥΧΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ		
3	ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ		
4	ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		
5	ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ		
6	ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ		
7	ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ		
8	ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ		

Αριθμός Απόφασης: 126/2019

ΘΕΜΑ : «Έγκριση 1^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού

δικτύου και τμήματος εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Πετρούσας Δήμου Προσοτσάνης» Κωδικός

ΟΠΣ 5000912 στο ΕΠ «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020».

Ο Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του σώματος την εισήγηση της Διευθύντριας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, κ. Δεληγιαννίδου Δέσποινας η οποία αναφέρει τα εξής:

«Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθμ. **6331/07-06-2019** αίτηση του αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα, για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16. **Η προθεσμία περαίωσης του έργου λήγει στις 31-07-2019.**

Το έργο : «**Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου και τμήματος εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Πετρούσας Δήμου Προσοτσάνης**», προϋπολογισμού 1.520.325,20€ εκτελείται, βάσει της **62/2018** απόφασης οικονομικής επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης, σύμφωνα με την **6500/31-07-2018** σύμβαση ποσού 586.352,25€ (χωρίς το Φ.Π.Α.) από τον ανάδοχο Σ.ΠΕΝΤΟΒΕΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.με διακριτικό τίτλο «ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ»

Στην αίτηση του αναδόχου αναφέρεται ότι παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου ζητείται εξαιτίας ακατάλληλων καιρικών συνθηκών , αδυναμίας προμήθειας βασικών υλικών του έργου λόγω θερινών διακοπών των επιχειρήσεων καθώς και λόγω αντικειμενικών δυσχερειών κατά την εκτέλεση των εκσκαφών γεγονός επηρέασε την πορεία των εργασιών, τόσο κατά την έναρξη, όσο και κατά την εξέλιξη τους.

Για την τεκμηρίωση των ακατάλληλων καιρικών συνθηκών ο ανάδοχος προσκόμισε δελτία καιρού από το *meteo.gr* βάσει των οποίων προκύπτουν 79 ημέρες ακατάλληλων καιρικών συνθηκών. Ο ανάδοχος ζητάει συνολικά παράταση 150ημερών δηλαδή μέχρι την 28η Δεκεμβρίου 2019

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και επειδή κατά την εκτέλεση του έργου διαπιστώνονται:

- Βλάβες σε επιφανειακά δίκτυα ύδρευσης , αποχέτευσης και τηλεφωνίας λόγω δυσχέρειας εντοπισμού γεγονός που διακόπτει τη συνέχιση των εκσκαφών με άμεσο αποτέλεσμα την απώλεια χρόνου
- εξ αιτίας στενότητας των δρόμων σε συνάρτηση με την άναρχη δόμηση και την έλλειψη πεζοδρομίων υπάρχει δυσχέρεια διάταξης των μηχανημάτων σε παράλληλη λειτουργία με αποτέλεσμα οι εργασίες των εκσκαφών να βαίνουν με καθυστέρηση

η υπηρεσία μας με το υπ. αριθμ 6382/11-06-2019 έγγραφό της προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης εισηγήθηκε τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας 90 ημερών με αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι την 29η Οκτωβρίου 2019 για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου. Με το υπ. αριθμ. 2928/25-06-2019 έγγραφο της ανωτέρω υπηρεσίας διατυπώθηκε θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης μέχρι τις 29-10-2019.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούμε για την έγκριση της ανωτέρω χορήγησης παράτασης από την υπηρεσία σας.»

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, είδε τις ισχύουσες διατάξεις περί ανάθεσης και εκτέλεσης των Δημόσιων Έργων, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν και σήμερα ισχύουν, καθώς επίσης και τα παρακάτω :

- ο των άρθρων 65,67 και 80 του Ν.3852/2010
 - ο του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006) του άρθρου 53 παρ.3
- και ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την Παράταση, με αναθεώρηση, της Συνολικής Προθεσμίας του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου και τμήματος εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Πετρούσας Δήμου Προσοτσάνης», του οποίου ανάδοχος είναι η εταιρεία «Σ. ΠΕΝΤΟΒΕΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.», κατά 90 ημέρες δηλαδή έως την 29-10-2019.

Η έγκριση της αναφερόμενης παράτασης γίνεται για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και στο σκεπτικό της παρούσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 126/2019

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου	Ο Ειδικός γραμματέας	Τα Μέλη :
-------------------------------------	----------------------	-----------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

Άγγελος Λύσσελης