



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 12^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.

Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29^η Ιουλίου του έτους 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 έχει συνέλθει σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την αριθμ. 8127/25-07-2019 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία έχει δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και έχει επιδοθεί σε καθένα Σύμβουλο και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α'87) και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006).

Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Δήμαρχος κ. Λύσσελης Άγγελος και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ζιαμπάρη Αικατερίνη που ορίστηκε ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ		ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ. ΚΑΙ ΕΚΠΡ.Τ.Κ.	
1	ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)	1	ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)
2	ΒΟΣΚΟΥ-ΒΛΑΧΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ	2	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ)
3	ΓΑΡΑΜΠΕΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	3	ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ)
4	ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)	4	ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ)
5	ΜΑΡΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	5	ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ)
6	ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ	
7	ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	1	ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ (ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ)
8	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	2	ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
9	ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)	3	ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)
10	ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)	4	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)
11	ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	5	ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ)
12	ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΣΗΣ)	6	ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)
13	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ	7	ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ(ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΥ)
14	ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	8	ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
15	ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)	9	ΜΠΟΥΤΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)
16	ΣΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	10	ΤΑΣΚΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
17	ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	11	ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)
18	ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ	12	ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ)
19	ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	13	ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ)
ΑΠΟΝΤΕΣ			
1	ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ		
2	ΜΕΣΟΝΥΧΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ		
3	ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ		
4	ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		
5	ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ		
6	ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ		
7	ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ		
8	ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ		

Αριθμός Απόφασης: 127/2019

ΘΕΜΑ : «Έγκριση 1^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Χαριτωμένης Δήμου Προσοτσάνης.»»

Ο Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 12^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του σώματος την εισήγηση της Διευθύντριας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, κ. Δεληγιαννίδου Δέσποινας η οποία αναφέρει τα εξής:

«Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθμ. **6807/24-06-2019** αίτηση του αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα, για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16. **Η προθεσμία περαίωσης του έργου λήγει στις 16-08-2019.**

Το έργο : «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ**», προϋπολογισμού 525.537,89€ χωρίς ΦΠΑ εκτελείται, μετά από διαγωνισμό, σύμφωνα με την 12137/19-12-2019 σύμβαση ποσού 217.207,33 € (χωρίς Φ.Π.Α.) από τον ανάδοχο Δημαρίδη Γεώργιο

Στην αίτηση του αναδόχου αναφέρεται ότι παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου ζητείται εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών γεγονός επηρέασε την πορεία των εργασιών του έργου. Για την τεκμηρίωση των ακατάλληλων καιρικών συνθηκών ο ανάδοχος προσκόμισε δελτία καιρού από το meteo.gr. Ο ανάδοχος ζητάει συνολικά παράταση 137 ημερών δηλαδή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και δεδομένου ότι και από τα υποβληθέντα κλιματολογικά δεδομένα προκύπτουν 117 ημέρες ακατάλληλων καιρικών συνθηκών οι οποίες επηρέασαν την εξέλιξη υλοποίησης των προβλεπόμενων εργασιών η υπηρεσία μας εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας 117 ημερών με αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι την 11η Δεκεμβρίου 2019 για τους λόγους που

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούμε για την έγκριση της ανωτέρω χορήγησης παράτασης από την υπηρεσία σας.»

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, είδε τις ισχύουσες διατάξεις περί ανάθεσης και εκτέλεσης των Δημόσιων Έργων, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν και σήμερα ισχύουν, καθώς επίσης και τα παρακάτω :

- ο των άρθρων 65,67 και 80 του Ν.3852/2010
- ο του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006) του άρθρου 53 παρ.3

και ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την Παράταση, της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Χαριτωμένης Δήμου Προσοτσάνης», του οποίου ανάδοχος είναι ο Δημαρίδης Γεώργιος, κατά 117 ημέρες, δηλαδή έως την 11-12-2019.

Η έγκριση της αναφερόμενης παράτασης γίνεται για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και στο σκεπτικό της παρούσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 127/2019

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου	Ο Ειδικός γραμματέας	Τα Μέλη :
-------------------------------------	----------------------	-----------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Άγγελος Λύσσελης