



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ

Από το πρακτικό της αριθ. 17^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.

Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **30^η Οκτωβρίου** του έτους **2019** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19:00** συνήλθε σε **Τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, υπό την προεδρία του κ. Χατζηκυριακίδη Σαράντη, ύστερα από την με αρ. πρωτ. **12152/25-10-2019** πρόσκληση του, η οποία γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου, στο Δήμαρχο, στους Προέδρους των Κοινοτήτων και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006). Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Αθανασιάδης Θεόδωρος και διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου **27** μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ		ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	
1	ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ (Πρόεδρος)	1	ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)
2	ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ	2	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ)
3	ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΕΛΕΝΗ	3	ΛΙΘΟΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ)
4	ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Αντιδήμαρχος)	4	ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
5	ΣΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αντιδήμαρχος)	5	ΣΙΔΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)
6	ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	6	ΚΑΝΕΤΟΥΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
7	ΨΩΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Αντιδήμαρχος)	7	ΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)
8	ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	8	ΑΒΡΑΑΜ ΔΑΥΙΔ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)
9	ΚΟΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Αντιδήμαρχος)	9	ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ)
10	ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	10	ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ)
11	ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	11	ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ)
12	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ	12	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
13	ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	13	ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ)
14	ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ	14	ΤΟΣΟΥΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ)
15	ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης)		
16	ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ		ΑΠΟΝΤΕΣ
17	ΝΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	1	ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)
18	ΤΕΡΝΕΚΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	2	ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ)
19	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	3	ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ)
20	ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	4	ΣΑΡΝΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)
21	ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ		
22	ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ		
23	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)		
24	ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ		
25	ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ		
26	ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΙΝΑ (Επικεφαλής Ελάσσονος Αντιπολίτευσης – Γραμματέας Δ.Σ.)		
	ΑΠΟΝΤΕΣ		
1	ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ		

Μεταβολές:

Ο κ. Σαρίδης Άλκης προσήλθε στην αίθουσα Δ.Σ πριν τη συζήτηση των εκτάκτων θεμάτων.

Ο κ. Μυστριδης Ελευθέριος προσήλθε στην αίθουσα Δ.Σ πριν τη συζήτηση των εκτάκτων θεμάτων.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος κα Μαρία Δούκα, γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης: 201/2019

ΘΕΜΑ : Χορήγηση 2^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου « ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **10ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του σώματος την υπ'αριθμ. 11711/17-10-2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία αναφέρει τα εξής:

«Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθμ. **11704/17-10-2019** αίτηση του αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα, για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16. **Η προθεσμία περαίωσης του έργου λήγει στις 11-12-2019 βάσει της παράτασης που χορηγήθηκε με την 127/2019 Απόφασης ΔΣ του Δήμου Προσοτσάνης.**

Το έργο : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ», προϋπολογισμού 525.537,89€ χωρίς ΦΠΑ εκτελείται, μετά από διαγωνισμό, σύμφωνα με την 12137/19-12-2019 σύμβαση ποσού 217.207,33 € (χωρίς Φ.Π.Α.) από τον ανάδοχο Δημαρίδη Γεώργιο

Στην αίτηση του αναδόχου αναφέρεται ότι παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου ζητείται εξαιτίας :

1.δυσμενών καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις) από την 3η Ιουλίου έως και την 22 Σεπτεμβρίου 2019

2. προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στην τροφοδοσία υλικών κατασκευής του έργου από την 5η έως και την 16η Αυγούστου, εξαιτίας θερινών διακοπών εργοστασίων παραγωγής υλικών και μεταφορικών εταιρειών

3.λόγω αναγκαιότητας αποκατάστασης βλαβών υφισταμένου δικτύου ύδρευσης, που δεν οφειλόταν στις εργασίες του εν λόγω έργου, η άμεση αποκατάσταση των οποίων όμως ήταν απαραίτητη προκειμένου να εκτελεστούν ομαλά οι εργασίες που προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση

4.λόγω της διακοπής εργασιών στην οποία προέβην την 23 Σεπτεμβρίου, εξαιτίας της καθυστέρησης εξόφλησης της 1ης Εντολής Πληρωμής του εν λόγω έργου για διάστημα μεγαλύτερο των 2 μηνών από την υποβολή του 1ου Λογαριασμού

Για την τεκμηρίωση των ακατάλληλων καιρικών συνθηκών ο ανάδοχος προσκόμισε δελτία καιρού.

Ο ανάδοχος ζητάει συνολικά παράταση 63 ημερών δηλαδή μέχρι την 12η Φεβρουαρίου 2020

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η υπηρεσία μας εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας 63 ημερών με αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι την 12η Φεβρουαρίου 2020 για τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος.

Παρακαλούμε για την έγκριση της ανωτέρω χορήγησης παράτασης από την υπηρεσία σας»

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, είδε τις ισχύουσες διατάξεις περί ανάθεσης και εκτέλεσης των Δημόσιων Έργων, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν και σήμερα ισχύουν, καθώς επίσης και τα παρακάτω :

- τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 72 του Ν.4555/2018.
- τις διατάξεις του νόμου 3463/2006 (κώδικας Δήμων & κοινοτήτων)
- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016

- Την με αρ. πρωτ.11704/17-10-2019 αίτηση του αναδόχου περί χορήγησης παράτασης της προθεσμίας του έργου.

και μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσης συνεδρίασης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ**», της ανάδοχου ΔΗΜΑΡΙΔΗ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών έως την 12-02-2020.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 201/2019

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου	Ο Ειδικός γραμματέας	Τα Μέλη :
-------------------------------------	----------------------	-----------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ