

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το πρακτικό της αριθ. 17<sup>ης</sup> Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.**

Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **30<sup>η</sup> Οκτωβρίου** του έτους **2019** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19:00** συνήλθε σε **Τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, υπό την προεδρία του κ. Χατζηκυριακίδη Σαράντη, ύστερα από την με αρ. πρωτ. **12152/25-10-2019** πρόσκληση του, η οποία γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου, στο Δήμαρχο, στους Προέδρους των Κοινοτήτων και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006). Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Αθανασιάδης Θεόδωρος και διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου **27** μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω μέλη:

	<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ</b>		<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ</b>
1	<b>ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ (Πρόεδρος)</b>	1	<b>ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)</b>
2	<b>ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ</b>	2	<b>ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ)</b>
3	<b>ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΕΛΕΝΗ</b>	3	<b>ΛΙΘΟΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ)</b>
4	<b>ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Αντιδήμαρχος)</b>	4	<b>ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)</b>
5	<b>ΣΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αντιδήμαρχος)</b>	5	<b>ΣΙΔΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)</b>
6	<b>ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ</b>	6	<b>ΚΑΝΕΤΟΥΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)</b>
7	<b>ΨΩΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Αντιδήμαρχος )</b>	7	<b>ΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)</b>
8	<b>ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</b>	8	<b>ΑΒΡΑΑΜ ΔΑΥΙΔ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)</b>
9	<b>ΚΟΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Αντιδήμαρχος)</b>	9	<b>ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ)</b>
10	<b>ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ</b>	10	<b>ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ )</b>
11	<b>ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ</b>	11	<b>ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ)</b>
12	<b>ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ</b>	12	<b>ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)</b>
13	<b>ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ</b>	13	<b>ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ)</b>
14	<b>ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ</b>	14	<b>ΤΟΣΟΥΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ)</b>
15	<b>ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης)</b>		
16	<b>ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ</b>		<b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>
17	<b>ΝΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ</b>	1	<b>ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)</b>
18	<b>ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ</b>	2	<b>ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ)</b>
19	<b>ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ</b>	3	<b>ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ)</b>
20	<b>ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ</b>	4	<b>ΣΑΡΝΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)</b>
21	<b>ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ</b>		
22	<b>ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ</b>		
23	<b>ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)</b>		
24	<b>ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ</b>		
25	<b>ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ</b>		
26	<b>ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΙΝΑ (Επικεφαλής Ελάσσονος Αντιπολίτευσης – Γραμματέας Δ.Σ.)</b>		
	<b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>		
1	<b>ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ</b>		

Μεταβολές:

Ο κ. Σαρίδης Άλκης προσήλθε στην αίθουσα Δ.Σ πριν τη συζήτηση των εκτάκτων θεμάτων.

Ο κ. Μυστριδης Ελευθέριος προσήλθε στην αίθουσα Δ.Σ πριν τη συζήτηση των εκτάκτων θεμάτων.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος κα Μαρία Δούκα, γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

## Αριθ. Απόφασης: 202/2019

**ΘΕΜΑ : Χορήγηση 1<sup>ης</sup> παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ Μ.**

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Β΄ ΦΑΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»**

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **11ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του σώματος την από 08/10/2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία αναφέρει τα εξής:  
«Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Ν.4412/2016, αρ. 147 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
3. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και τον φάκελο του έργου.
4. Την με αρ. πρωτ. 4934/03-05-2019 (ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ004885726 2019-05-03) σύμβαση κατασκευής του έργου ποσού 22.366,04 € άνευ Φ.Π.Α.
5. Την με αρ. πρωτ. 10639/25-09-2019 αίτηση του αναδόχου περί χορήγησης παράτασης της προθεσμίας του έργου.

Και επειδή:

1. Το αίτημα του αναδόχου περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου συνοδεύεται από επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα με βάση τα μέχρι τότε δεδομένα εξέλιξης του έργου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 145 του Ν. 4412/2016.
2. Έχει εκτελεστεί το μεγαλύτερο τμήμα των εργασιών του έργου αλλά κατά το χρονικό διάστημα Μάιος 2019 – Ιούλιος 2019 παρατηρήθηκαν έντονες βροχοπτώσεις που δεν επέτρεψαν την ομαλή εκτέλεση των εργασιών σε συγκεκριμένες ημερομηνίες (25 ημέρες).
3. Εκκρεμεί η άμεση σύνταξη του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ, όπου περιέχει ποσότητες και εργασίες που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου.
4. Ο ανάδοχος με την αρ. πρωτ. 10639/25-09-2019 αίτησή του ζήτησε την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου ήτοι μέχρι την 10-12-2019, για όλους τους προαναφερόμενους λόγους.
5. Η προκαλούμενη καθυστέρηση στην εκτέλεση των συμβατικών εργασιών για τους ανωτέρω λόγους δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και εκ τούτου η παράταση χορηγείται «με αναθεώρηση», σύμφωνα την παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.

**ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

Την έγκριση της παράτασης, με αναθεώρηση, της συνολικής προθεσμίας του έργου **«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Β΄ ΦΑΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»**, του αναδόχου ΕΔΕΚΑΤ Α.Ε. ήτοι μέχρι 10-12-2019, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.»

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ** αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, είδε τις ισχύουσες διατάξεις περί ανάθεσης και εκτέλεσης των Δημόσιων Έργων, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν και σήμερα ισχύουν, καθώς επίσης και τα παρακάτω :

- τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 72 του Ν.4555/2018.
- τις διατάξεις του νόμου 3463/2006 (κώδικας Δήμων & κοινοτήτων )
- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016
- Την με αρ. πρωτ.10639/25-09-2019 αίτηση του αναδόχου περί χορήγησης παράτασης της προθεσμίας του έργου.

Κατά τη διαλογική συζήτηση πήρε το λόγο ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσαουσίδης Ιωάννης ο οποίος είπε ότι «Το καταψηφίζω, να μην δοθεί παράταση διότι η εργολάβος δεν εργάζεται πλέον στο χώρο»

Όλη η διαλογική συζήτηση καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσης συνεδρίασης.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Β΄ΦΑΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ**», της ανάδοχου Κ/Ξ ΕΔΕΚΑΤ Α.Ε. – ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών έως την 10-12-2019.

Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Τσαουσίδη Ιωάννη.

### **Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 202/2019**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου	Ο Ειδικός γραμματέας	Τα Μέλη :
-------------------------------------	----------------------	-----------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ**