



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 20^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.

Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **21^η Νοεμβρίου** του έτους **2019** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **20:00** μ.μ. συνήλθε σε **Τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, υπό την προεδρία του κ. Χατζηκυριακίδη Σαράντη, ύστερα από την με αρ. πρωτ. **13190/15-11-2019** πρόσκληση του, η οποία γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου, στο Δήμαρχο, στους Προέδρους των Κοινοτήτων και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006). Τα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης τήρησε η τακτική υπάλληλος κα Μαρία Δούκα, που ορίστηκε ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Αθανασιάδης Θεόδωρος και διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου **27** μελών βρέθηκαν παρόντα και τα **27** κατωτέρω μέλη:

	ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ		ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1	ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ (Πρόεδρος)	1	ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)
2	ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ	2	ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)
3	ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΕΛΕΝΗ	3	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ)
4	ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Αντιδήμαρχος)	4	ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ)
5	ΣΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αντιδήμαρχος)	5	ΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)
6	ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	6	ΑΒΡΑΑΜ ΔΑΥΙΔ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)
7	ΨΩΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Αντιδήμαρχος)	7	ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ)
8	ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	8	ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ)
9	ΚΟΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Αντιδήμαρχος)	9	ΤΟΣΟΥΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ)
10	ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		
11	ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ		
12	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ		
13	ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ		
14	ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ		
15	ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης)		ΑΠΟΝΤΕΣ
16	ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	1	ΛΙΘΟΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ)
17	ΝΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	2	ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
18	ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	3	ΣΙΔΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)
19	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	4	ΚΑΝΕΤΟΥΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
20	ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	5	ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ)
	ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	6	ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ)
21	ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	7	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
22	ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	8	ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ)
23	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)	9	ΣΑΡΝΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)
24	ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ		
25	ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ		
26	ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΙΝΑ (Επικεφαλής Ελάσσονος Αντιπολίτευσης – Γραμματέας Δ.Σ.)		
	ΑΠΟΝΤΕΣ		
1	ΚΑΝΕΙΣ		

Μεταβολές: ο κ. **ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** προσήλθε στην αίθουσα Δ.Σ κατά την διάρκεια του 4^{ου} θέματος της συνεδρίασης

Αριθ.Απόφ.221/2019

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΣΑΤΑ 2018**».

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του σώματος την από 11/11/2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω :

«Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Ν.4412/2016, αρ. 147 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
3. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και τον φάκελο του έργου.
4. Την με αρ. πρωτ. 4294/15-04-2019 σύμβαση κατασκευής του έργου ποσού 35.136,78 € άνευ Φ.Π.Α. (ΑΔΑΜ: 19SYMV004796774 2019-04-15).
5. Την υπ' αρ. 180/2019 (ΑΔΑ: ΩΠΔΜΩΞΖ-ΧΩΨ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της 1^{ης} παράτασης έως 13-11-2019.
6. Την με αρ. πρωτ. 12740/07-11-2019 αίτηση του αναδόχου περί χορήγησης 2^{ης} παράτασης της προθεσμίας του έργου έως 31-12-2019.

Και επειδή:

1. Το αίτημα του αναδόχου περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου συνοδεύεται από επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα με βάση τα μέχρι τότε δεδομένα εξέλιξης του έργου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 145 του Ν. 4412/2016.
2. Οι έντονες βροχοπτώσεις κατά το χρονικό διάστημα Αύγουστος – Οκτώβριος 2019 που δεν επέτρεψαν την ομαλή εκτέλεση των εργασιών.
3. Εκκρεμεί η έγκριση από το Τεχνικό Συμβούλιο και το Δημοτικό Συμβούλιο του 1^{ου} ΑΠΕ, όπου περιέχει ποσότητες και εργασίες που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου.
4. Υπήρχε καθυστέρηση στην πληρωμή του 1^{ου} λογαριασμού του άνω έργου.
5. Ο ανάδοχος με την αρ. πρωτ. 12740/07-11-2019 αίτησή του ζήτησε την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου ήτοι μέχρι την 31-12-2019, για όλους τους προαναφερόμενους λόγους.
6. Η προκαλούμενη καθυστέρηση στην εκτέλεση των συμβατικών εργασιών για τους ανωτέρω λόγους δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και εκ τούτου η παράταση χορηγείται «με αναθεώρηση», σύμφωνα την παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της παράτασης, με αναθεώρηση, της συνολικής προθεσμίας του έργου **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΣΑΤΑ 2018»**, του αναδόχου ΕΔΕΚΑΤ Α.Ε. ήτοι μέχρι 31-12-2019, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016».

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, είδε τις ισχύουσες διατάξεις περί ανάθεσης και εκτέλεσης των Δημόσιων Έργων, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν και σήμερα ισχύουν, καθώς επίσης και τα παρακάτω

- τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 72 του Ν.4555/2018.
- τις διατάξεις του νόμου 3463/2006 (κώδικας Δήμων & κοινοτήτων)
- Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 *« Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον της συνολικής προθεσμίας χρονικό διάστημα ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών (οριακή προθεσμία). Η συνολική προθεσμία υπολογίζεται με βάση την αρχική συμβατική προθεσμία και τις παρατάσεις που εγκρίθηκαν ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου μέσα στην αρχική συμβατική προθεσμία και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του»*.
- Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016
- το άρθρο 74 του Ν.4555/2018
- Την από 15-04-2019 σύμβαση του Δήμου με την ανάδοχο εταιρεία
- Την με αρ. πρωτ.12740/07-11-2019 αίτηση του αναδόχου περί χορήγησης παράτασης της προθεσμίας του έργου.
- Την υπ'αριθμ 180/2019 απόφαση Δ.Σ. που αφορά την έγκριση της 1^{ης} παράτασης του έργου έως την 13-11-2019.

Κατά τη διαλογική συζήτηση το λόγο πήρε ο κ. Λύσσελης δηλώνοντας παρών λόγω της εκπρόθεσμης εισαγωγής του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Με την άποψη αυτή συμφωνήσαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ηλιάδης Μιχαήλ, Νούσης Νικολάος, Τερνεκτής Ιωάννης, Παπαδόπουλος Αλέξανδρος, Παυλίδης Πέτρος, Ντεμίρης Αθανάσιος, Χατζησσαβίδης Δημήτριος, Παπαδοπούλου Σουλτάνα, Συμεωνίδου Σοφία, Λευκόπουλος Αναστασίου και Τσαουσίδου-Αετοπούλου Κατίνας.

Όλη η διαλογική συζήτηση καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσης συνεδρίασης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Απορρίπτει το αίτημα της αναδόχου εταιρείας ΕΔΕΚΑΤ Α.Ε για παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΣΑΤΑ 2018»** αλλά δίνετε η εκ του νόμου προβλεπόμενη οριακή προθεσμία τριών (3) μηνών για την ολοκλήρωση των εργασιών με καταλυτική ημερομηνία παράτασης έως 13-02-2020 σύμφωνα την παρ. 7 του άρθρου 147 Ν. 4412/2016.

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Λύσσελη Αγγέλου, Ηλιάδη Μιχαήλ, Νούση Νικολάου, Τερνεκτσή Ιωάννη, Παπαδόπουλου Αλεξάνδρου, Παυλίδη Πέτρου, Ντεμίρη Αθανάσιου, Χατζησσαβίδη Δημητρίου, Παπαδοπούλου Σουλτάνας, Συμεωνίδου Σοφίας, Λευκόπουλου Αναστασίου, και Τσαουσίδου-Αετοπούλου Κατίνας , για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 221/2019

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
------------	--------------	---------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ