



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 38/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 2^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.

Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26^η Φεβρουαρίου του έτους 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 έχει συνέλθει σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την αριθμ. 2218/21-02-2020 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία έχει δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και έχει επιδοθεί σε καθένα Σύμβουλο και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α'87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και ισχύει και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006).

Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Δήμαρχος κ. Αθανασιάδης Θεόδωρος και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ζιαμπάρη Αικατερίνη που ορίστηκε ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ		ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	
1	ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ (Πρόεδρος)	1	ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)
2	ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΕΛΕΝΗ	2	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
3	ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Αντιδήμαρχος)	3	ΛΙΘΟΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
4	ΣΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αντιδήμαρχος)	4	ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
5	ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	5	ΣΙΔΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)
6	ΨΩΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Αντιδήμαρχος)	6	ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
7	ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ (Αντιδήμαρχος)	7	ΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)
8	ΚΟΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Αντιδήμαρχος)	8	ΑΒΡΑΑΜ ΔΑΥΙΔ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)
9	ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	9	ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ)
10	ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	10	ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ)
11	ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	11	ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ)
12	ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ	12	ΣΑΡΝΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)
13	ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	13	ΤΟΣΟΥΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
14	ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Επικεφαλής Μείζονος		
15	ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ		ΑΠΟΝΤΕΣ
16	ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	1	ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)
17	ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	2	ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
18	ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	3	ΚΑΝΕΤΟΥΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
19	ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ	4	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
	ΑΠΟΝΤΕΣ	5	ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ)
1	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ		
2	ΝΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		
3	ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΙΝΑ (Επικεφαλής		
4	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)		
5	ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ		
6	ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ		
7	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ		
8	ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ		

Ο κ. Τσαουσίδης Ιωάννης αποχώρησε πριν την ψήφιση του 13^{ου} θέματος.

Αριθμός Απόφασης: 38/2020

ΘΕΜΑ : Έγκριση της 3^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου και τμήματος Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Κ. Πετρούσας Δήμου Προσοτσάνης».

Ο Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 18^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του σώματος την εισήγηση της Διευθύντριας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, κ. Δεληγιαννίδου Δέσποινας η οποία αναφέρει τα εξής:

«Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθμ. **808/24-01-2020** αίτηση του αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα, για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16. Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 216/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης η προθεσμία περαίωσης του έργου λήγει στις 26-02-2020.

Το έργο : «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου και τμήματος εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Πετρούσας Δήμου Προσοτσάνης», προϋπολογισμού 1.520.325,20€ εκτελείται, βάσει της 62/2018 απόφασης οικονομικής επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης, σύμφωνα με την 6500/31-07-2018 σύμβαση ποσού 586.352,25€ (χωρίς το Φ.Π.Α.) από τον ανάδοχο Σ.ΠΕΝΤΟΒΕΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. με διακριτικό τίτλο «ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ»

Στην αίτηση του αναδόχου αναφέρονται αναλυτικά οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η παράταση οι οποίοι συνοπτικά είναι οι ακόλουθοι:

- *άναρξης δόμησης, στενότητας των δρόμων σε συνάρτηση με την έλλειψη πεζοδρομίων και σε συνδυασμό του βραχέδους εδάφους, δημιουργεί δυσχέρεια διάταξης των μηχανημάτων σε παράλληλη λειτουργία ,με αποτέλεσμα οι εργασίες των εκσκαφών να βαίνουν αργά*
- *Βλάβες στα δίκτυα ύδρευσης ,αποχέτευσης κεντρικών αγωγών ,λόγω δυσχέρειας εντοπισμού τους,για τους λόγους που προαναφέραμε, αλλά και αποκατάστασης τους λόγω παλαιότητας.*
- *Βλάβες σε ιδιωτικές παροχές πλήρως αχαρτογράφητες οι οποίες διακόπτουν την συνέχιση των εκσκαφών με άμεσο αποτέλεσμα απώλεια σημαντικού χρόνου.*
- *Κακές καιρικές συνθήκες επηρεάζουν αρνητικά την ολοκλήρωση των εργασιών έως την 26-2-2020.*

Για την τεκμηρίωση των ακατάλληλων καιρικών συνθηκών ο ανάδοχος προσκόμισε δελτία καιρού από το meteo.gr ημέρες ακατάλληλων καιρικών συνθηκών. Ο ανάδοχος ζητάει συνολικά παράταση μέχρι την 30η Αυγούστου 2020 δηλαδή 186 ημερών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η υπηρεσία μας κρίνει ότι παρά τις διερευνητικές τομές που εκτελούνται από τον ανάδοχο, τα αχαρτογράφητα υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης –αποχέτευσης σε συνδυασμό με την παλαιότητά τους και την ελικοειδή διαδρομή που ακολουθούν, εξαιτίας της ακανόνιστης και λαβυρινθοειδούς μορφής του αστικού ιστού του οικισμού Πετρούσας, συντελούν στην πρόκληση βλαβών, η επισκευή των οποίων

επιβραδύνει την εκτέλεση του έργου. Επομένως η υπηρεσία μας εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας 186 ημερών με αναθεώρηση, δηλαδή **μέχρι την 30η Αυγούστου 2020**.

Σε κάθε όμως περίπτωση, τονίζουμε ότι ο ανάδοχος μετά τη χορήγηση της παράτασης οφείλει να αξιοποιήσει στο έπακρο τις καλές καιρικές συνθήκες οι οποίες, υπό κανονικές συνθήκες, αναμένεται να ισχύσουν μετά το πέρας της χειμερινής περιόδου.

Παρακαλούμε για την έγκριση της ανωτέρω χορήγησης παράτασης από την υπηρεσία σας.»

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, είδε τις ισχύουσες διατάξεις περί ανάθεσης και εκτέλεσης των Δημόσιων Έργων, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν και σήμερα ισχύουν, καθώς επίσης και τα παρακάτω :

- ο των άρθρων 65,67 και 80 του Ν.3852/2010
 - ο του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006) του άρθρου 53 παρ.3
- και ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την Παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου και τμήματος Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Κ. Πετρούσας Δήμου Προσοτσάνης», του οποίου ανάδοχος είναι η Σ.ΠΕΝΤΟΒΕΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. με διακριτικό τίτλο «ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ», κατά 186 ημέρες με αναθεώρηση, δηλαδή έως την 30-08-2020.

Η έγκριση της αναφερόμενης παράτασης γίνεται για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και στο σκεπτικό της παρούσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 38/2020

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου	Ο Ειδικός γραμματέας	Τα Μέλη :
-------------------------------------	----------------------	-----------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

Αθανασιάδης Θεόδωρος