

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ :24/2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 1^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.

Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **31^η Ιανουαρίου** του έτους **2017** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **19:00** έχει συνέλθει σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την αριθμ **1039/27.01.2017** πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία έχει δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και έχει επιδοθεί σε καθένα Σύμβουλο και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α'87) και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006).

Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Δήμαρχος κ. Λύσσελης Άγγελος και η υπάλληλος του Δήμου κ. Μαναρίδου Αλεξάνδρα που ορίστηκε ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου **27** μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.)
2. ΒΟΣΚΟΥ –ΒΛΑΧΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ
3. ΓΑΡΑΜΠΕΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
4. ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
5. ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
6. ΜΑΡΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
7. ΜΕΣΟΝΥΧΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
8. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
9. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
10. ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
11. ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
12. ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ
13. ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
14. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
15. ΔΙΚΤΑΠΑΝΙΔΟΥ ΣΥΜΕΛΑ (ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ)
16. ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.)
17. ΦΑΤΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
18. ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
2. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
3. ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
4. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
5. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6. ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
7. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
8. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9. ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.)

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ**

(Καλούμενοι με πρόσκληση)

1. ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣ/ΝΗΣ)
2. ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)
3. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
4. ΤΑΣΚΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
5. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ(ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ)
6. ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)
7. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)
8. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ)
9. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ)
10. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ)
11. ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ)

**ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ**

(Καλούμενοι με πρόσκληση)

1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜ/ΝΗΣ)
2. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣ (ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΥ)
3. ΜΠΟΥΤΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΚΑΛΗ ΒΡΥΣΗΣ)
4. ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ)
5. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ)
6. ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)
7. ΣΤΑΠΑΣΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)

Αριθ. Απόφασης : 24/2017

ΘΕΜΑ : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΙΤΑΓΡΩΝ»

Ο Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 22^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έκανε γνωστή στο σώμα την εισήγηση της Υπηρεσίας του Δήμου Προσοτσάνης η οποία αναφέρει τα εξής σχετικά με το θέμα :

«Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθμ.410/13.01.2017 αίτηση του κ. Γεωργίου Ζαβούνη του Ιωάννη αναδόχου του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΙΤΑΓΡΩΝ**», για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας. Η προθεσμία περαίωσης του έργου έληξε στις 15.01.2017.

Σύμφωνα με την αίτηση του αναδόχου η παράταση ζητείται λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και των ακραίων καιρικών φαινομένων που σημειώθηκαν στην περιοχή μετά τις 15.12.2016 που ήταν η ημερομηνία υπογραφής του αριθμ. 17658 συμφωνητικού το οποίο είχε ως προθεσμία περαίωσης του έργου την 15-01-2017.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η υπηρεσία μας εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας δυο (2) μηνών **δηλαδή μέχρι την 15-03-2017**».

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά και το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη τα παραπάνω είδε τις διατάξεις περί ανάθεσης και εκτέλεσης των Δημόσιων Έργων του Ν1418/84 και των Π.Δ. 609/85 και 171/87, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν και σήμερα ισχύουν, και των άρθρων 65,67 και 80 του Ν.3852/2010

- ο του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006) του άρθρου 53 παρ.3
- ο το άρθρο 64 του Ν. 3669/2008 & την παράγραφο 10 του άρθρου 48 του ιδίου νόμου
- ο την παράγραφο 10 του άρθρου 48 του Ν.3669/08
- ο την υπ' αριθμ. 410/13-01-2017 αίτηση του αναδόχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την Παράταση της Συμβατικής Προθεσμίας Περαιώσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΙΤΑΓΡΩΝ» για δύο (2) μήνες δηλαδή μέχρι την 15-03-2017 .

Ανάδοχος του εν λόγω έργου είναι ο κ. Ζαβούνης Γεώργιος του Ιωάννη σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 17658/15.12.2016 συμφωνητικό εκτέλεσης του εν λόγω έργου, το οποίο είχε προθεσμία περαίωσης τις 30 ημέρες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 24/2017

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου	Ο Ειδικός γραμματέας	Τα Μέλη :
--	-----------------------------	------------------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

Άγγελος Λύσσελης