



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 169/2017

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της αριθ. 9<sup>ης</sup> Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.

Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 31<sup>η</sup> Ιουλίου του έτους 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 έχει συνέλθει σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την αριθμ 9655/27-07-2017 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία έχει δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και έχει επιδοθεί σε καθένα Σύμβουλο και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α'87) και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006).

Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Δήμαρχος κ. Λύσσελης Άγγελος και η υπάλληλος του Δήμου κ. Μαναρίδου Αλεξάνδρα που ορίστηκε ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαραίτη δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω μέλη:

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ	ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ. – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ )
<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>	<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>
1.ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.)	1. ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ(ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)
2.ΓΑΡΑΜΠΕΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	2.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ)
3.ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)	3.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
4. ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	4.ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ(ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ)
5. ΜΑΡΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	5.ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ(ΠΥΡΓΩΝ)
6.ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 19 <sup>ου</sup> θέματος)	6.ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ(ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ)
7. ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	7.ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
8.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)	8.ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ)
9. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
10.ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)	
11.ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)	
12. ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (αποχώρησε κατά την συζήτηση του 24 <sup>ου</sup> θέματος)	
13. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ( αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 16 <sup>ου</sup> θέματος)	
14. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ (αποχώρησε πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης)	
15. ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) ( αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 16 <sup>ου</sup> θέματος)	
16. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ (αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 16 <sup>ου</sup> θέματος)	
17. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ( αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 17 <sup>ου</sup> θέματος)	
18. ΦΑΤΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	
<b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>	<b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>
1. ΒΟΣΚΟΥ –ΒΛΑΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ	1.ΤΑΣΚΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ(ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
2. ΜΕΣΟΝΥΧΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ	2.ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)
3. ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ	3.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ(ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)
4. ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ	4.ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ(ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΥ)
5. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	5. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ(ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ)
6. ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ	6.ΜΠΟΥΤΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ(ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)
7. ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ	7. ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)
8 .ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	8. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΣΙΤΑΓΡΩΝ)
9.ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ( ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.)	9. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ)
	10. ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)

Αριθμός Απόφασης : 169/2017

**ΘΕΜΑ : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

**«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 4.777.832,27€ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Κ/Ξ ΕΤΕΔ Α.Ε. ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»**

Ο Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 21<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του σώματος την εισήγηση της Διευθύντριας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Δεληγιαννίδου Δέσποινας η οποία αναφέρει τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
3. Το Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
4. Την Εγκύκλιο 11/2012 «Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων», καθώς και τις λοιπές, κατά καιρούς, εγκύκλιες διατάξεις.
5. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και τον φάκελο του έργου.
6. Το από 11/11/2013 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 4.777.832,27 € άνευ Φ.Π.Α.
7. Την υπ' αριθμ. 115/2015 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι και 30-06-2016 μετά της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.
8. Την υπ' αριθμ. 182/2016 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι και 30-06-2017 μετά της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.
9. Την με αρ. πρωτ. 12915/01-11-2016 απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία έλαβε χώρα η 4<sup>η</sup> τροποποίηση της Πράξης «**ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ**» με κωδικό MIS 340050 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Το έργο του θέματος είναι το 1<sup>ο</sup> υποέργο της εν λόγω Πράξης.
10. Την με αρ. πρωτ. 14106/22-11-2016 απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία εντάχθηκε η Πράξη «**ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ – Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)**» με κωδικό MIS 5002036 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Το έργο του θέματος είναι το 1<sup>ο</sup> υποέργο της εν λόγω Πράξης.
11. Την υπ' αριθμ. 111/2017 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι και 30-11-2017 μετά της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.
12. Την από 08-05-2017 (αρ. πρωτ. 6278/8-05-2017 Δήμου Προσοτσάνης) αίτηση του αναδόχου περί χορήγησης παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά εκατόν σαράντα (140) ημέρες.
13. Την από 20-06-2017 19η έκθεση αξιολόγησης του Τ.Σ. του έργου, με την οποία πρότεινε τη συνέχιση της διαδικασίας έγκρισης του εν λόγω αιτήματος παράτασης του έργου από την Προϊσταμένη Αρχή, με παράλληλη διεκπεραίωση της ενημέρωσης της Διαχειριστικής Αρχής και της εξασφάλισης προέγκρισης από αυτή.
14. Το υπ' αρ. πρωτ. 7479/08-06-2017 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Προσοτσάνης προς την ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, με το οποίο ζητείται η σύμφωνη γνώμη για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά εκατόν σαράντα (140) ημέρες.
15. Την υπ' αρ. πρωτ. 9166/18-07-2017 διατύπωση σύμφωνης γνώμης, για την παράταση του έργου κατά εκατόν σαράντα (140) ημέρες, από την ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Και επειδή:

1. Το αίτημα του αναδόχου περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου συνοδεύεται από επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα με βάση τα μέχρι τότε δεδομένα εξέλιξης του έργου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 46, παρ. 3 του Ν. 3669/2008.
2. Το γεγονός ότι οι άσχημες καιρικές συνθήκες κατά το χρονικό διάστημα Νοεμβρίου-Μαΐου 2016-2017 και ειδικά κατά τη διάρκεια του χειμώνα με τις παγωνιές δεν επέτρεψαν την εκτέλεση εργασιών σε συγκεκριμένες ημερομηνίες (140 ημέρες).
3. Η ανάδοχος Κ/Ξ με την από 08-05-2017 αίτησή της ζήτησε την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εκατόν σαράντα (140) ημέρες, ήτοι μέχρι την 19-04-2018, για όλους τους προαναφερόμενους λόγους.
4. Η προκαλούμενη καθυστέρηση στην εκτέλεση των συμβατικών εργασιών για τους ανωτέρω λόγους δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και εκ τούτου η παράταση χορηγείται «με αναθεώρηση», σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8 του Ν.3669/08.

#### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

Την έγκριση της παράτασης, με αναθεώρηση, της συνολικής προθεσμίας του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ**», αναδόχου κοινοπραξίας ΕΤΕΔ Α.Ε.-ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., κατά (140) εκατόν σαράντα ημέρες, ήτοι μέχρι 19-04-2018, σύμφωνα με την παράγραφο 8α του άρθρου 48 του Ν.3669/2008.»

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

#### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, είδε τις ισχύουσες διατάξεις περί ανάθεσης και εκτέλεσης των Δημόσιων Έργων, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν και σήμερα ισχύουν, καθώς επίσης και τα παρακάτω :

- ο των άρθρων 65,67 και 80 του Ν.3852/2010
- ο του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006) του άρθρου 53 παρ.3
- ο την υπ' αριθμ. 115/2015 απόφαση του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η 1<sup>η</sup> παράταση της συμβατικής προθεσμίας μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία 30.06.2016
- ο την υπ' αριθμ.182/2016 απόφαση του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η 2<sup>η</sup> παράταση της συμβατικής προθεσμίας μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία 30-06-2017.
- ο Την υπ' αριθμ. 111/2017 απόφαση του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η 3<sup>η</sup> παράταση της συμβατικής προθεσμίας μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία 30-11-2017
- ο Την υπ' αριθμ. 6278/17-05-2017 αίτηση της αναδόχου Κ/Ξ του έργου με την οποία αιτείται παράταση της τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά 140 ημέρες δηλαδή ως την 17/10/2017 ήτοι παράταση της συνολικής προθεσμίας (μετά την 6 μήνη δοκιμαστική λειτουργία) ως την 30.11.2017.
- ο Την υπ' αριθμ.19<sup>η</sup> Έκθεση αξιολόγησης και ελέγχου.
- ο Την υπ' αριθμ. 7324/17.07.2017 Σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας διαχείρισης του Ε.Π. «Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» για τροποποίηση της Σύμβασης του υποέργου(1) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» της πράξης 5002036 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» και έπειτα από διαλογική συζήτηση

#### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

**Εγκρίνει την 4<sup>η</sup> Παράταση με αναθεώρηση, σύμφωνα με την παρ8.α του άρθρου 48 του Ν.3669/2008, της Συμβατικής Προθεσμίας Περαιώσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» για τους λόγους που αναφέρονται στην**

εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και στο σκεπτικό της παρούσης, έως την 19-04-2018 (τελική ημερομηνία συμπεριλαμβανόμενης και της εξάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας του Ε.Ε.Λ).

Συμβατική δαπάνη του αναφερόμενου έργου: 4.777.832,27€ άνευ ΦΠΑ, Ανάδοχος: Κ/Ξ ΕΤΕΔ Α.Ε.-ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 169/2017

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου	Ο Ειδικός γραμματέας	Τα Μέλη :
-------------------------------------	----------------------	-----------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

Άγγελος Λύσσελης