



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 17^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.

Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28^η Δεκεμβρίου του έτους 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 έχει συνέλθει σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την αριθμ. 17785/22.12.2017 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία έχει δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και έχει επιδοθεί σε καθένα Σύμβουλο και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α'87) και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006).

Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Δήμαρχος κ. Λύσσελης Άγγελος και η υπάλληλος του Δήμου κ. Μαναρίδου Αλεξάνδρα που ορίστηκε ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ		ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ. ΚΑΙ ΕΚΠΡ.Τ.Κ.	
1	ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.)	1	ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)
2	ΓΑΡΑΜΠΕΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	2	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
3	ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ	3	ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4	ΜΑΡΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	4	ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5	ΜΕΣΟΝΥΧΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ		
6	ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ		
7	ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ		
8	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ		
9	ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ
10	ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	1	ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
11	ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	2	ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
12	ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ	3	ΜΠΟΥΤΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
13	ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ	4	ΤΑΣΚΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
14	ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	5	ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ
15	ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	6	ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
16	ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	7	ΤΑΣΚΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
17	ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ	8	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
18	ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ	9	ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
19	ΦΑΤΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	10	ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
		11	ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
	ΑΠΟΝΤΕΣ	12	ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1	ΒΑΣΚΟΥ-ΒΛΑΧΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ	13	ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
2	ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	14	ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ		
4	ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		
5	ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ		
6	ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ		
7	ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		
8	ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ		

Αριθμός Απόφασης : 288/2017

ΘΕΜΑ : «Παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμού Προσοτσάνης»

Ο Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του σώματος την εισήγηση της Διευθύντριας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Δεληγιαννίδου Δέσποινας η οποία αναφέρει τα εξής:

ΘΕΜΑ: Παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ», συμβατικής δαπάνης 4.777.832,27 € άνευ Φ.Π.Α., αναδόχου Κ/Ξ ΕΤΕΔ Α.Ε.-ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΣΧΕΤΙΚΟ: Η από 29-09-2017 αίτηση του αναδόχου

Σας διαβιβάζουμε την από 29-09-2017 (αρ. πρωτ. 13044/02-10-2017 Δήμου Προσοτσάνης) αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος περί χορήγησης παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά εκατόν πενήντα οκτώ (158) ημέρες σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 48 του Ν.3669/2008. Η συνολική προθεσμία του έργου λήγει στις 19-04-2018.

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α'77-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
3. Το Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
4. Την Εγκύκλιο 11/2012 «Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων», καθώς και τις λοιπές, κατά καιρούς, εγκύκλιες διατάξεις.
5. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και τον φάκελο του έργου.
6. Το από 11/11/2013 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 4.777.832,27 € άνευ Φ.Π.Α.
7. Την υπ' αριθμ. 115/2015 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι και 30-06-2016 μετά της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.
8. Την υπ' αριθμ. 182/2016 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι και 30-06-2017 μετά της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.

9. Την με αρ. πρωτ. 12915/01-11-2016 απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία έλαβε χώρα η 4^η τροποποίηση της Πράξης «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» με κωδικό MIS 340050 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Το έργο του θέματος είναι το 1^ο υποέργο της εν λόγω Πράξης.
10. Την με αρ. πρωτ. 14106/22-11-2016 απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία εντάχθηκε η Πράξη «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ – Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)» με κωδικό MIS 5002036 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Το έργο του θέματος είναι το 1^ο υποέργο της εν λόγω Πράξης.
11. Την υπ' αριθμ. 111/2017 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι και 30-11-2017 μετά της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.
12. Με την υπ' αριθμ. 169/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Προσοτσάνης εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι και 19-04-2018 μετά της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της Ε.Ε.Λ. Οι λόγοι για τους οποίους τεκμηριώθηκε η χορήγηση της 4^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας αφορούσαν στις άσχημες καιρικές συνθήκες (140 ημέρες), που κατέστησαν απαγορευτική την εκτέλεση των εργασιών
13. Την από 29-09-2017 (αρ. πρωτ. 13044/02-10-2017 Δήμου Προσοτσάνης) αίτηση του αναδόχου περί χορήγησης παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά εκατόν πενήντα οκτώ (158) ημέρες.
14. Την από 10-11-2017 22η έκθεση αξιολόγησης του Τ.Σ. του έργου, με την οποία προτείνει άμεσα την συνέχιση της διαδικασίας περί έγκρισης του αιτήματος χορήγησης 5^{ης} παράτασης του έργου κατά 109 ημέρες, ήτοι έως τις 06/08/2018 (μετά της εξαμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.) από την Προϊσταμένη Αρχή με παράλληλη διεκπεραίωση της ενημέρωσης της Διαχειριστικής Αρχής και της εξασφάλισης προέγκρισης από αυτή, καθώς και τη διασφάλιση, στη συνέχεια, της **αυστηρής τήρησης** του νέου χρονοδιαγράμματος που θα εγκριθεί από την Υπηρεσία..
15. Την αρ.πρ.12307/15.11.2017 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών , Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη για το υποέργο της Πράξης: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ-Β ΦΑΣΗ με κωδικό ΟΠΣ 5002036

Και επειδή:

1. Το αίτημα του αναδόχου περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου συνοδεύεται από επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα με βάση τα μέχρι τότε δεδομένα εξέλιξης του έργου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 46, παρ. 3 του Ν. 3669/2008.

2. Οι καταγραφείσες άσχημες καιρικές συνθήκες κατά το τελευταίο πεντάμηνο (Μάιος 2017 – Σεπτέμβριος 2017) δημιούργησαν δυσκολίες στην εκτέλεση των εργασιών και δικαιολογούν τη χορήγηση παράτασης για τον λόγο αυτό στην ανάδοχο Κ/ξία για την ολοκλήρωση του έργου. Από την εξέταση των κλιματολογικών στοιχείων (<http://meteosearch.meteo.gr/stationInfo.asp>) για το μετεωρολογικό σταθμό Δράμας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο οποίος είναι ο πλησιέστερος στον τόπο του έργου σταθμός, προκύπτει ότι για τα χρονικά διαστήματα από 10-05-2017 έως 31-05-2017, από 30-07-2017 έως 28-08-2017, από 17-09-2018 έως 18-09-2018 και από 26-09-2017 έως 29-09-2017 οι κλιματολογικές συνθήκες συνάδουν με αυτές που περιγράφονται στο αίτημα του Αναδόχου, δηλαδή ημέρες με βροχοπτώσεις ή έντονες βροχοπτώσεις και παρατεταμένες ημέρες καύσωνα ή πολύ υψηλών θερμοκρασιών που δημιουργούν συνθήκες δυσχερείς για την εκτέλεση των εργασιών. Το χρονικό διάστημα από 02-06-2017 έως 29-07-2017 που αναφέρετε στην αίτηση δεν εξετάζεται διότι ο Ανάδοχος ευρισκόταν σε διακοπή εργασιών. Επομένως, η καθυστέρηση στην πρόοδο εκτέλεσης των εργασιών λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών ανέρχεται σε 51 ημέρες.
3. Για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο Ανάδοχος ευρισκόταν σε διακοπή εργασιών (από 02-06-2017 έως 29-07-2017), λόγω μη πληρωμής του 11ου λογαριασμού του έργου, δικαιούται ισόχρονη παράταση σύμφωνα με το άρθρο 61 παρ. 7 του Ν.3669/2008, ήτοι παράταση 58 ημερών.
3. Η προκαλούμενη καθυστέρηση στην εκτέλεση των συμβατικών εργασιών για τους ανωτέρω λόγους δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και εκ τούτου η παράταση χορηγείται «με αναθεώρηση», σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8 του Ν.3669/08.

Παρακαλούμε για τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την παράταση, με αναθεώρηση, της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ», αναδόχου κοινοπραξίας ΕΤΕΔ Α.Ε.-ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., κατά (109) εκατόν εννιά ημέρες, ήτοι μέχρι 6-08-2018 μετά της εξάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.), σύμφωνα με την παράγραφο 8α του άρθρου 48 του Ν.3669/2008.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, είδε τις ισχύουσες διατάξεις περί ανάθεσης και εκτέλεσης των Δημόσιων Έργων, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν και σήμερα ισχύουν, καθώς επίσης και τα παρακάτω :

- ο των άρθρων 65,67 και 80 του Ν.3852/2010
- ο του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006) του άρθρου 53 παρ.3
- ο Την υπ' αριθμ.22^η Έκθεση αξιολόγησης και ελέγχου.
- ο Την υπ' αριθμ. 12307/15.11.2017 Σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας διαχείρισης του Ε.Π. «Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» για τροποποίηση της Σύμβασης του υποέργου(1) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» της πράξης 5002036 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» και έπειτα από διαλογική συζήτηση

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την 5^η Παράταση της Συμβατικής Προθεσμίας Περαιώσης του έργου, «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ», το οποίο έχει ως αναδόχο την κοινοπραξία «ΕΤΕΔ Α.Ε.-ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» κατά 109 ημέρες δηλαδή έως την 06.08.2018 (μετά την εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία της Ε.Ε.Λ).

Η έγκριση της αναφερόμενη παράτασης γίνεται για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και στο σκεπτικό της παρούσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 288/2017

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου	Ο Ειδικός γραμματέας	Τα Μέλη :
-------------------------------------	----------------------	-----------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

Άγγελος Λύσσελης