



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 254/2015

**Απόσπασμα από το πρακτικό της 15^{ης} /2015 ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης**

Στην Προσοτσάνη, σήμερα την 9^η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε Δέκατη Πέμπτη (15^η) «ΕΚΤΑΚΤΗ» δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 18072/09.11.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κυρίου Ντεμίρη Αθανασίου, η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, στον κ. Δήμαρχο, στους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και των άρθρων 95, 96 & 97 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006). Παρόντος του Δημάρχου κ. Άγγελου Λύσσελη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Συνεδρίασης πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν παρόντα δέκα τέσσερα (14) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ			ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ/ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:		
1.	ΝΤΕΜΙΡΗΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Πρόεδρος ΔΣ	1.	ΚΥΡΙΟΥ	ΚΥΡΙΑΚΟΣ
2.	ΓΑΡΑΜΠΕΡΑΣ	ΠΑΝΤΕΛΗΣ	2.	ΤΑΣΚΑΣ	ΙΟΡΔΑΝΗΣ
3.	ΒΟΣΚΟΥ - ΒΛΑΧΟΥ	ΙΟΡΔΑΝΑ	3.	ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ	ΜΑΡΚΟΣ
4.	ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αντιδήμαρχος)	4.	ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
5.	ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Αντιδήμαρχος)	5.	ΣΤΑΠΑΣΙΔΗΣ	ΣΠΥΡΙΔΩΝ
6.	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	6.	ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
7.	ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντιδήμαρχος)			
8.	ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Αντιδήμαρχος)			
9.	ΜΑΡΤΖΙΟΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ			
10.	ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ	ΑΝΤΩΝΙΟΣ			
11.	ΜΕΣΟΝΥΧΤΗΣ	ΚΥΡΙΑΚΟΣ			
12.	ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ	ΚΟΣΜΑΣ			
13.	ΗΛΙΑΔΗΣ	ΜΙΧΑΗΛ			
14.	ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ			
	ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ				
1.	ΤΣΑΟΥΣΗ	ΕΛΕΝΗ		ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ-ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	
2.	ΠΑΥΛΙΔΗΣ	ΠΕΤΡΟΣ	1.	ΤΣΑΝΙΔΗΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3.	ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	2.	ΤΣΑΝΝΗΣ	ΚΩΝ/ΝΟΣ
4.	ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Επικεφαλής μεζονος Μειοψηφίας)	3.	ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ	ΔΕΣΠΟΙΝΑ
5.	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ	ΗΛΙΑΣ	4.	ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ
6.	ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αντιπρόεδρος ΔΣ	5.	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
7.	ΦΑΤΡΑΛΗΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Επικεφαλής ελάσσονος Μειοψηφίας)	6.	ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ	ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
8.	ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Γραμματέας ΔΣ	7.	ΜΑΤΤΑΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
9.	ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ	ΗΛΙΑΣ	8.	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ	ΣΟΥΛΤΑΝΑ
10.	ΣΑΡΙΔΗΣ	ΑΛΚΗΣ	9.	ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ	ΘΕΟΦΙΛΟΣ
11.	ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	10.	ΜΠΟΥΤΙΟΣ	ΜΑΡΚΟΣ
12.	ΔΙΚΤΑΠΑΝΙΔΟΥ	ΣΥΜΕΛΑ	11.	ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ	ΑΣΗΜΕΝΙΑ
13.	ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ	ΣΑΡΑΝΤΗΣ	12.	ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ειδικός Γραμματέας: Σαραφίδης Θεοφύλακτος

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 254/2015

ΘΕΜΑ: Χορήγηση 3ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου " Ολοκληρωμένη Ενεργειακή Αναβάθμιση σχολικού κτιρίου Γενικού Λυκείου - Γυμνασίου Δ. Προσοτσάνης & Εγκατάσταση επιδεικτικού Φ/Β Συστήματος ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ. με κωδικό MIS 357306"

Ο κύριος Πρόεδρος αφού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης ανέγνωσε το 1^ο θέμα επί της ημερήσιας διάταξης έκανε γνωστή στο σώμα την εισήγηση της υπηρεσίας η οποία αναφέρει τα εξής σχετικά με το θέμα , Στις 12/8/2015 με αριθμ. πρωτ.: 13144 αποστείλαμε στην ειδική υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 τον 1ο Α.Π.Ε. και στις 26-10-2015 με αριθμ. πρωτ 17347 η διαχειριστική αρχή απέστειλε την σύμφωνη γνώμη της για το ανωτέρω θέμα.

Επειδή η συμβατική προθεσμία λήγει σύμφωνα με την 221/2015 απόφαση του Δ.Σ. του Δ. Προσοτσάνης στις 10-11-2015 και επειδή μέχρι την ανωτέρω προθεσμία δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν εγκριθείσες εργασίες του 1ου ΑΠΕ παρακαλούμε για την χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου του θέματος έως και τις 10/12/2015 δηλαδή παράταση προθεσμίας ενός μήνα με αναθεώρηση.

Στην συνέχεια ο κύριος Πρόεδρος πρότεινε να δοθεί μεγαλύτερη παράταση καθώς είναι η τελευταία που μπορεί να δοθεί στο ανάδοχο του έργου και κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά και το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη τα παραπάνω είδε τις διατάξεις περί ανάθεσης και εκτέλεσης των Δημόσιων Έργων του Ν1418/84 και των Π.Δ. 609/85 και 171/87, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν και σήμερα ισχύουν, και των άρθρων 65,67 και 80 του Ν.3852/2010 ,τις του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006) του άρθρου 53 παρ.3 ,το άρθρο 64 του Ν. 3669/2008 & την παράγραφο 10 του άρθρου 48 του ιδίου νόμου το 17347/26-10-2015 έγγραφο τις ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης ,τις 184/2015 & 221/2015 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει και Χορηγεί την 3^η Παράταση της Συμβατικής Προθεσμίας Περαιώσης του έργου «Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού κτιρίου Γενικού Λυκείου – Γυμνασίου Δ. Προσοτσάνης & Εγκατάσταση επιδεικτικού Φ/Β Συστήματος ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ . με κωδικό MIS 357306»» για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου έως 31.12.2015 .

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 254/2015

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου	Ο Ειδικός γραμματέας	Τα Μέλη :
--	-----------------------------	------------------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

Άγγελος Λύσσελης