



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 175/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 10^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.

Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **27^η Αυγούστου** του έτους **2018** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **19:30** έχει συνέλθει σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την αριθμ. **7187/23.08.2018** πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία έχει δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και έχει επιδοθεί σε καθένα Σύμβουλο και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α'87) και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006).

Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Δήμαρχος κ. Λύσσελης Άγγελος και η υπάλληλος του Δήμου κ. Μαναρίδου Αλεξάνδρα που ορίστηκε ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου **27** μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ		ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ. ΚΑΙ ΕΚΠΡ.Τ.Κ.	
1	ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)	1	ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)
2	ΓΑΡΑΜΠΕΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	2	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ)
3	ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛΣ(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)	3	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ(ΜΙΚΡΟΠΟΛΗ)
4	ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	4	ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ)
5	ΜΕΣΟΝΥΧΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ	5	ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ)
6	ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	6	ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)
7	ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)		
8	ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)		
9	ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ		
10	ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ		ΑΠΟΝΤΕΣ
11	ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	1	ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)
12	ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ)	2	ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ (ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ)
13	ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)	3	ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
14	ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ	4	ΜΠΟΥΤΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)
15	ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ	5	ΤΑΣΚΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑ)
		6	ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ (ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ)
		7	ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗ)
	ΑΠΟΝΤΕΣ	8	ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ)
1	ΒΟΣΚΟΥ -ΒΛΑΧΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ	9	ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ)
2	ΜΑΡΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	10	ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ)
3	ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	11	ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ)
4	ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	12	ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
5	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ		
6	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ		
7	ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		
8	ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ		
9	ΦΑΤΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ)		
10	ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ		
11	ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		
12	ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.)		

Αριθμός Απόφασης : 175/2018

Θέμα : « Χορήγηση 1^{ης} παράτασης επί της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση εξωτερικού Δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Πύργων Δήμου Προσοτσάνης».

Ο Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του σώματος την εισήγηση της Διευθύντριας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Δεληγιαννίδου Δέσποινας η οποία αναφέρει τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου **«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΠΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»**, συμβατικής δαπάνης 83.844,97 € άνευ Φ.Π.Α., αναδόχου ΔΡΑΜΙΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
3. Το Ν.4412/2016
4. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και τον φάκελο του έργου.
5. Το από 26/02/2018 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 83.844,97 € άνευ Φ.Π.Α.
6. Την από 25/07/2018 (αρ. πρωτ. 6297/25-07-2018 Δήμου Προσοτσάνης) αίτηση του αναδόχου περί χορήγησης παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά πενήντα τέσσερις (54) ημέρες.

Και επειδή:

1. Το αίτημα του αναδόχου περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου συνοδεύεται από επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα με βάση τα μέχρι τότε δεδομένα εξέλιξης του έργου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 145, παρ. 3 του Ν. 4412/2016.
2. Το γεγονός ότι οι άσχημες καιρικές συνθήκες λόγω βροχής κατά τη συμβατική περίοδο εκτέλεσης του έργου δεν επέτρεψαν την εκτέλεση εργασιών σε συγκεκριμένες ημερομηνίες (26 ημέρες), της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών λόγω μη εξόφλησης του 1^{ου} λογαριασμού (αρ.πρ.5329/21-06-2018) για 23 ημέρες και για θέματα επίλυσης προβλημάτων που προέκυψαν από την εφαρμογή της εγκεκριμένης μελέτης επιτόπου του έργου, καθυστέρησαν οι εργασίες για 5 ημέρες.
3. Η ανάδοχος Κ/Ξ με την από 25/07/2018 αίτησή του ζήτησε την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά πενήντα τέσσερις (54) ημέρες, ήτοι μέχρι την 19/10/2018, για όλους τους προαναφερόμενους λόγους.

4. Η προκαλούμενη καθυστέρηση στην εκτέλεση των συμβατικών εργασιών για τους ανωτέρω λόγους δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και εκ τούτου η παράταση χορηγείται «με αναθεώρηση», σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8 του Ν.4412/16.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της παράτασης, με αναθεώρηση, της συνολικής προθεσμίας του έργου «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ.ΠΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ**», αναδόχου., κατά (54) πενήντα τέσσερις ημέρες, ήτοι μέχρι 19/10/2018, σύμφωνα με την παράγραφο 8α του άρθρου 147 παρ. 8 του Ν.4412/16.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, είδε τις ισχύουσες διατάξεις περί ανάθεσης και εκτέλεσης των Δημόσιων Έργων, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν και σήμερα ισχύουν, καθώς επίσης και τα παρακάτω :

- ο των άρθρων 65,67 και 80 του Ν.3852/2010
- ο του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006) του άρθρου 53 παρ.3
- ο τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και τον φάκελο του έργου.
- ο Το από 26/02/2018 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 83.844,97 € άνευ Φ.Π.Α.
- ο Την από 25/07/2018 (αρ. πρωτ. 6297/25-07-2018 Δήμου Προσοτσάνης) αίτηση του αναδόχου περί χορήγησης παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά πενήντα τέσσερις (54) ημέρες και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την χορήγηση, 1^ης Παράτασης, με αναθεώρηση επί της Συμβατικής Προθεσμίας Περαιώσης του έργου με τίτλο «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ.ΠΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ**» στην ανάδοχο εταιρεία «**ΔΡΑΜΙΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.**» .

Η παράταση έχει συνολική διάρκεια 54 ημερών δηλαδή ως την 19-10-2018 σύμφωνα με την παράγραφο 8α του άρθρου 147 παρ. 8 του Ν.4412/16.

Η έγκριση της αναφερόμενης παράτασης γίνεται για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 175/2018

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου	Ο Ειδικός γραμματέας	Τα Μέλη :
-------------------------------------	----------------------	-----------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

Άγγελος Λύσσελης