



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Ministry of
Digital
Governance

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2024.08.14
13:11:16 EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 9ΩΑΑΩΞΖ-82Μ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 154/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 16^{ης}/2024 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης. Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 13^η Αυγούστου του έτους 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, υπό την προεδρία του κ. Σταυρίδη Μάρκο, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 12778/09-08-2024 πρόσκληση του, η οποία γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου, στο Δήμαρχο, στους Προέδρους των Κοινοτήτων και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν.5056/2023 και του άρθρου 69 του Ν.3852/2010 και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006). Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Αθανασιάδης Θεόδωρος και διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 25 μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω μέλη:

	ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ		ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1	ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (Πρόεδρος)	1	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ)
2	ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	2	ΜΟΣΚΟΦΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ)
3	ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ		
4	ΣΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		
5	ΟΥΡΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ		
6	ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		
7	ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		
8	ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΕΛΕΝΗ		
9	ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ		
10	ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ
11	ΝΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	1	ΖΑΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)
12	ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	2	ΣΑΡΝΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)
13	ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	3	ΜΠΑΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ)
14	ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	4	ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ)
15	ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ	5	ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
16	ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	6	ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ)
	ΑΠΟΝΤΕΣ	7	ΤΣΙΡΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)
1	ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	8	ΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)
2	ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	9	ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ)
3	ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	10	ΤΟΣΟΥΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ)
4	ΤΣΙΓΚΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	11	ΣΙΔΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)
5	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	12	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)
6	ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	13	ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ)
7	ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ	14	ΝΙΤΣΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
8	ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ	15	ΒΑΪΤΣΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ)
9	ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	16	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος κα Αικατερίνη Ζιαμπάρη, γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθμός Απόφασης: 154/2024

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης «Τεχνικός Σύμβουλος υλοποίησης της πράξης 'Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Προσοτσάνης'».

Ο Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του σώματος την αριθ. πρωτ. 12687/08-08-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία αναφέρει τα εξής:

«Θέμα: Εισήγηση για την έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης «Τεχνικός Σύμβουλος υλοποίησης της πράξης 'Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Προσοτσάνης'»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

ΣΟΛΩΜΟΥ 8, Τ.Κ. 15341, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΑΤΤΙΚΗ

ΤΗΛ: 210-7775514 - FAX: 210-7713925 - e-mail: info@hydroment.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Ν. 4412/2016 (Άρθρο 184), Τεύχη Δημοπράτησης
 2. α) Η υπ' αρ. Απόφαση 245/2021 απόφαση της ΟΕ περί παράτασης της σύμβασης του ΤΣ
 3. β) Η υπ' αρ. Απόφαση 29/2022 απόφαση της ΟΕ περί παράτασης της σύμβασης του Αναδόχου
 4. γ) Η υπ' αρ. Απόφαση 259/2022 απόφαση της ΟΕ περί παράτασης της σύμβασης του Αναδόχου
 5. δ) Το υπ' αρ. 64ΒΒ.μκ/20.10.2022 Δήλωση Επιμήκυνσης προθεσμίας αποπεράτωσης εργολαβίας του Αναδόχου
 6. ε) Η υπ' αρ. Απόφαση 294/2022 απόφαση της ΟΕ περί παράτασης της σύμβασης του ΤΣ
 7. στ) Η υπ' αρ. 65/2023 απόφαση της ΟΕ περί παράτασης της σύμβασης του Αναδόχου
 8. ζ) Η από 26.04.2023 υποβολή αιτήματος του Δήμου Προσοτσάνης προς τη Διαχειριστική Αρχή για προέγκριση τευχών δημοπράτησης του υποέργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΔΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» και η από 31.08.2023 επανυποβολή του αιτήματος προέγκρισης
 9. η) Η υπ' αρ. Απόφαση 196/2023 απόφαση της ΟΕ περί παράτασης της σύμβασης του ΤΣ
- Στο πλαίσιο της από 3/12/2019 καταρτισθείσας σύμβασης και σύμφωνα με τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης :
- «...Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 12.3 της οικείας Διακήρυξης :
- Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.
- Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες...» (Άρθρο 4 της Σύμβασης).

- «...Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης για τις υποχρεώσεις του Αναδόχου ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της συμφωνητικού. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει, κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, μεταγενέστερο χρόνο έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης ...» (Άρθρο 12.3 της Διακήρυξης).
- «...Καταρχήν η προθεσμία των 18 μηνών είναι ο καθαρός χρόνος απασχόλησης (αναλογική εφαρμογή άρθρου 184 του Ν.4412/2016) και δεν περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο Ανάδοχος καθώς και τα χρονικά διαστήματα που μεσολαβούν από την ολοκλήρωση σταδίου εργασιών μέχρι τη λήψη νέας εντολής (ως ορίζεται κατωτέρω) για επόμενο στάδιο. Αναλυτικότερα :

Ο συνολικός χρόνος απασχόλησης του Τεχνικού Συμβούλου θα καλύψει τον χρόνο δημοπράτησης και κατασκευής του έργου. Για το σκοπό αυτό θα συντάσσονται χρονοδιαγράμματα ανά 3μηνο (που θα ακολουθούνται από τις τριμηνιαίες εκθέσεις του συμβούλου), που θα αποτυπώνουν την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου και τις τυχόν καθυστερήσεις του και κατόπιν θα δίνονται Εντολές στον Τεχνικό Σύμβουλο για τα επόμενα στάδια υποστήριξης.

Τυχόν καθυστέρηση ή διακοπή των υποέργων της πράξης επιφέρει ανάλογη καθυστέρηση ή διακοπή του έργου του Τεχνικού Συμβούλου, χωρίς αύξηση του συμβατικού τιμήματος. Η έκπτωση των αναδόχων έργων και μελετών, επιφέρει διακοπή του έργου του Τεχνικού Συμβούλου, το οποίο συνεχίζεται με νέα εντολή εργασιών μετά την ανάθεση των έργων και μελετών σε νέο Ανάδοχο....» (Άρθρο 4.7. Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω για τη σύμβαση ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ», υφίσταται η υποχρέωση του Αναδόχου να ακολουθεί χρονικά και φυσικά την πορεία της εργολαβίας και της προμήθειας. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της Σύμβασης ορίστηκε σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, ήτοι μέχρι τις 03.06.2021.

Όμως, βάσει της σύμβασης του αναδόχου κατασκευής του υποέργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΟΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» με το Δήμο η οποία υπεγράφη στις 10.05.2021, η συνολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε δεκατέσσερεις (14) ημερολογιακούς μήνες από την ημερομηνία υπογραφής, ήτοι έως τις 10.07.2022. Για το λόγο αυτό δόθηκε παράταση της σύμβασής μετά από αίτημα του αναδόχου, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 245/2021 απόφαση της ΟΕ.

Με τα υπ' αριθ. 64.ΒΒ.κγ/09.09.2021 και ΒΒ.κγ/06.12.2021 αιτήματά του προς την Υπηρεσία του έργου, ο Ανάδοχος ζήτησε την παράταση των τμηματικών προθεσμιών και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου τριών μηνών, δηλαδή έως και τις 10.10.2022. Με την υπ' αριθ. 29/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης, εγκρίθηκε το ανωτέρω αίτημα του Αναδόχου για παράταση της σύμβασης έως τις 10.10.2022.

Επίσης, ο Ανάδοχος κατασκευής του έργου αιτήθηκε παράταση της σύμβασης με το υπ' αρ. πρωτ. 13942/08.09.2022 αίτημά του έως τις 10.01.2023, εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών. Με την υπ' αριθ. 259/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης, εγκρίθηκε το ανωτέρω αίτημα του Αναδόχου για παράταση της σύμβασης έως τις 10.01.2023.

Κατόπιν τούτου, με το υπ' αριθ. ΤΣΜΑ-023/28.09.2022 αίτημά του ΤΣ προς την Υπηρεσία, ζητήθηκε παράταση της λήξης της σύμβασής του έως και τις 10.01.2023. Με την υπ' αριθ. 294/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης, εγκρίθηκε το ανωτέρω αίτημά του ΤΣ για παράταση της σύμβασης έως τις 10.01.2023.

Επιπρόσθετα, με το υπ' αριθ. 64ΒΒ.μκ/20.10.2022 έγγραφό του προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης, ο Ανάδοχος του έργου υπέβαλε Δήλωση Επιμήκυνσης της προθεσμίας αποπεράτωσης της εργολαβίας κατά σαράντα οκτώ (48) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι 27.02.2023 (επιμήκυνση της από 10.01.2023 ισχύουσας περάτωσης του έργου). Ο Ανάδοχος προέβη στην ανωτέρω δήλωση επικαλούμενος το άρθρο 153, παράγραφος 1α του Ν. 4938/2022 «1.α Κατ' εξαίρεση υφιστάμενων διατάξεων, για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται η ενεργειακή κρίση και πάντως για διάστημα που δε μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κάθε οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση δημόσιας σύμβασης έργου δύναται να υποβάλλει δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία από της υποβολής της καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή. Στη δήλωση του πρώτου εδαφίου καθορίζεται ο χρόνος της επιμήκυνσης. Εφόσον δεν εξαντλείται το διάστημα των έξι (6) μηνών, είναι δυνατή η υποβολή νέας δήλωσης. Η χρονική διάρκεια της παράτασης για εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με το 1ο εδάφιο, δεν προσμετράται στο συμβατικό χρόνο και δεν αποτελεί παράταση της συμβατικής διάρκειας εκτέλεσης του έργου».

Με την υπ' αριθ. 65/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης, εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου έως τις 30.06.2023.

Με την υπ' αριθ. 196/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης εγκρίθηκε η παράταση της σύμβασης του Τ.Σ. έως 10.08.2024.

Όσον αφορά το υποέργο: **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΔΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»**, η διαγωνιστική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Επομένως, βάσει όλων των ανωτέρω και καθώς δεν υπάρχει απευθείας πρόβλεψη στο Ν.4412/2016 (μόνο αναλογική εφαρμογή άρθρου 184), λαμβάνοντας υπόψη και τις συμβατικές υποχρεώσεις, ο ανάδοχος ΤΣ αιτείται αντίστοιχα παράταση της λήξης της σύμβασής του έως τις **10.08.2025**, για να υπάρξει η τεχνική υποστήριξη για τα δύο υποέργα, αλλά και για να μπορεί να ολοκληρωθεί η σύμβαση του τεχνικού συμβούλου, βάσει των οριζόμενων στα συμβατικά τεύχη, χωρίς αύξηση του συμβατικού τιμήματος ή κάποια άλλη αξίωση.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.»

Ο Δήμαρχος εισηγήθηκε και ανέλυσε το θέμα.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο** ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του, των οποίων οι απόψεις και τοποθετήσεις αναλυτικά είναι καταγεγραμμένες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και αφού έλαβε υπόψη:

- τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
- το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4555/2018
- την ανωτέρω εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της λήξης της σύμβασης «**Τεχνικός Σύμβουλος υλοποίησης της πράξης 'Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Προσοτσάνης'**», του αναδόχου με την επωνυμία «**HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.**» έως τις **10-08-2025**, για να υπάρξει η τεχνική υποστήριξη για τα δύο υποέργα, αλλά και για να μπορεί να ολοκληρωθεί η σύμβαση του τεχνικού συμβούλου, βάσει των οριζόμενων στα συμβατικά τεύχη, χωρίς αύξηση του συμβατικού τιμήματος ή κάποια άλλη αξίωση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 154/2024

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου	Ο Ειδικός γραμματέας	Τα Μέλη :
--	-----------------------------	------------------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

Αθανασιάδης Θεόδωρος