



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Ministry of
Digital
Governance

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2025.03.18
09:18:50 EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 9ΥΕΦΩΞΖ-5ΧΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 58/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 7^{ης}/2025 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.

Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **17^η Μαρτίου** του έτους **2025** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **17:30** συνήλθε σε **Τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, υπό την προεδρία του κ. Σταυρίδη Μάρκο, ύστερα από την με αρ. πρωτ. **3771/13-03-2025** πρόσκληση του, η οποία γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου, στο Δήμαρχο, στους Προέδρους των Κοινοτήτων και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν.5056/2023 και του άρθρου 69 του Ν.3852/2010 και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006). Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Αθανασιάδης Θεόδωρος και διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου **25** μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω μέλη:

	ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ		ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1	ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (Πρόεδρος)	1	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ)
2	ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ	2	ΜΟΣΚΟΦΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ)
3	ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	3	ΒΑΪΤΣΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ)
4	ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΕΛΕΝΗ		
5	ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		
6	ΣΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		
7	ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ		
8	ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ
9	ΤΣΙΓΚΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	1	ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
10	ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	2	ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ)
11	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	3	ΣΙΔΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)
12	ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ	4	ΣΑΡΝΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)
13	ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ	5	ΜΠΑΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ)
14	ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Δ.Σ.)	6	ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ)
15	ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Δ.Σ.)	7	ΤΟΣΟΥΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ)
16	ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ Δ.Σ.)	8	ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ)
17	ΤΕΡΝΕΚΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Δ.Σ.)	9	ΤΣΙΡΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)
18	ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Δ.Σ.)	10	ΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)
	ΑΠΟΝΤΕΣ	11	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
1	ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	12	ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ)
2	ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	13	ΝΙΤΣΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
3	ΝΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	14	ΖΑΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)
4	ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	15	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)
5	ΟΥΡΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ		
6	ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ		
7	ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Δ.Σ.)		

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος κα Αικατερίνη Ζιαμπάρη, γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ: Έγκριση της 3^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ».

Ο Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του σώματος την από 12-03-2025 εισήγηση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Προσοτσάνης, η οποία αναφέρει τα εξής:

«Θέμα: Εισήγηση για την έγκριση 3^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ».

Σχετ: (α) Αρ. Πρωτ. 3459/10-03-2025 έγγραφο του Αναδόχου

(β) Αρ. πρωτ. 1430/17-03-2025 έγγραφο Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

Α. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ – Δ. ΚΟΥΤΣΟΣ Ο.Ε.

ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 5, ΚΑΒΑΛΑ

ΤΗΛ: 2510620725 - e-mail: antonisfraggidis@yahoo.gr

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στις 06-06-2023 υπεγράφη η σχετική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Προσοτσάνης (Αναθέτουσα Αρχή), και του οικονομικού φορέα «**Α. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ – Δ. ΚΟΥΤΣΟΣ Ο.Ε.**» (Ανάδοχος), με τίτλο «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ**». Σύμφωνα με την σύμβαση η συνολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών του έργου ορίζεται σε 12 ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της σύμβασης (Άρθρο 12 της οικείας Διακήρυξης). Οι τμηματικές προθεσμίες εκτέλεσης εργασιών του έργου καθορίζονται στο άρθρο 8 της Ε.Σ.Υ.

Με το Αρ. Πρωτ. 3459/28-02-2025 έγγραφό του (α) σχ., ο Ανάδοχος αιτείται την παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου κατά **ογδόντα τέσσερις (84) ημερολογιακές ημέρες**, ήτοι έως **29-05-2025**.

Με το Αρ. Πρωτ. 1430/17-03-2025 έγγραφό της (β) σχ., η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. εξέφρασε τη σύμφωνη γνώμη της για την παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου κατά **ογδόντα τέσσερις (84) ημερολογιακές ημέρες**, ήτοι έως **29-05-2025**.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Το έργο για το οποίο υλοποιείται η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνονται εξής:

- Η κατασκευή του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Κοινότητας Πετρούσας του Δήμου Προσοτσάνης από πολυαιθυλένιο PE 3^{ης} γενιάς MRS 10.

Το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 2014-2020» με την υπ' αρ. πρωτ. 617/02.02.2024 (3^η Τροποποίηση) Απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

Τα βασικά στοιχεία του έργου έχουν ως ακολούθως:

- Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 06/06/2023.
- Οικονομικό αντικείμενο: 888.389,99 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).

- Αρχική συμβατική προθεσμία: 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι έως την 05/06/2024.
- 1^η Παράταση Συμβατικής Προθεσμίας : 6 μήνες από το πέρας της συμβατικής προθεσμίας, ήτοι έως 07-12-2024.
- 2^η Παράταση Συμβατικής Προθεσμίας : 86 ημερολογιακές ημέρες από το πέρας της 1^{ης} παράτασης, ήτοι έως 03-03-2025.

3. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Σύμφωνα με την από 06/06/2024 σχετική σύμβαση και συγκεκριμένα σύμφωνα με το σημείο Δ, η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικείμενου της σύμβασης ορίζεται σε 12 ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της (άρθρο 12 της οικείας Διακήρυξης) δηλαδή 06/06/2024. Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 147 παρ. 4, του Ν 4412/2016 «περί προθεσμιών» που λέει ότι «Ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών (οριακή προθεσμία)» ο ανάδοχος δεσμεύεται να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για χρονικό διάστημα ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) της αρχικής προθεσμίας **δηλ έως και 06/12/2024**. Επομένως ο ανάδοχος ευρίσκεται εντός των ορίων της Οριακής Προθεσμίας.

Με το υπ' αρ. πρωτ. 3459/28-02-2025 αίτημά του ο Ανάδοχος, αιτείται παράταση της συμβατικής προθεσμίας του άνω έργου, κατά ογδόντα τέσσερις (84) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 29-05-2025, εξαιτίας αυτών που αποτυπώνονται στην συνημμένη αίτησή του σε συνδυασμό με τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες οι οποίες επίσης αποτυπώνονται στο συνημμένο μετεωρολογικό ιστορικό για την αιτιολόγηση των παραπάνω.

Σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ 8 του Ν 4412/2016 «Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου δύναται να παραταθεί και μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, εφόσον υποβληθεί αίτημα του αναδόχου και εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή» οπότε η Υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση της 3^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ**» κατά (84) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως **29-05-2025**, (άρθρο 147 παρ. 8 του Ν 4412/2016), με εφαρμογή αναθεώρησης (άρθρο 147 παρ. 6 του Ν 4412/2016), και χωρίς καμία περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση.

Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.»

Ο Δήμαρχος εισηγήθηκε και ανέλυσε το θέμα.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο** ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του, των οποίων οι απόψεις και τοποθετήσεις αναλυτικά είναι καταγεγραμμένες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και αφού έλαβε υπόψη:

- τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
- το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4555/2018
- την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 3^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» κατά (84) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως **29-05-2025**, (άρθρο 147 παρ. 8 του Ν 4412/2016), με εφαρμογή αναθεώρησης (άρθρο 147 παρ. 6 του Ν 4412/2016) και χωρίς καμία περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 58/2025

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου	Ο Ειδικός γραμματέας	Τα Μέλη :
-------------------------------------	----------------------	-----------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

Αθανασιάδης Θεόδωρος