



## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 27<sup>ης</sup>/2024 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.

Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19<sup>η</sup> Νοεμβρίου του έτους 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ. συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 17991/15-11-2024 πρόσκληση του, η οποία γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου, στο Δήμαρχο, στους Προέδρους των Κοινοτήτων και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν.5056/2023 και του άρθρου 69 του Ν.3852/2010 και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006). Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Αθανασιάδης Θεόδωρος και διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 25 μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω μέλη:

	ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ		ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1	ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (Πρόεδρος)	1	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ)
2	ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	2	ΒΑΪΤΣΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ)
3	ΣΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	3	ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ)
4	ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	4	ΜΟΣΚΟΦΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ)
5	ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ		
6	ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΕΛΕΝΗ		
7	ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ		
8	ΤΣΙΓΚΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ		
9	ΝΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		
10	ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ		ΑΠΟΝΤΕΣ
11	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	1	ΖΑΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)
12	ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ	2	ΣΑΡΝΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)
13	ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ	3	ΜΠΑΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ)
14	ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	4	ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ)
15	ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	5	ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
16	ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	6	ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ)
	ΑΠΟΝΤΕΣ	7	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
1	ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	8	ΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)
2	ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	9	ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ)
3	ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	10	ΤΟΣΟΥΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ)
4	ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	11	ΣΙΔΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)
5	ΟΥΡΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	12	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)
6	ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	13	ΝΙΤΣΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
7	ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	14	ΤΣΙΡΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)
8	ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ		
9	ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος κα Αικατερίνη Ζιαμπάρη, γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθμός Απόφασης: 229/2024

ΘΕΜΑ: Έγκριση (ή μη) της χορήγησης 4<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας του έργου «Αντικατάσταση

Εσωτερικού και Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Δ.Κ. Προσοτσάνης», του αναδόχου με την επωνυμία

«Ι. ΤΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.».

Ο Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 2<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την αριθ. πρωτ. 16835/07-11-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία αναφέρει τα εξής:

«**ΘΕΜΑ:** Εισήγηση για χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΚ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» (ΚΩΔ. ΟΠΣ 5052238), του αναδόχου με την επωνυμία «Ι.ΤΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»

1. Το Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α77-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Ν.4412/2016, αρ. 147 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
3. Το άρθρο 3 του Ν.4623-2019
4. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και τον φάκελο του έργου.
5. Την με αρ. πρωτ. **2065/2-3-2021** (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008220697 2021-03-02) Σύμβαση Κατασκευής Έργου του Δήμου Προσοτσάνης για το παραπάνω έργο
6. Την υπ. αριθμ 37/2022 απόφαση οικονομικής επιτροπής Δήμου Προσοτσάνης περί έγκρισης 1<sup>ης</sup> παράτασης ενδεικτικής προθεσμίας του έργου μέχρι 2-6-2022
7. Την υπ. αριθμ 170/2022 απόφαση οικονομικής επιτροπής Δήμου Προσοτσάνης περί έγκρισης 2<sup>ης</sup> παράτασης ενδεικτικής προθεσμίας του έργου μέχρι 2-8-2022
8. Την υπ. αριθμ.28/03-02-2023 απόφαση ΔΣ Προσοτσάνης περί χορήγησης 1<sup>ης</sup> παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 2-9-2023
9. Την υπ. αριθμ.180/31-08-2023 απόφαση ΔΣ Προσοτσάνης περί χορήγησης 2<sup>ης</sup> παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 2-3-2024
10. Την υπ. αριθμ.23/14-02-2024 απόφαση ΔΣ Προσοτσάνης περί χορήγησης 3ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 2-12-2024

Με το υπ. αριθμ. **16514/21-10-2024** έγγραφό του ο ανάδοχος του έργου, επισημαίνει δυσχέρειες στην πλήρωση και λειτουργία του νέου δικτύου ύδρευσης, καθώς στην παρούσα φάση οι υφιστάμενες γεωτρήσεις εξυπηρετούν και το παλαιό δίκτυο ύδρευσης. Κάθε φορά που επιχειρείται να πληρωθεί το νέο δίκτυο ύδρευσης από κάποια από τις διαθέσιμες γεωτρήσεις, προκύπτει ανεπάρκεια υδροδότησης στο υφιστάμενο δίκτυο με αποτέλεσμα να διακόπτεται ή να καθίσταται προβληματική η υδροδότηση του οικισμού της Προσοτσάνης ή του ΒΙΟΠΑ. Επομένως διακόπτεται άμεσα η διαδικασία πλήρωσης των δεξαμενών του νέου δικτύου για να μην δημιουργείται πρόβλημα στην υδροδότηση του υφιστάμενου δικτύου.

Από το Δήμο Προσοτσάνης έχουν γίνει οι αναγκαίες ενέργειες για την ηλεκτροδότηση της νέας γεώτρησης «ΘΗΣΕΑΣ» και της νέας δεξαμενής όγκου 2000m<sup>3</sup>. Με την υπ.αριθμ.4810/27-09-2024 1η τροποποίηση της πράξης «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (Β'ΦΑΣΗ)» με Κωδικό ΟΠΣ 6010646 στο Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 2021-2027»( ΑΔΑ: 9ΡΜΩ7ΛΒ-6ΟΑ) επικαιροποιήθηκε ο προϋπολογισμός του υποέργου 3 με τίτλο «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Ο.Κ.Ω στο ποσό των 19.189,11 € (με ΦΠΑ) και προστέθηκε το νέο υποέργο 4 με τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ - ΘΕΣΗ ΘΗΣΕΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού

16.518,54 €, (χωρίς ΦΠΑ). Κατόπιν τούτου ελήφθη η υπ. αριθμ. 218/21-10-2024 απόφαση ΔΣ Προσοτσάνης περί τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έτους 2024.

Εκτιμάται ότι η ηλεκτροδότηση από τη ΔΕΔΔΗΕ θα γίνει εντός των επόμενων μηνών ωστόσο η παράταση που χορηγήθηκε στον ανάδοχο με την 23/14-02-2024 απόφαση ΔΣ Προσοτσάνης μέχρι 2-12-2024 δεν αρκεί για να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες και για αυτό η υπηρεσία μας διατυπώνει θετική γνώμη για τη χορήγηση παράτασης μέχρι 02-05-2025 χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω

#### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

Τη χορήγηση της 4ης παράτασης της προθεσμίας του έργου «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΚ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ**», του αναδόχου με την επωνυμία «**Ι.ΤΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.**», (με αναθεώρηση) για 5 μήνες ήτοι μέχρι 02-05-2025, με την προϋπόθεση ότι μετά τη χορήγηση της παράτασης θα προβεί στην αναθεώρηση του ΦΑΥ-ΣΑΥ και θα προβεί σε πρόσθετη πράξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.»

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του, των οποίων οι απόψεις και τοποθετήσεις αναλυτικά είναι καταγεγραμμένες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και αφού έλαβε υπόψη:

- τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
- το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4555/2018
- την αριθ. πρωτ. 16835/07-11-2024 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την 4<sup>η</sup> παράταση με αναθεώρηση της προθεσμίας του έργου «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ**», του αναδόχου με την επωνυμία «**Ι.ΤΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.**» κατά 5 μήνες, ήτοι έως την 02-05-2025, με την προϋπόθεση ότι μετά τη χορήγηση της παράτασης θα προβεί στην αναθεώρηση του ΦΑΥ-ΣΑΥ και θα προβεί σε πρόσθετη πράξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Η έγκριση της αναφερόμενης παράτασης γίνεται για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και στο σκεπτικό της παρούσης.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 229/2024**

**Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :**

<b>Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου</b>	<b>Ο Ειδικός γραμματέας</b>	<b>Τα Μέλη :</b>
--	-----------------------------	------------------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**Αθανασιάδης Θεόδωρος**