



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 27^{ης}/2024 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.

Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19^η Νοεμβρίου του έτους 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ. συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 17991/15-11-2024 πρόσκληση του, η οποία γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου, στο Δήμαρχο, στους Προέδρους των Κοινοτήτων και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν.5056/2023 και του άρθρου 69 του Ν.3852/2010 και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006). Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Αθανασιάδης Θεόδωρος και διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 25 μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω μέλη:

	ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ		ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1	ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (Πρόεδρος)	1	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ)
2	ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	2	ΒΑΪΤΣΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ)
3	ΣΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	3	ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ)
4	ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	4	ΜΟΣΚΟΦΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ)
5	ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ		
6	ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΕΛΕΝΗ		
7	ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ		
8	ΤΣΙΓΚΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ		
9	ΝΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		
10	ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ		ΑΠΟΝΤΕΣ
11	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	1	ΖΑΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)
12	ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ	2	ΣΑΡΝΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)
13	ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ	3	ΜΠΑΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ)
14	ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	4	ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ)
15	ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	5	ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
16	ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	6	ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ)
	ΑΠΟΝΤΕΣ	7	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
1	ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	8	ΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)
2	ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	9	ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ)
3	ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	10	ΤΟΣΟΥΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ)
4	ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	11	ΣΙΔΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)
5	ΟΥΡΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	12	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)
6	ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	13	ΝΙΤΣΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
7	ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	14	ΤΣΙΡΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)
8	ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ		
9	ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος κα Αικατερίνη Ζιαμπάρη, γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθμός Απόφασης: 234/2024

ΘΕΜΑ: Έγκριση (ή μη) της χορήγησης 1^{ης} παράτασης τμηματικής προθεσμίας του έργου

«Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Κοινότητας Πετρούσας Δήμου Προσοτσάνης».

Ο Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την αριθ. πρωτ. 17989/15-11-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία αναφέρει τα εξής:

«Θέμα: Εισήγηση για την έγκριση 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ».

Σχετ : (α)Αρ. πρωτ. 5805/15-11-2024 έγγραφο της Ε.Υ.Δ.-Α.Μ.-Θ.

(β)Αρ. Πρωτ. 17524/07-11-2024 έγγραφο του Αναδόχου

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

Α. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ – Δ. ΚΟΥΤΣΟΣ Ο.Ε.

ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 5, ΚΑΒΑΛΑ

ΤΗΛ: 2510620725 - e-mail: antonisfraggidis@yahoo.gr

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στις 06-06-2023 υπεγράφη η σχετική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Προσοτσάνης (Αναθέτουσα Αρχή), και του οικονομικού φορέα «**Α. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ – Δ. ΚΟΥΤΣΟΣ Ο.Ε.**» (Ανάδοχος), με τίτλο «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ**». Σύμφωνα με την σύμβαση η συνολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών του έργου ορίζεται σε 12 ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της σύμβασης (Άρθρο 12 της οικείας Διακήρυξης). Οι τμηματικές προθεσμίες εκτέλεσης εργασιών του έργου καθορίζονται στο άρθρο 8 της Ε.Σ.Υ.

Με το Αρ. Πρωτ. 17524/07-11-2024 έγγραφό του (α) σχ., ο Ανάδοχος αιτείται την παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου κατά **ογδόντα έξι (86) ημερολογιακές ημέρες**, ήτοι έως **03-03-2025**.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Το έργο για το οποίο υλοποιείται η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνονται εξής:

- Η κατασκευή του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Κοινότητας Πετρούσας του Δήμου Προσοτσάνης από πολυαιθυλένιο PE 3ης γενιάς MRS 10.

Το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 2014-2020» με την υπ' αρ. πρωτ. 617/02.02.2024 (3Η Τροποποίηση) Απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

Τα βασικά στοιχεία του έργου έχουν ως ακολούθως:

- Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 06/06/2023.
- Οικονομικό αντικείμενο: 888.389,99 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).
- Αρχική συμβατική προθεσμία: 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι έως την 05/06/2024.

3. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Σύμφωνα με την από 06/06/2024 σχετική σύμβαση και συγκεκριμένα σύμφωνα με το σημείο Δ, η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικείμενου της σύμβασης ορίζεται σε 12 ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της (άρθρο 12 της οικείας Διακήρυξης) δηλαδή 06/06/2024. Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 147 παρ. 4, του Ν 4412/2016 «περί προθεσμιών» που λέει ότι «Ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών (οριακή προθεσμία)» ο ανάδοχος δεσμεύεται να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για χρονικό διάστημα ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) της αρχικής προθεσμίας **δηλ έως και 06/12/2024**. Επομένως ο ανάδοχος ευρίσκεται εντός των ορίων της Οριακής Προθεσμίας.

Με το υπ' αρ. πρωτ. 16564/22-10-2024 αίτημά του ο Ανάδοχος, αιτείται παράταση της συμβατικής προθεσμίας του άνω έργου, κατά ογδόντα έξι (86) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 03-03-2025, εξαιτίας αυτών που αποτυπώνονται στην συνημμένη αίτησή του σε συνδυασμό με τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες οι οποίες επίσης αποτυπώνονται στο συνημμένο μετεωρολογικό ιστορικό για την αιτιολόγηση των παραπάνω

Σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ 8 του Ν 4412/2016 «Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου δύναται να παραταθεί και μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, εφόσον υποβληθεί αίτημα του αναδόχου και εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή» οπότε η Υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση της 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ**» κατά (86) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως **03-03-2025**, (άρθρο 147 παρ. 8 του Ν 4412/2016), με εφαρμογή αναθεώρησης (άρθρο 147 παρ. 6 του Ν 4412/2016) και χωρίς καμία περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση.

Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.»

Το **Δημοτικό Συμβούλιο** ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του, των οποίων οι απόψεις και τοποθετήσεις αναλυτικά είναι καταγεγραμμένες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και αφού έλαβε υπόψη:

- τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
- το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4555/2018
- την αριθ. πρωτ. 17989/15-11-2024 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 1^η παράταση με αναθεώρηση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ**», του αναδόχου φορέα «**Α. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ – Δ. ΚΟΥΤΣΟΣ Ο.Ε.**» κατά ογδόντα έξι (86) ημερολογιακές ημέρες,

ήτοι έως την **03-03-2025**, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 και χωρίς καμία περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση.

Η έγκριση της αναφερόμενης παράτασης γίνεται για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και στο σκεπτικό της παρούσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 234/2024

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου	Ο Ειδικός γραμματέας	Τα Μέλη :
--	-----------------------------	------------------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

Αθανασιάδης Θεόδωρος