



### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 28<sup>ης</sup>/2024 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.

Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26<sup>η</sup> Νοεμβρίου του έτους 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 μ.μ. συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 18327/22-11-2024 πρόσκληση του, η οποία γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου, στο Δήμαρχο, στους Προέδρους των Κοινοτήτων και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν.5056/2023 και του άρθρου 69 του Ν.3852/2010 και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006). Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Αθανασιάδης Θεόδωρος και διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 25 μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω μέλη:

	ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ		ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1	ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (Πρόεδρος)	1	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ)
2	ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	2	ΒΑΪΤΣΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ)
3	ΣΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	3	ΝΙΤΣΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
4	ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	4	ΜΟΣΚΟΦΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ)
5	ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ	5	ΤΣΙΡΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)
6	ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΕΛΕΝΗ		
7	ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ		
8	ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		
9	ΝΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		
10	ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ
11	ΟΥΡΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	1	ΖΑΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)
12	ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	2	ΣΑΡΝΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)
13	ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	3	ΜΠΑΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ)
14	ΤΣΙΓΚΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	4	ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ)
15	ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	5	ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
16	ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	6	ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ)
17	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	7	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
18	ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ	8	ΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)
19	ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ	9	ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ)
20	ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	10	ΤΟΣΟΥΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ)
21	ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	11	ΣΙΔΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)
22	ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	12	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)
23	ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	13	ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ)
	ΑΠΟΝΤΕΣ		
1	ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ		
2	ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ		

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος κα Αικατερίνη Ζιαμπάρη, γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι κ.κ. Τσαουσιδης Ιωάννης, Ηλιάδης Μιχαήλ, Παπάζογλου Καλλιόπη, Παπαδόπουλος Αλέξανδρος, Τερνεκτσης Ιωάννης, Χριστόπουλος Κωνσταντίνος, Συμεωνίδου Σοφία, Ζαχαριάδης Νικόλαος και Χαζησαββίδης Δημήτριος αποχώρησαν από την αίθουσα συνεδρίασης πριν την ψήφιση του έκτακτου θέματος.

Αριθμός Απόφασης: 239/2024

**ΘΕΜΑ: Έγκριση (ή μη) της χορήγησης 4<sup>ης</sup> παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Κοινότητας Καλλιθέας Δήμου Προσοτσάνης».**

Ο Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 4<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την αριθ. πρωτ. 18312/22-11-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία αναφέρει τα εξής:

**«ΘΕΜΑ: Έγκριση 4ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» συμβατικής δαπάνης 520.997,89 € άνευ Φ.Π.Α., ανάδοχου φορέα «MULTIGAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α' /7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Ν.4412/2016, αρ. 147 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
3. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και τον φάκελο του έργου.
4. Την υπ' αρ. πρωτ. 17746/26-10-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011493668 2022-10-26) Σύμβαση κατασκευής του έργου ποσού 520.997,89 € άνευ Φ.Π.Α.
5. Την υπ' αρ. 209/2023 (ΑΔΑ:9ΛΝΔΩΞΖ-ΞΚΠ) Απόφαση ΔΣ Προσοτσάνης περί χορήγησης παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι την 26-04-2024.
6. Την υπ' αρ. 55/2024 (ΑΔΑ: ΡΩΞ9ΩΞΖ-Ο3Ζ) Απόφαση ΔΣ Προσοτσάνης περί χορήγησης παράτασης οριακής προθεσμίας του έργου κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι την 26-10-2024.
7. Την υπ' αρ. 188/2024 (ΑΔΑ: Ψ2ΚΛΩΞΖ-ΜΒ8) Απόφαση ΔΣ Προσοτσάνης περί χορήγησης παράτασης οριακής προθεσμίας του έργου κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι την 26-12-2024.

Και επειδή:

1. Η εκτέλεση μεγάλου όγκου εκσκαφών σε έδαφος βραχώδες (πολύ μεγαλύτερο ποσοστό βράχου σε σχέση με αυτό της μελέτης) είχε σαν συνέπεια την καθυστέρηση των εργασιών.
2. Τα δίκτυα του οικισμού δεν είναι χαρτογραφημένα και σημειώνονταν καθυστερήσεις από την αναζήτησή τους προς αποφυγή βλαβών.
3. Υπήρχαν καθυστερήσεις από την εκτέλεση εκσκαφών με δυσχέρειες λόγω της ύπαρξης ΟΚΩ σε μεγάλη έκταση.
4. Κατά τη διάρκεια της οριακής προθεσμίας η Προϊσταμένη Αρχή δύναται να χορηγεί παρατάσεις, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας, χωρίς αίτηση του αναδόχου. Η παράταση των προθεσμιών της σύμβασης χορηγείται είτε «με αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα καθυστέρησης της εκτέλεσης, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του κυρίου του έργου ή «χωρίς αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης, που οφείλεται σε παραλείψεις και ενέργειες του αναδόχου, σύμφωνα την παρ. 4 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.

5. Η προκαλούμενη καθυστέρηση στην εκτέλεση των συμβατικών εργασιών για τους ανωτέρω λόγους δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και εκ τούτου η παράταση χορηγείται «με αναθεώρηση», σύμφωνα την παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.

#### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

Την έγκριση της παράτασης, με αναθεώρηση, της συνολικής προθεσμίας του έργου «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ**», του ανάδοχου φορέα «**MULTIGAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι 26-04-2025, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.»

Το **Δημοτικό Συμβούλιο** ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του, των οποίων οι απόψεις και τοποθετήσεις αναλυτικά είναι καταγεγραμμένες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και αφού έλαβε υπόψη:

- τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
- το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4555/2018
- την αριθ. πρωτ. 18312/22-11-2024 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την 4<sup>η</sup> παράταση με αναθεώρηση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ**», του ανάδοχου φορέα «**MULTIGAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως την **26-04-2025**, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.

Η έγκριση της αναφερόμενης παράτασης γίνεται για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και στο σκεπτικό της παρούσης.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 239/2024**

**Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :**

<b>Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου</b>	<b>Ο Ειδικός γραμματέας</b>	<b>Τα Μέλη :</b>
--	-----------------------------	------------------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**Αθανασιάδης Θεόδωρος**