

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της 8/2021 έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη σήμερα **26 Φεβρουαρίου 2021** ημέρα **Παρασκευή** από ώρα 08:00 πμ. έως 10.00 πμ., πραγματοποιήθηκε η δια περιφοράς έκτακτη συνεδρίαση της **Οικονομικής Επιτροπής**, ύστερα από την αριθ. **1859/25-02-2021** πρόσκληση του Προέδρου η οποία επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α') και του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Η γραμματέας της επιτροπής κ. Ζιαμπάρη Αικατερίνη συγκέντρωσε τους υποβληθέντες από τα μέλη πίνακες με καταγεγραμμένη την ψήφο τους, για το θέμα και διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επτά (7) μέλη υπέβαλαν πίνακα με καταχωρημένη την ψήφο τους (επί συνόλου επτά (7) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ Δεν υπέβαλαν πίνακα με την ψήφο τους αν και κλήθηκαν νόμιμα
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος (Πρόεδρος)	
2. Σμολοκτός Νικόλαος Αντιπρόεδρος (τακτικό μέλος)	
3. Σαρίδης Άλκης (Αντιδήμαρχος (τακτικό μέλος)	
4. Χατζηγεωργίου Γεώργιος (Αντιδήμαρχος τακτικό μέλος)	
5. Ψωμάς Αλ/νδρος (Αντιδήμαρχος)(τακτικό μέλος)	
6. Ντεμής Αθανάσιος (τακτικό μέλος)	
7. Ηλιάδης Μιχαήλ (τακτικό μέλος)	

Αριθ.Απόφ. 62/2021

ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης 5^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου:
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Κ. ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ».

Ο Πρόεδρος με την πρόσκληση για τη δια περιφοράς έκτακτη συνεδρίαση έστειλε στα μέλη και την εισήγηση της Διευθύντριας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, κ. Δεληγιαννίδου Δέσποινας για το 1^ο και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης στην οποία αναφέρει τα εξής:

«Η παρούσα αφορά στη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, από την Προϊσταμένη Αρχή χωρίς αίτηση του Αναδόχου, κατά δύο (2) μήνες (έως 30-04-2021), ήτοι παράταση που δεν υπερβαίνει την οριακή προθεσμία, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016. Η συνολική προθεσμία του έργου λήγει στις 28-02-2021.

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α'): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) » όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει
3. Το από 31/07/2018 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 586.352,25 € άνευ Φ.Π.Α με προθεσμία περαίωσης την 31-07-2019.

- ΑΑΔ: ΨΕΒ7Θ-Ζ-58Ε
4. Την υπ' αριθμ. 126/2019 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση του έργου μέχρι και 29-10-2019
 5. Την υπ' αριθμ. 216/2019 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση του έργου μέχρι και 26-02-2020
 6. Την υπ' αριθμ. 62/2020 απόφαση της Ο.Ε. Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας με αναθεώρηση περαίωσης του έργου μέχρι και 30-08-2020.
 7. Την με αριθ. πρωτ. 9901/31-10-2018 ειδική πρόσκληση της Δ.Τ.Υ. Δήμου Προσοτσάνης
 8. Την με αριθ. πρωτ. 11269/29-11-2018 ειδική πρόσκληση της Δ.Τ.Υ. Δήμου Προσοτσάνης
 9. Την με αριθ. πρωτ. 12073/18-12-2018 ειδική πρόσκληση της Δ.Τ.Υ. Δήμου Προσοτσάνης
 10. Την με αριθ. πρωτ. 8322/31-7-2019 ειδική διαταγή της Δ.Τ.Υ. Δήμου Προσοτσάνης
 11. Την με αριθ. πρωτ. 9764/9-9-2019 ειδική πρόσκληση της Δ.Τ.Υ. Δήμου Προσοτσάνης
 12. Την με αριθ. πρωτ. 10500/23-9-2019 ειδική πρόσκληση της Δ.Τ.Υ. Δήμου Προσοτσάνης
 13. Την με αριθ. πρωτ. 11535/15-10-2019 ειδική διαταγή της Δ.Τ.Υ. Δήμου Προσοτσάνης
 14. Την με αριθ. πρωτ. 11626/16-10-2019 ειδική διαταγή της Δ.Τ.Υ. Δήμου Προσοτσάνης
 15. Την με αριθ. πρωτ. 5371/15-5-2020 ειδική πρόσκληση της Δ.Τ.Υ. Δήμου Προσοτσάνης
 16. Την με αριθ. πρωτ. 6024/1-6-2020 ειδική διαταγή της Δ.Τ.Υ. Δήμου Προσοτσάνης
 17. Την με αριθ. πρωτ. 8193/20-7-2020 ειδική πρόσκληση της Δ.Τ.Υ. Δήμου Προσοτσάνης
 18. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και τον φάκελο του έργου.
 19. Την υπ' αριθμ. 191/2020 απόφαση της Ο.Ε. Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας χωρίς αναθεώρηση περαίωσης του έργου μέχρι και 28-02-2021.

Και επειδή:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016:

«8. Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται:

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσμίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής.

9. Κατά την έγκριση των παρατάσεων της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών, εκτιμάται και προσδιορίζεται πάντοτε το υπαίτιο για την επιμήκυνση του χρόνου συμβαλλόμενο μέρος, για το σύνολο ή για μέρος των έργων ή κατά κονδύλια εργασιών. Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής δεν επηρεάζουν την κατάπτωση των ποινικών ρητρών, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της."

2. Η οριακή προθεσμία του έργου ανέρχεται σε 8 μήνες (υπογραφή σύμβασης: 31/07/2018, εγκεκριμένο συμβατικό πέρας: 28/02/2021, οριακή προθεσμία = $30/3 = 10$ μήνες). (παρ.7 άρθρο 147)

Προκειμένου να μη διακοπεί βίαια η εκτέλεση της σύμβασης λόγω εκπνοής της συμβατικής προθεσμίας την 30-04-2021 και επειδή υπάρχουν εκκρεμείς διαδικασίες που ως τη λήξη της σύμβασης δε θα έχουν ολοκληρωθεί και για το συμφέρον του έργου επιτάσσεται στην παρούσα φάση η παράταση της σύμβασης για τρεις μήνες χωρίς αναθεώρηση,

Παράλληλα με την παράταση θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες διατάξεις του άρθρου 148 του Ν.4412/2016. Η παράταση μπορεί να χορηγηθεί καθώς δεν υπερβαίνει την οριακή προθεσμία. Παρακαλούμε για την έγκριση της παράτασης χωρίς αναθεώρηση για δυο μήνες, ήτοι έως και τις 30/04/2021.»

Σύμφωνα με την περ. η' της παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 η οποία τροποποιήθηκε με την παρ.9^α του άρθρου 10 του Ν.4625/2019 η Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία.»

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2. Την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
3. του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.4623/2019 και την παρ.9^α του άρθρου 10 του Ν.4625/2019
4. την αριθ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο (άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» δημοσιευμένης στο ΦΕΚ τ.Α'55/11-3-2020), την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.[71342](#)/6.11.2020 κοινή υπουργική απόφαση αλλά και την όμοια **Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71608 ΦΕΚ 4946/Β/10-11-2020**
5. Την κατάθεση των απόψεων των μελών (ηλεκτρονικά ή εγγράφως) και τη διαπίστωση ότι όλα τα παρόντα μέλη κατέθεσαν θετική ψήφο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση 5^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Κ.ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ**» του οποίου ανάδοχος είναι η Σ.ΠΕΝΤΟΒΕΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. με διακριτικό τίτλο «**ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ**» κατά δύο (2) μήνες χωρίς αναθεώρηση, δηλαδή **έως την 30-04-2021**, για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ.αριθ. 62/2021

Γ'αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Ως πρόεδρος της ΟΕ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ