

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της 15/2021 τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη σήμερα 11 Μαΐου 2021 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10.00 πμ έως 12.00 μ, πραγματοποιήθηκε η δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την αριθμ.4335/7-5-2021 πρόσκληση του Προέδρου η οποία επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α') και του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18

Η γραμματέας της επιτροπής κ. Ναλμπάντη Ελένη συγκέντρωσε τους υποβληθέντες από τα μέλη πίνακες με καταγεγραμμένη την ψήφο τους, για κάθε θέμα ξεχωριστά και διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι πέντε (5) μέλη υπέβαλαν πίνακα με καταχωρημένη την ψήφο τους (επί συνόλου επτά (7) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ Δεν υπέβαλαν πίνακα με την ψήφο τους αν και κλήθηκαν νόμιμα
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος (Πρόεδρος)	1. Ντεμίρης Αθανάσιος (τακτικό μέλος)
2. Σμολοκτός Νικόλαος Αντιπρόεδρος (τακτικό μέλος)	2. Ηλιάδης Μιχαήλ (τακτικό μέλος)
3. Σαρίδης Άλκης (Αντιδήμαρχος (τακτικό μέλος)	
4. Χατζηγεωργίου Γεώργιος (Αντιδήμαρχος τακτικό μέλος)	
5. Ψωμάς Αλ/νδρος (Αντιδήμαρχος) (τακτικό μέλος)	

Αριθ.Απόφ. 124/2021

**ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης 5^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου:
«Προσαρμογή των έξι(6) παιδικών σταθμών Δήμου Προσοτσάνης στις διατάξεις του Π.Δ 99/2017»**

Ο Πρόεδρος με την πρόσκληση για τη δια περιφοράς συνεδρίαση έστειλε στα μέλη και την εισήγηση του 6^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης στην οποία ανέφερε ότι σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η οποία αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020, η Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους»

Στην περ.στ.ιι του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι «αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της»

Επίσης απέστειλε και την από 29-4-2021 εισήγηση της αναπλ. Προϊσταμένης Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στην οποία ανέφερε τα εξής:

Σχετ:

Το Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α77-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

1. Το Ν.4412/2016, αρ. 147 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

2. Το άρθρο 3 του Ν.4623-2019

3. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και τον φάκελο του έργου.

4. Το υπ. αριθμ. 5586/21-05-2020 ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών -αίτημα του αναδόχου για παράταση μέχρι 30-09-2020
5. Το άρθρο 46 του Ν. 4647/19 (ΦΕΚ 204/16.12.2019 τεύχος Α'): Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις. »
6. Το άρθρο 13 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α'): Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα.
7. Την υπ. αριθμ.136/2020 απόφαση ΔΣ περί χορήγησης 1^{ης} παράτασης
8. Την υπ. αριθμ.202/2020 απόφαση ΔΣ περί χορήγησης 2^{ης} παράτασης
9. Την υπ. αριθμ.311/2020 απόφαση ΔΣ περί χορήγησης 3^{ης} παράτασης
10. Την υπ. αριθμ.21/2021 απόφαση ΔΣ περί χορήγησης 4^{ης} παράτασης
11. Την υπ. αριθμ.4176/28-04-2021 αίτηση του αναδόχου που αφορά τη χορήγηση 5^{ης} παράτασης μέχρι 31-7-2021

Με την υπ. αριθμ. 21/2021 απόφαση οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε η 4^η παράταση του έργου μέχρι τις 29-05-2021. Με το υπ. αριθμ. 4176/28-04-2021 αίτημα αναδόχου, ζητείται παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Προσαρμογή των έξι(6) παιδικών σταθμών Δήμου Προσοτσάνης στις διατάξεις του Π.Δ 99/2017» 62 ημερών. Η αιτηθείσα παράταση ζητείται λόγω καθυστέρησης πληρωμής των πιστοποιήσεων-λογαριασμών του έργου καθώς και στην καθυστέρηση προμήθειας οικοδομικών υλικών λόγω της πανδημίας covid-19

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, την αναγκαιότητα ολοκλήρωσης του έργου, την αναγκαιότητα σύνταξης 2^{ου} ΑΠΕ καθώς και την καθυστέρηση αποπληρωμής των λογαριασμών του έργου η οποία είναι συνήθως τρεις μήνες

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ την έγκριση της 5ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «Προσαρμογή των έξι(6) παιδικών σταθμών Δήμου Προσοτσάνης στις διατάξεις του Π.Δ 99/2017», της αναδόχου εταιρείας Ε.Δ.Ε.ΚΑΤ. Α.Ε., μέχρι 31-07-2021 (62 ημέρες).

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2. του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.4623/2019 και την παρ.9^α του άρθρου 10 του Ν.4625/2019
3. την αριθ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο (άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» δημοσιευμένης στο ΦΕΚ τ.Α' 55/11-3-2020), την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.[71342](#)/6.11.2020 κοινή υπουργική απόφαση αλλά και την όμοια Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71608 ΦΕΚ 4946/Β/10-11-2020
4. Την κατάθεση των απόψεων των μελών (ηλεκτρονικά ή εγγράφως) και τη διαπίστωση ότι όλα τα παρόντα μέλη κατέθεσαν θετική ψήφο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση 5^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Προσαρμογή των έξι(6) παιδικών σταθμών Δήμου Προσοτσάνης στις διατάξεις του Π.Δ 99/2017» του οποίου ανάδοχος είναι η εταιρεία Ε.Δ.Ε.ΚΑΤ. Α.Ε. μέχρι 31-07-2021 (62 ημέρες) για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ.αριθ. 124/2021

Γι' αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί
Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Ως πρόεδρος της ΟΕ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ