

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της 15/2021 τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη σήμερα 11 Μαΐου 2021 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10.00 πμ έως 12.00 μ, πραγματοποιήθηκε η δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την αριθμ.4335/7-5-2021 πρόσκληση του Προέδρου η οποία επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α΄) και του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18

Η γραμματέας της επιτροπής κ. Ναλμπάντη Ελένη συγκέντρωσε τους υποβληθέντες από τα μέλη πίνακες με καταγεγραμμένη την ψήφο τους, για κάθε θέμα ξεχωριστά και διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι πέντε (5) μέλη υπέβαλαν πίνακα με καταχωρημένη την ψήφο τους (επί συνόλου επτά (7) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ Δεν υπέβαλαν πίνακα με την ψήφο τους αν και κλήθηκαν νόμιμα
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος (Πρόεδρος)	1. Ντεμίρης Αθανάσιος (τακτικό μέλος)
2. Σμολοκτός Νικόλαος Αντιπρόεδρος (τακτικό μέλος)	2. Ηλιάδης Μιχαήλ (τακτικό μέλος)
3. Σαρίδης Άλκης (Αντιδήμαρχος (τακτικό μέλος)	
4. Χατζηγεωργίου Γεώργιος (Αντιδήμαρχος τακτικό μέλος)	
5. Ψωμάς Αλ/νδρος (Αντιδήμαρχος) (τακτικό μέλος)	

Αριθ.Απόφ. 125/2021

**ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης 8^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου:
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ. ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»**

Ο Πρόεδρος με την πρόσκληση για τη δια περιφοράς συνεδρίαση έστειλε στα μέλη και την εισήγηση του 7^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης στην οποία ανέφερε ότι σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η οποία αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020, η Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους»

Στην περ.στ.ιι του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι «αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της»

Επίσης απέστειλε και την 4242/29-4-2021 εισήγηση της αναπλ. Προϊσταμένης Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στην οποία ανέφερε τα εξής:

Σχετ: 1. Το υπ. αριθμ. 3600/12-04-2021 αίτημα παράτασης αναδόχου Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α77-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Ν.4412/2016, αρ. 147 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
3. Το άρθρο 3 του Ν.4623-2019
4. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και τον φάκελο του έργου.
5. Την υπ' αρ. 12137/19-18-2018 σύμβαση υποκατάστασης αναδόχου κατασκευής έργου συμβατικού ποσού 217.207,33 € (χωρίς 24% Φ.Π.Α.) (ΑΔΑΜ: 18SYMV004232544 2018-12-19).
6. Τις υπ.αριθμ.127/2019 και 201/2019 αποφάσεις ΔΣ Προσοτσάνης περί χορήγησης 1^{ης} και 2^{ης} παράτασης του έργου
7. Την υπ. αριθμ. 61/2020 απόφασης οικονομικής επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης με την οποία δόθηκε παράταση του έργου μέχρι 12-05-2020
8. Την υπ. αριθμ. 14611/18-12-2019 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών αναδόχου
9. Την υπ. αριθμ.111/2020 απόφαση οικονομικής επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης με την οποία δόθηκε παράταση του έργου μέχρι 12-08-2020
10. Την υπ. αριθμ.188/2020 απόφαση οικονομικής επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης με την οποία δόθηκε παράταση του έργου μέχρι 12-11-2020
11. Την υπ. αριθμ. 11572/28-9-2020 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών αναδόχου
12. Την υπ. αριθμ.285/2020 απόφαση οικονομικής επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης με την οποία δόθηκε παράταση του έργου μέχρι 12-02-2021
13. Την υπ. αριθμ.18/2021 απόφαση οικονομικής επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης με την οποία δόθηκε παράταση του έργου μέχρι 12-05-2021
14. Το υπ. αριθμ. 3600/12-04-2021 αίτημα του αναδόχου για παράταση μέχρι 12-8-2021

Και επειδή ο ανάδοχος με το ανωτέρω σχετικό αίτημά του αναφέρει ότι είναι αναγκαία η χορήγηση παράτασης μέχρι 12-08-2021 για τους ακόλουθους λόγους:

- α) 37 ημερών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (καταιγίδες, βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις, παγετός) και αργιών (Κυριακές, αργία 25^η Μαρτίου, αργία Καθαράς Δευτέρας) μετά την προηγούμενη αίτηση παράτασης που πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιανουαρίου 2021,
- β) 10 ημερών λόγω προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στην τροφοδοσία υλικών κατασκευής του έργου (παραγωγή υλικών και δυσλειτουργία μεταφορικών εταιριών) εξαιτίας της πανδημίας covid 19
- γ) 10 ημερών λόγω εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης οδοστρωμάτων σε περιοχή του έργου, όπου υπήρχαν οι ακόλουθες δυσμενείς συνθήκες: ι) μικρό πλάτους οδού (περίπου 3 μ), ιι) έντονη κλίση οδού (περίπου 20%), ιιι) κυκλοφορία οχημάτων, ,
- δ) 8 ημερών λόγω εκτέλεσης εργασιών καθαίρεσεων οδοστρωμάτων σκυροδέματος πάχους 0,40 μ και μήκους 350 μ περίπου,
- ε) 8 ημερών, λόγω μεγάλου πλήθους βλαβών που προκλήθηκαν εξ' αιτίας της ύπαρξης αγωγών κοινής ωφέλειας εντός είτε της τάφρου εκσκαφής τοποθέτησης αγωγών, είτε εντός των σκαμμάτων εκσκαφής για την κατασκευή των φρεατίων του δικτύου, και
- στ) 17 ημερών λόγω σκληρότητας του εδάφους εκσκαφής (βράχος) σε μεγάλα τμήματα του δικτύου που ήδη κατασκευάστηκε ή πρόκειται να κατασκευαστεί στο εναπομένον τμήμα του

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 29 "Παράταση προθεσμιών δημοσίων συμβάσεων" της τελευταίας πράξης νομοθετικού περιεχομένου Ν. 4753/2020 (ΦΕΚ 227/Α/18-11-2020) με τίτλο «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις», το οποίο παρατείνει την ισχύ της παρ. 1 του άρθρου εξηκοστού της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68) [η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. [4683/2020](#) (Α' 83)], μπορεί να εγκριθεί η παράταση της σύμβασης έως το πολύ 6 μήνες με ημερομηνία υπολογισμού έναρξης την 18/11/2020 και δεν μπορεί να υπερβαίνει την 18/05/2021.

Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ.10 του Ν 4412/2020 «Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτημα του αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου. Η σχετική απόφαση επί του αιτήματος εκδίδεται από την Προϊσταμένη Αρχή όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3) μηνών από την υποβολή του αιτήματος του αναδόχου. Σε περίπτωση έκδοσης της σχετικής απόφασης μετά τη λήξη των αντίστοιχων προθεσμιών επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι προβλεπόμενες από την παράγραφο 3 του άρθρου 141 πειθαρχικές ποινές».

Επομένως σύμφωνα με τα ανωτέρω ο ανάδοχος όφειλε να υποβάλλει το αίτημά του μέχρι 12-04-2021.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και επειδή μέχρι σήμερα δεν έχει κοινοποιηθεί στην υπηρεσία κάποια νεότερη διάταξη που αφορούν τη χορήγηση παράτασης λόγω covid πέρα από το παλαιότερα ισχύον (18-05-2021) δεν λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση της παράτασης οι δέκα ημέρες λόγω covid.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ την χορήγηση 8^{ης} παράτασης προθεσμίας 80 ημερών με αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι την 1-08-2021 για το έργο με τίτλο " ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ.

ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ " και τονίζουμε ότι ο ανάδοχος θα πρέπει να αναπτύξει ταχείς ρυθμούς και ικανό αριθμό μετώπων εργασίας, προκειμένου η ολοκλήρωση των προβλεπόμενων εργασιών να λάβει χώρα εντός της νέας προτεινόμενης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου και του σχετικού χρονοδιαγράμματος εργασιών που θα εγκριθεί από την υπηρεσία μας.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2. του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.4623/2019 και την παρ.9^α του άρθρου 10 του Ν.4625/2019
3. την αριθ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο (άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» δημοσιευμένης στο ΦΕΚ τ.Α'55/11-3-2020), την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. [71342/6.11.2020](#) κοινή υπουργική απόφαση αλλά και την όμοια Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71608 ΦΕΚ 4946/Β/10-11-2020
4. Την κατάθεση των απόψεων των μελών (ηλεκτρονικά ή εγγράφως) και τη διαπίστωση ότι όλα τα παρόντα μέλη κατέθεσαν θετική ψήφο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση 5^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» του αναδόχου κ.ΔΗΜΑΡΙΔΗ Α.ΓΕΩΡΓΙΟΥ, κατά 80 ημέρες με αναθεώρηση, για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό και με την σύσταση προς τον ανάδοχο να αναπτύξει ταχείς ρυθμούς και ικανό αριθμό μετώπων εργασίας, προκειμένου η ολοκλήρωση των προβλεπόμενων εργασιών να λάβει χώρα εντός της νέας προτεινόμενης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου και του σχετικού χρονοδιαγράμματος εργασιών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ.αριθ. 125/2021

Γ'αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Ως πρόεδρος της ΟΕ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ