

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**από το πρακτικό της 31/2021 τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης**

Στην Προσοτσάνη σήμερα 21 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10.00 πμ έως 12.00 μ, πραγματοποιήθηκε η δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την αριθμ.8741/17-9-2021 πρόσκληση του Προέδρου η οποία επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α') και του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18

Η γραμματέας της επιτροπής κ. Ναλμπάντη Ελένη συγκέντρωσε τους υποβληθέντες από τα μέλη πίνακες με καταγεγραμμένη την ψήφο τους, για κάθε θέμα ξεχωριστά και διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι έξι (6) μέλη υπέβαλαν πίνακα με καταχωρημένη την ψήφο τους (επί συνόλου επτά (7) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ Δεν υπέβαλαν πίνακα με την ψήφο τους αν και κλήθηκαν νόμιμα
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος (Πρόεδρος)	1. Ντεμίρης Αθανάσιος (τακτικό μέλος)
2. Σμολοκτός Νικόλαος Αντιπρόεδρος (τακτικό μέλος)	
3. Σαρίδης Άλκης (Αντιδήμαρχος (τακτικό μέλος)	
4. Χατζηγεωργίου Γεώργιος (Αντιδήμαρχος τακτικό μέλος)	
5. Κότιος Άγγελος (Αντιδήμαρχος)(τακτικό μέλος)	
6. Ηλιάδης Μιχαήλ (τακτικό μέλος)	

Αριθ.Απόφ. 230/2021

**ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης 1^{ης} παράταξης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου:
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ»**

Ο Πρόεδρος με την πρόσκληση για τη δια περιφοράς συνεδρίαση έστειλε στα μέλη και την εισήγηση του 5^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης στην οποία ανέφερε ότι σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η οποία αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020, η Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους»

Στην περ.στ.ιι του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι «αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της»

Επίσης απέστειλε και την αριθ.πρωτ.8563/10-9-2021 εισήγηση της Προϊσταμένης Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, στην οποία ανέφερε τα εξής:

1. Το Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α77-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Ν.4412/2016, αρ. 147 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

3. Το άρθρο 3 του Ν.4623-2019
 4. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και τον φάκελο του έργου.
 5. Την με αρ. πρωτ. 3491/09-04-2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008435754 2021-04-09) Σύμβαση Κατασκευής Έργου του Δήμου Προσοτσάνης για το παραπάνω έργο
 6. Την υπ. αριθμ. 8429/2-9-2021 εισήγηση της διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών προς την ΟΤΔ Δράμας για την προέγκριση της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου του θέματος
 7. Την υπ. αριθμ.4670/9-9-2021 διατύπωση θετικής γνώμης, της ΕΥΔΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, για την 1η παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του της πράξης «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ», (υποέργο 1)
- Με υπ. αριθμ. 8217/1-09-2021 αίτημα του αναδόχου γνωστοποιείται στη υπηρεσία μας η διακοπή εργασιών του έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ» και ζητείται παράταση μέχρι 8-12-2021 (2 μήνες). Η αιτηθείσα παράταση ζητείται λόγω αναγκαιότητας σύνταξης ΑΠΕ ο οποίος θα πρέπει να εγκριθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων. Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης του έργου ήταν 09-10-2021.
- Μέχρι την ημερομηνία της υποβολής του αιτήματος παράτασης έχει ολοκληρωθεί το 85% του έργου.
- Με υπ. αριθμ.4670/9-9-2021 απόφασή της η ΕΥΔΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, διατύπωσε θετική γνώμη για τη χορήγηση της ανωτέρω παράτασης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ τη χορήγηση της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου (με αναθεώρηση) «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ», του αναδόχου με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΒΟΥΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», 8-12-2021 (2 μήνες) λόγω αναγκαιότητας σύνταξης ΑΠΕ ο οποίος θα πρέπει να εγκριθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων.

Συνημμένα: το Αίτημα του αναδόχου και η αριθμ.4670/9-9-2021 απόφαση της ΕΥΔΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2. του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
3. την αριθμ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο (άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» δημοσιευμένης στο ΦΕΚ τ.Α' 55/11-3-2020), την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 κοινή υπουργική απόφαση αλλά και την όμοια Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71608 ΦΕΚ 4946/Β/10-11-2020
4. Την κατάθεση των απόψεων των μελών (ηλεκτρονικά ή εγγράφως) και τη διαπίστωση ότι όλα τα παρόντα μέλη κατέθεσαν θετική ψήφο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ», του αναδόχου «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΒΟΥΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» **μέχρι 8-12-2021** (για 2 μήνες) με αναθεώρηση, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ.αριθ. 230/2021

Γ'αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί
Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Ως πρόεδρος της ΟΕ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ