

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
από το πρακτικό της 47/2021 τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη σήμερα 27 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 8.00 πμ έως 12.00 μ, πραγματοποιήθηκε η δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την αριθμ.12228/23-12-2021 πρόσκληση του Προέδρου η οποία επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α') και του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18

Η γραμματέας της επιτροπής κ. Ναλμπάντη Ελένη συγκέντρωσε τους υποβληθέντες από τα μέλη πίνακες με καταγεγραμμένη την ψήφο τους, για κάθε θέμα ξεχωριστά και διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι πέντε (5) μέλη υπέβαλαν πίνακα με καταχωρημένη την ψήφο τους (επί συνόλου επτά (7) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών).

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                 | ΑΠΟΝΤΕΣ<br>Δεν υπέβαλαν πίνακα με την ψήφο τους<br>αν και κλήθηκαν νόμιμα |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1. Αθανασιάδης Θεόδωρος (Πρόεδρος)                       | 1. Ντεμίρης Αθανάσιος (τακτικό μέλος)                                     |
| 2. Σμολοκτός Νικόλαος Αντιδήμαρχ-Αντιπρ/ος (τακτ. μέλος) | 2. Σαρίδης Άλκης (Αντιδήμαρχος (τακτικό μέλος)                            |
| 3. Σύρτας Γεώργιος (Αντιδήμαρχος τακτικό μέλος)          | 3. Ηλιάδης Μιχαήλ τακτικό μέλος)                                          |
| 4. Κιλατζίδης Ελευθέριος (αναπληρωματικό μέλος)          |                                                                           |
| 5. Γρηγοριάδης Νικόλαος (Αντιδ/χος)(τακτ. μέλος)         |                                                                           |

## Αριθ.Απόφ. 313/2021

**ΘΕΜΑ: Εγκριση ή μη του αιτήματος 2<sup>ης</sup> παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΥΡΓΟΙ-ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»**

Ο Πρόεδρος με την πρόσκληση για τη δια περιφοράς συνεδρίαση έστειλε στα μέλη και την εισήγηση του 3<sup>ου</sup> **θέματος** της ημερήσιας διάταξης στην οποία ανέφερε ότι σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η οποία αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020, η Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους»

Στην περ.στ.ιι του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι «αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της»

Επίσης απέστειλε και την αριθ.πρωτ.11949/17-12-2021 εισήγηση της Προϊσταμένης Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, στην οποία μεταξύ άλλων, ανέφερε τα εξής:

ΣΧΕΤ:

.... 4 Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και τον φάκελο του έργου

5. την υπ'αριθ. 9041/28-9-2021 αίτηση του αναδόχου που αφορά στη χορήγηση 1<sup>ης</sup> παράτασης για εξήντα εννέα (69) ημερολογιακές ημέρες δηλαδή μέχρι 22-1-2022

6. την αριθ.34/2021 απόφαση της ΟΕ με την οποία εγκρίθηκε η 1<sup>η</sup> παράταση μέχρι 22-1-2022

7. την αριθ.11949/15-12-2021 αίτηση του αναδόχου που αφορά στη χορήγηση 2<sup>ης</sup> παράτασης για τέσσερις (4) μήνες δηλαδή μέχρι 22-5-2022

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τους λόγους που επικαλείται η ανάδοχος εταιρία (διακοπή εργασιών λόγω χαμηλών θερμοκρασιών και σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα)

Εισηγούμαστε την έγκριση της 2<sup>ης</sup> παράτασης με αναθεώρηση, της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΥΡΓΟΙ-ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» της αναδόχου εταιρείας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. μέχρι 22-5-2022 (69 ημερολογιακές ημέρες)

**Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ** έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2. του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
3. την αριθ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο (άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» δημοσιευμένης στο ΦΕΚ τ.Α' 55/11-3-2020), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4. Την κατάθεση των απόψεων των μελών (ηλεκτρονικά ή εγγράφως) και τη διαπίστωση ότι όλα τα παρόντα μέλη κατέθεσαν θετική ψήφο

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει τη χορήγηση 2<sup>ης</sup> παράτασης με αναθεώρηση, της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΥΡΓΟΙ-ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» μέχρι 22-5-2022, για το λόγο που αναφέρεται στο ανωτέρω σκεπτικό.**

**Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ.αριθ. 313/2021**

Γι'αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί  
Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

**Ακριβές Απόσπασμα**

**Ο Δήμαρχος**

*Ως πρόεδρος της ΟΕ*

**ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ**