

**Απόσπασμα από το πρακτικό της 4^{ης} /2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης**

Στην Προσοτσάνη, σήμερα την 31^η του μηνός Μαρτίου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 μμ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε Τέταρτη (4^η) τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 5769/27.03.2014 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κυρία Μαναρίδου Ευθυμίας, η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, στον κύριο Δήμαρχο, στους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και των άρθρων 95, 96 & 97 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006). Παρόντος και του Δημάρχου κ. Άγγελου Λύσσελη, διαπιστώθηκε από την κυρία. Πρόεδρο πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά[27]μελών παραβρέθηκαν παρόντα δεκαοκτώ [18] μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1.	Μαναρίδου Ευθυμία, Πρόεδρος Δ.Σ.	16.	Κιλατζίδης Ελευθέριος
2.	Σμολοκτός Νικόλαος, Γραμματέας Δ.Σ	17.	Αθανασιάδης Θεόδωρος
3.	Ανθίτσας Αλέξανδρος	18.	Αναστασιάδης Ηλίας
4.	Παυλίδης Πέτρος	ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ	
5.	Τσελεμπής Αθανάσιος	1.	Καραγιαννίδης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ
6.	Τσελεγκίδης Αντώνιος	2.	Ντεμίρης Αθανάσιος
7.	Μεσονύχτης Κυριάκος	3.	Γζώριτζης Γεώργιος
8.	Τσακμακίδης Κοσμάς	4.	Τερνεκτής Ιωάννης
9.	Καραγιαννίδης Αναστάσιος	5.	Αγαθονιάδης Αλέξανδρος
10.	Μάρτζιος Αθανάσιος	6.	Κινατζίδης Κων/νος
11.	Παπαμιχαήλ Γεώργιος	7.	Γεωργιάδης Γεώργιος
12.	Θεοδωρίδου Χαρίκλεια	8.	Βουγιουκλής Ηλίας
13.	Παπαδόπουλος Αλέξανδρος	9.	Σαρίδης Άλκης
14.	Φατράλης Βασίλειος	(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)	
15.	Σύρτας Γεώργιος		

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:**

1. Προσοτσάνης:	Κύριου Κυριάκος
2. Πετρούσας:	Μάττας Αθανάσιος,

**ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:**

ΟΥΔΕΙΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:

1. Αργυρούπολης:	Ευσταθιάδης Θεμιστοκλής*
2. Κοκκινογείων:	Κινατζίδης Ελευθέριος
3. Πύργων :	Τσαούσης Κων/νος,
4. Μικροκάμπου:	Τσανίδης Δημήτριος,
5. Μικροπόλεως:	Αβραάμ Δαβίδ,
6. Σιταγρών:	Τσανίδης Θεόδωρος
7. Μεγαλοκάμπου:	Μουρατίδης Θεόφιλος,
8. Περιχώρας	Γεφυρόπουλος Νικόλαος,
9. Καλής Βρύσης:	Τούσκος Γεώργιος
10. Καλλιθέας :	Μούτσιος Αθανάσιος,

*Ο κύριος Ευσταθιάδης Θεμιστοκλής προσήλθε κατά την συζήτηση του 9^{ου} θέματος επί της ημερήσιας διάταξης

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:

1. Μαυρολεύκης :	Μανταζέλης Παναγιώτης,
2. Φωτολίβους :	Γεδίκογλου Πέτρος,
3. Γραμμένης:	Παπαδόπουλος Ελευθέριος
4. Χαριτωμένης:	Χαραλαμπίδης Ηρακλής

ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:

1. Πανοράματος:	Γαβράς Στέφανος
2. Ανθοχωρίου :	Παχατουρίδης Γεώργιος,

Ειδικός Γραμματέας: Σαραφίδης Θεοφύλακτος

ΘΕΜΑ : «Παράταση Συμβατικής Προθεσμίας του Έργου «Οδοποιία Δήμου Προσοτσάνης.»

Η κα Πρόεδρος εισηγούμενη το 20^ο θέμα επί της ημερήσιας διάταξης έκανε γνωστά στο σώμα τα εξής σχετικά με το θέμα,

Η Τεχνική Υπηρεσία κάνει γνωστή στο Δημοτικό Συμβούλιο την από 21/03/2014 αίτηση του αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα, για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου έως 30/06/2014 σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 48 του Ν.3669/08. Η προθεσμία του έργου μετά από την 1^η παράταση που δόθηκε λήγει στις 30/03/2014.

Επειδή υπήρξε:

Καθυστερήση των εργασιών λόγω κακών καιρικών συνθηκών

η υπηρεσία μας εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας για τον παραπάνω λόγο, δηλαδή μέχρι την **30/6/2014**.

Παρακαλούμε για την έγκριση.

Ακολούθως η κυρία Πρόεδρος ζήτησε από το Σώμα να αποφασίσει σχετικά, **Το Δημοτικό Συμβούλιο** αφού άκουσε την κυρία Πρόεδρο έλαβε υπόψη τα γνωστοποιηθέντα σχετικά με την υπόθεση έγγραφα, την εισήγηση της Υπηρεσίας και έπειτα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις

- ✓ Του άρθρο 103 του Ν. 3463/2006,
- ✓ Του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
- ✓ του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008
- ✓ την 43/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
- ✓ την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

1. Εγκρίνει την 2^η Παράταση Συμβατικής Προθεσμίας του Έργου «Οδοποιία Δήμου Προσοτσάνης.» λόγω άσχημων καιρικών Συνθηκών έως της 30.06.2014

2.Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν στην συνέχεια.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 73/2014 .

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω:
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Ειδικός Γραμματέας Τα Μέλη :

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

Άγγελος Λύσσελης