INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.05.06 13:49:36 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
****

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 106/2016

Απόσπασμα από το πρακτικό της 5ης /2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη, σήμερα την 25η **του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ του** έτους **2016,** ημέρα Δευτέρα και ώρα **20.00 μ.μ.** το **Δημοτικό Συμβούλιο** του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε **πέμπτη (5η) Τακτική** δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **5765/21.04.2016** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλιου κυρίου Ντεμίρη Αθανασίου, η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, στον κ. Δήμαρχο, στους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και των άρθρων 95, 96 & 97 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006).

Παρόντος του Δημάρχου κ. Άγγελου Λύσσελη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Συνεδρίασης πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν παρόντα **Δέκα Επτά (17)** μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ			ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ/ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:			
1.	ΝΤΕΜΙΡΗΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Πρόεδρος ΔΣ	1.	ΚΥΡΙΟΥ	ΚΥΡΙΑΚΟΣ	ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ
2.	ΓΑΡΑΜΠΕΡΑΣ	ΠΑΝΤΕΛΗΣ	2.	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	ΓΡΑΜΜΕΝΗ
3.	ΗΛΙΑΔΗΣ	ΜΙΧΑΗΛ	3.	ΜΑΤΤΑΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΠΕΤΡΟΥΣΑ
4.	ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αντιδήμαρχος)	4.	ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΠΕΡΙΧΩΡΑ
5.	ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Αντιδήμαρχος)	5.	ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗ
6.	ΤΣΑΟΥΣΗ	ΕΛΕΝΗ	6.	ΤΑΣΚΑΣ	ΙΟΡΔΑΝΗΣ	ΚΑΛΛΙΘΕΑ
7.	ΜΑΡΤΖΙΟΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	7.	ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ	ΜΑΡΚΟΣ	ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ
8.	ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ	ΑΝΤΩΝΙΟΣ	8.	ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΑΝΘΟΧΩΡΙ
9.	ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ	ΚΟΣΜΑΣ	9.	ΤΣΑΝΙΔΗΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΣ
10.	ΒΟΣΚΟΥ - ΒΛΑΧΟΥ	ΙΟΡΔΑΝΑ	10.	ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ	ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	ΣΙΤΑΓΡΟΙ
11.	ΜΕΣΟΝΥΧΤΗΣ	ΚΥΡΙΑΚΟΣ	11.	ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
12.	ΠΑΥΛΙΔΗΣ	ΠΕΤΡΟΣ				
13.	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ				
14.	ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Επικεφαλής μείζονος Μειοψηφίας)				
15.	ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ	ΣΑΡΑΝΤΗΣ				
16.	ΦΑΤΡΑΛΗΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Επικεφαλής ελάσσονος Μειοψηφίας)				
17.	ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Γραμματέας ΔΣ				
	ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ					
1.	ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ				
2.	ΔΙΚΤΑΠΑΝΙΔΟΥ	ΣΥΜΕΛΑ				
3.	ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αντιπρόεδρος ΔΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ-ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
4.	ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	1.	ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ	ΘΕΟΦΙΛΟΣ	ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ
5.	ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντιδήμαρχος)	2.	ΜΠΟΥΤΙΟΣ	ΜΑΡΚΟΣ	ΚΑΛΗ ΒΡΥΣΗ
6.	ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ	ΗΛΙΑΣ	3.	ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ	ΔΕΣΠΟΙΝΑ	ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ
7.	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ	ΗΛΙΑΣ	4.	ΤΣΑΝΝΗΣ	ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΠΥΡΓΟΙ
8.	ΣΑΡΙΔΗΣ	ΑΛΚΗΣ	5.	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ	ΣΟΥΛΤΑΝΑ	ΜΙΚΡΟΠΟΛΗ
9.	ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	6.	ΣΤΑΠΑΣΙΔΗΣ	ΣΠΥΡΙΔΩΝ	ΠΑΝΟΡΑΜΑ
10.	ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Αντιδήμαρχος)	7.	ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ	ΑΣΗΜΕΝΙΑ	ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΑ

Ειδικός Γραμματέας: Σαραφίδης Θεοφύλακτος

Αριθ. Απόφασης : 106/2016

Θέμα: Χορήγηση 2ης Παράτασης Συμβατικής Προθεσμίας του έργου «Οδοποιία Δήμου Προσοτσάνης Β φάση έτους 2015»

Ο κύριος Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 15ο θέμα επί της ημερήσιας διάταξης έκανε γνωστή στο σώμα την σχετική εισήγηση η οποία αναφέρει τα εξής ,

Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθμ. **5746/21-4-2016** αίτηση του αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα, για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 48 του Ν.3669/08. **Η προθεσμία περαίωσης του έργου λήγει στις 17-05-2016 βάσει της 13/2016 απόφασης ΔΣ Δήμου Προσοτσάνης.**

Το έργο : «Οδοποιία Δήμου Προσοτσάνης (Β φάση) έτους 2015», προϋπολογισμού 180.000,00€ εκτελείται, μετά από διαγωνισμό, σύμφωνα με την 21/10/2015 σύμβαση ποσού 93.284,92 € (με το Φ.Π.Α.) από τον ανάδοχο Μήτρου Νικόλαο.

Σύμφωνα με τη μελέτη το κύριο αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή έργων οδοποιίας στη Δ.Κ. Προσοτσάνης, καθώς και στις Τ.Κ. Μικρόπολης, Κοκκινογείων, Γραμμένης, , Φωτολίβους ,Μαυρολεύκης, Σιταγρών, Μεγαλοκάμπου και Περιχώρας.

Μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στις ΤΚ Μικρόπολης, Κοκκινογείων, Γραμμένης, Σιταγρών και Περιχώρας.

Με την υπ. αριθμ. 256/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του εν λόγω έργου.

Στην αίτηση του αναδόχου αναφέρεται ότι στις 11-3-2016 ξεκίνησαν οι εργασίες υλοποίησης του έργου από τη Μαυρολεύκη όπου και ολοκληρώθηκαν.

Σε επόμενη φάση ξεκίνησαν οι εργασίες στο Φωτολίβος όπου διεκόπησαν στις 22-3-2016 διότι εντοπίστηκε υπόγειο καλώδιο οπτικής ίνας με αποτέλεσμα μέχρι τις 18-04-2016 να μην έχουν προχωρήσει περαιτέρω οι εργασίες .

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τις επερχόμενες αργίες των εορτών του Πάσχα ζητείται χορήγηση παράτασης μέχρι τέλος Μαϊου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η υπηρεσία μας εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας ενός (1) μήνα **με αναθεώρηση,** δηλαδή μέχρι την **16-6-2016 για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου**.

Παρακαλούμε για την έγκριση της ανωτέρω χορήγησης παράτασης από το Δημοτικό Συμβούλιο. **Η σχετική απόφαση θα πρέπει να ληφθεί πριν τις 17-05-2016.**

Στην συνέχεια ο κύριος Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά και το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη τα παραπάνω είδε τις διατάξεις περί ανάθεσης και εκτέλεσης των Δημόσιων Έργων του Ν1418/84 και των Π.Δ. 609/85 και 171/87, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν και σήμερα ισχύουν, και των άρθρων 65,67 και 80 του Ν.3852/2010

- του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006) του άρθρου 53 παρ.3
- το άρθρο 64 του Ν. 3669/2008 & την παράγραφο 10 του άρθρου 48 του ιδίου νόμου
- την παράγραφο 10 του άρθρου 48 του Ν.3669/08
- 5746/21-4-2016 αίτηση του αναδόχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την 2η Παράταση της Συμβατικής Προθεσμίας Περαίωσης του έργου «Οδοποιία Δήμου Προσοτσάνης Β φάση έτους 2015» για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου έως 16.06.2016 με αναθεώρηση.

2. Τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν στην συνέχεια αναθέτει στον Δήμαρχο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 106/2016

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου	Ο Ειδικός γραμματέας	Τα Μέλη :

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Άγγελος Λύσσελης