INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.03.02 14:46:59 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 46/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 2ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.

Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **27η Φεβρουαρίου** του έτους **2018** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **18:30** έχει συνέλθει σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την αριθμ. **1785/23.02.2018** πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία έχει δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και έχει επιδοθεί σε καθένα Σύμβουλο και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α΄87) και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006).

Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Δήμαρχος κ. Λύσσελης Άγγελος και η υπάλληλος του Δήμου κ. Μαναρίδου Αλεξάνδρα που ορίστηκε ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου **27** μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω μέλη:

	ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ		ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ. ΚΑΙ ΕΚΠΡ.Τ.Κ.
1	ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)	1	ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ)
2	ΓΑΡΑΜΠΕΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	2	ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ)
3	ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)		
4	ΜΑΡΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ		
5	ΜΕΣΟΝΥΧΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ
6	ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	1	ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)
7	ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	2	ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)
8	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)	3	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ)
9	ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	4	ΜΠΟΥΤΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)
10	ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)	5	ΤΑΣΚΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
11	ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)	6	ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ (ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ)
12	ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ	7	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)
13	ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	8	ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ)
14	ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ)	9	ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ (ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ)
15	ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.)	10	ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΝΝΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
16	ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ	11	ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)
17	ΦΑΤΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ)	12	ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ)
18	ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	13	ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ)
19	ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.)	14	ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
		15	ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)
	ΑΠΟΝΤΕΣ	16	ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ)
1	ΒΟΣΚΟΥ ΒΛΑΧΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ		
2	ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ		
3	ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ		
4	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ		
5	ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		
6	ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ		
7	ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ		
8	ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ		

Αριθμός Απόφασης : 46/2018

ΘΕΜΑ : «Χορήγηση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου με τίτλο « Συντήρηση ανακατασκευή γηπέδου μπάσκετ Τ.Κ. Φωτολίβους »

Ο Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 18 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του σώματος την εισήγηση της Διευθύντριας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου της κ. Δεληγιαννίδου Δέσποινας η οποία αναφέρει τα εξής:

«ΘΕΜΑ : Χορήγηση 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου " «Συντήρηση – ανακατασκευή γηπέδου Μπάσκετ(ΤΚ Φωτολίβους)»"

Σχετ: Η υπ. αριθμ. 1614/15-02-2018 αίτηση αναδόχου

κ. Πρόεδρε

Σας παρακαλώ όπως συμπεριλάβετε στην ημερήσια διάταξη του επόμενου Δημοτικού Συμβουλίου το παρακάτω θέμα :

Χορήγηση 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου " «Συντήρηση –ανακατασκευή γηπέδου Μπάσκετ(ΤΚ Φωτολίβους)» "

Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθμ. ***1614/15-02-2018*** *αίτηση του αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα, για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας.* ***Η προθεσμία περαίωσης του έργου λήγει στις 28-03-2018.***

*Το έργο : «****«Συντήρηση –ανακατασκευή γηπέδου Μπάσκετ(ΤΚ Φωτολίβους)»****, προϋπολογισμού 7.276,08€ εκτελείται, βάσει της* ***134/2017*** *απόφασης οικονομικής επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης, σύμφωνα με την* ***16527/28-11-2017*** *σύμβαση ποσού 7.276,08 € (με το Φ.Π.Α.) από τον ανάδοχο Κυριακίδης Φ & ΣΙΑ ΕΕ*

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 18/2017 μελέτη του έργου είναι :

1.Αποξήλωση υφιστάμενων κρασπέδων τα οποία έχουν φθαρεί-καταστραφεί και κατασκευή νέων κρασπέδων

2. Ασφαλτόστρωση του υφιστάμενου γηπέδου μπάσκετ (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου).

3. Διαγράμμιση του γηπέδου μπάσκετ

4. Συντήρηση-βαφή υφιστάμενων μπασκετών

Στην αίτηση του αναδόχου αναφέρεται ότι μέχρι τις 13-12-2017 δεν είχαν ξεκινήσει οι απαιτούμενες εργασίες λόγω αναγκαιότητας κοπής και εκρίζωσης υφιστάμενων δένδρων εργασία που δεν ήταν αντικείμενο της σύμβασης, για την οποία απαιτείτο η έκδοση της άδειας κοπής από συναρμόδιες υπηρεσίες. Στις 13-12-2017 εκδόθηκε η σχετική άδεια από τη Δ/νση δόμησης Δράμας.

Επίσης αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου προέκυψαν τα ακόλουθα προβλήματα όσον αφορά τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες:

τον μηνα Ιανουαριο : 22 ημερες με θερμοκρασια χαμηλοτερη του 1°C, όπως φαινεται στα συνημενα δελτια του www.meteo.gr
2 ημερες με βροχη ανω των 2mm

Τον μηνα Φεβρουαριο : 7 ημερες με βροχη με υψος βροχοπτωσης ανω των 2mm, όπως φαινεται στα συνημμενα δελτια του www.meteo.gr
1 ημερα με θερμοκρασια χαμηλοτερη του 1° C, όπως φαινεται στα συνημμενα δελτια του www.meteo.gr

Για τους ανωτέρω λόγους ζητάει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 56 ημερών .

*Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η υπηρεσία μας εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας 56 ημερών, δηλαδή μέχρι την **22-05-2018 για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου**.*

Παρακαλούμε για την έγκριση της ανωτέρω χορήγησης παράτασης από το Δημοτικό Συμβούλιο».

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, είδε τις ισχύουσες διατάξεις περί ανάθεσης και εκτέλεσης των Δημόσιων Έργων, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν και σήμερα ισχύουν, καθώς επίσης και τα παρακάτω :

- των άρθρων 65,67 και 80 του Ν.3852/2010
- του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006) του άρθρου 53 παρ.3

και ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Την χορήγηση στην εταιρεία «Κυριακίδης Φ και Σία Ε.Ε. «αναδόχου του έργου με τίτλο «Συντήρηση –ανακατασκευή γηπέδου Μπάσκετ(ΤΚ Φωτολίβους)» παράτασης 56 ημερών στην συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου, δηλαδή ως 22-05-2018 , κάνοντας δεκτούς τους λόγους που επικαλείται στην υπ΄αριθμ. 1614/15-02-2018 αίτηση του ο ανάδοχος και σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 1620/15-02-2018 εισήγηση της Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών .

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 46 /2018

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου	Ο Ειδικός γραμματέας	Τα Μέλη :
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ **Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ** **Άγγελος Λύσσελης**		