INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.03.19 09:01:12 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 61/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 3ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.

Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **13η Μαρτίου** του έτους **2018** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **18:30** έχει συνέλθει σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την αριθμ. **2337/08-03-2018** πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία έχει δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και έχει επιδοθεί σε καθένα Σύμβουλο και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α΄87) και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006).

Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Δήμαρχος κ. Λύσσελης Άγγελος και η υπάλληλος του Δήμου κ. Μαναρίδου Αλεξάνδρα που ορίστηκε ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου **27** μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω μέλη:

	ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ		ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ. ΚΑΙ ΕΚΠΡ.Τ.Κ.
1	ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)	1	ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)
2	ΒΟΣΚΟΥ -ΒΛΑΧΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ	2	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ)
3	ΓΑΡΑΜΠΕΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	3	ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
4	ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)	4	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)
5	ΜΑΡΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	5	ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΣ)
6	ΜΕΣΟΝΥΧΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ		
7	ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ
8	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)	1	ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)
9	ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)	2	ΜΠΟΥΤΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)
10	ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)	3	ΤΑΣΚΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
11	ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ	4	ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ (ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ)
12	ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ	5	ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ)
13	ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	6	ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ (ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ)
14	ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ)	7	ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)
15	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ	8	ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ)
16	ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.)	9	ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ)
17	ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ	10	ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
18	ΦΑΤΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛΛΑΣΣΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ)	11	ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)
19	ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.)	12	ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ)
		13	ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ (ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ)
	ΑΠΟΝΤΕΣ		
1	ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ		
2	ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ		
3	ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		
4	ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		
5	ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ		
6	ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ		
7	ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ		
8	ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		

Το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αμοιβή Πληρεξούσιου Δικηγόρου» αποσύρθηκε και έγινε αναρίθμηση των υπολοίπων θεμάτων.

Αριθμός Απόφασης : 61/2018

ΘΕΜΑ : «Χορήγηση 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου « Βελτίωση-Συντήρηση περιβάλλοντος χώρου Δημ. Πάρκου Μ. Αλεξάνδρου Δ.Κ. Προσοτσάνης »

Ο Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του σώματος την εισήγηση της Διευθύντριας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου της κ. Δεληγιαννίδου Δέσποινας η οποία αναφέρει τα εξής:

«Σας παρακαλώ όπως συμπεριλάβετε στην ημερήσια διάταξη του επόμενου Δημοτικού Συμβουλίου το παρακάτω θέμα :

Χορήγηση 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου " Βελτίωση - Συντήρηση περιβάλλοντος χώρου Δημ. πάρκου Μ. Αλέξανδρος Δ.Κ. Προσοτσάνης "

*Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθμ.**2033/01-03-2018** αίτηση του αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα, για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16. **Η προθεσμία περαίωσης του έργου λήγει στις 19-03-2018.** μετά από την υπ αρίθμ. 22/2018 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Προσοτσάνης*

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. *Με την αριθμ. 15/2016 απόφαση της Δημοτικής κοινότητας Προσοτσάνης εγκρίθηκε η πρόταση της αρχιτεκτονικής μελέτης με αριθμ. 6/2017.*
2. *Με την απόφαση 66/2017 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης εγκρίθηκαν: Η ψήφιση πίστωσης, η έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών καθαρισμός των όρων δημοπράτησης και η συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού.*
3. *Με την απόφαση 89/2017 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης εγκρίθηκε το πρακτικό 1 της επιτροπής διαγωνισμού (αποσφράγισης - διενέργειας και αξιολόγησης δικαιολογητικών) του έργου με τίτλο «ΒΕΤΙΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜ. ΠΑΡΚΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Δ.Κ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» και ορίζει ώς προσωρινό ανάδοχο τον οικονομικό φορέα ΕΔΕΚΑΤ.Α.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 57,35%.*
4. *Με την απόφαση 105/2017 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης εγκρίθηκε το πρακτικό 2 της επιτροπής διαγωνισμού (έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) και κατακύρωση του ανωτέρου έργου με τίτλο «ΒΕΤΙΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜ. ΠΑΡΚΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Δ.Κ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» στον οικονομικό φορέα ΕΔΕΚΑΤ Α.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 57,35%. Η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ πρωτ. 11809/30-08-2017, έλεγχο νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας Διεύθυνση Διοικητικού τμήμα Διοικητικό - οικονομικό Ν. Δράμας.*
5. *Στις 19 Σεπτεμβρίου 2017 υπογράφηκε η με αρ. πρωτοκόλλου 12338 σύμβαση της κατασκευής του έργου μεταξύ του Δήμου Προσοτσάνης και της εταιρίας «ΕΔΕΚΑΤ. Α.Ε.» αξίας 25.323,23€ με Φ.Π.Α.*

6. *Με την αριθμ. 22/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβούλίου του Δήμου Προσοτσάνης εγκρίθηκε η πρώτη παράταση περαίωσης εργασιών του έργου έως και τις 19-03-2018.*
7. *Με την υπ αριθμ. 24/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβούλίου του Δήμου Προσοτσάνης εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου της επικεφαλίδας, μετά από έγκριση και από το συμβούλιο Δημοσίων έργων της περιφερειακής ενότητας Δράμας με το υπ αριθμ 1/2018. πρακτικό της*

*Έχει εκτελεστεί το μεγαλύτερο τμήμα των εργασιών του έργου της επικεφαλίδας ωστόσο παρακαλώ να μου χορηγήσετε παράταση **22 ημερών** προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες για την περαίωση του εν λόγου έργου για τους παρακάτω λόγους.*

Κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2018 παρατηρήθηκαν έντονες βροχοπτώσεις - πρόσφατες χιονοπτώσεις και θερμοκρασίες κάτω από 0^oC, όπου καθιστούσαν αδύνατη την συνέχιση των εργασιών, λόγο του μεγάλου κορεσμού του εδάφους σε νερό και της μικρής απορρόφησης του για αρκετές ημέρες και μετά από τις ημέρες της βροχόπτωσης. Αναλυτικά όπως φαίνεται και από τα συνημμένα δελτία www.meteo.gr. στην διάρκεια της περιόδου κατασκευής του έργου μέχρι και σήμερα είχαμε τα εξής προβλήματα:

- *τον μήνα Ιανουάριο 2 ημέρες με βροχή και 9 ημέρες με θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν πηγή: www.meteo.gr. καθώς επίσης και 2 αργίες συνολικά δηλαδή 13 ημέρες.*
- *τον μήνα Φεβρουάριο 7 ημέρες με βροχή και 2 ημέρες με θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν πηγή: www.meteo.gr. συνολικά δηλαδή 9 ημέρες.*

*Συνολικά για τον μήνα Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2018, **22 ημέρες.***

για το λόγο αυτό ζητάει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 22 ημερών .

*Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η υπηρεσία μας εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας 22 ημερών **με αναθεώρηση,** δηλαδή μέχρι την **09/04/2018 για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου**.*

Παρακαλούμε για την έγκριση της ανωτέρω χορήγησης παράτασης από το Δημοτικό Συμβούλιο».

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, είδε τις ισχύουσες διατάξεις περί ανάθεσης και εκτέλεσης των Δημόσιων Έργων, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν και σήμερα ισχύουν, καθώς επίσης και τα παρακάτω :

- των άρθρων 65,67 και 80 του Ν.3852/2010
- του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006) του άρθρου 53 παρ.3

και ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Την χορήγηση στην εταιρεία «ΕΔΕΚΑΤ Α.Ε.», αναδόχου του έργου, με τίτλο « Βελτίωση – Συντήρηση περιβάλλοντος χώρου Δημ. Πάρκου Μ. Αλεξάνδρου Δ.Κ. Προσοτσάνης» παράτασης 22 ημερών στην συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του εν λόγω έργου, δηλαδή ως 09-04-2018, κάνοντας δεκτούς τους λόγους που επικαλείται στην υπ΄αριθμ. 2033/01-03-2018 αίτηση της η ανάδοχος εταιρεία και σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 2049/01-03-2018 έγγραφο της Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 61/2018

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου	Ο Ειδικός γραμματέας	Τα Μέλη :
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ **Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ** **Άγγελος Λύσσελης**		