

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 4/2024 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη σήμερα στις 19 Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθ. 3102/15-2-2024 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών της Δημοτικής Επιτροπής βρέθηκαν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ <i>Δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα</i>
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος (Πρόεδρος)	1. Γρηγοριάδης Νικόλαος(Αντιδ-τακτ.μέλος)
2.Βουγιουκλής Γεώργιος (τακτ.μέλος)	2. Τσαουσίδης Ιωάννης (τακτ.μέλος)
3. Ουρούμης Αθανάσιος (Αντιδήμαρχος-τακτ.μέλος)	
4. Κιλatzίδης Ελευθέριος (Αντιδήμαρχος-τακτ.μέλος)	
5. Ηλιάδης Μιχαήλ (τακτ. μέλος)	

Ο κ.Κιλatzίδης εισήλθε στην αίθουσα της συνεδρίασης πριν τη συζήτηση του 18^{ου} θέματος
Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ. Ναλμπάντη Ελένη

Αριθ. Απόφ: 45/2024

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ-ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το **12^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για: *ι. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους και*

Σύμφωνα με το άρθρο 74^Α παρ.1 του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 οι αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής από 1-1-2024 μεταβιβάζονται στη δημοτική επιτροπή

Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο στην παρ. 2 περ.β΄, η δημοτική επιτροπή, πλέον των άλλων, ασκεί και την εξής αρμοδιότητα: **ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.**

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών την αριθ. πρωτ. 2364/6-2-2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, με την οποία αποστέλλεται ως συνημμένο το Πρωτόκολλο Προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ-ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» και στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω :

Το έργο με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ-ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» και προϋπολογισμό 60.000,76ευρώ με Φ.Π.Α. , χρηματοδοτήθηκε από ΣΑΕ571 του ΠΔΕ ΚΑ:64/7323.02

Η ανάθεση του έργου πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την 97/2022 απόφαση Δημάρχου Προσοτσάνης

Η εκτέλεση του έργου έγινε σύμφωνα με την 6559/24-6-2022 Προγραμματική σύμβαση του άρθρου 100του Ν3852/2010 μεταξύ Περιφέρειας ΑΜΑ-ΘΡΑ/ΠΕ Δράμας και το Δήμο Προσοτσάνης και την από 9-6-2022 μελέτη της Δ/σης τεχνικών έργων της ΠΕ Δράμας.

Η εργολαβική σύμβασή, συνολικού ποσού 47.903,24ευρώ χωρίς τον Φ.Π.Α, υπογράφηκε στις 5-08-2022

Επιβλέπουσα του έργου ορίστηκε η Συμεωνίδου Παναγιώτα
Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε στις 58.913,38€ (με ΦΠΑ).
Η συμβατική προθεσμία του έργου έληγε στις 5-05-2023.
Η βεβαίωση περαίωσης υπογράφηκε στις 13-09-2022 και από την οποία προκύπτει ότι το έργο τελείωσε εμπρόθεσμα.

Με την υπ. αριθμ. 41/2023 ΑΔΣ ορίστηκε η επιτροπή παραλαβής των εκτελεσθέντων εργασιών από τους :

- α) Παπαστεργίου Γεώργιος, Μηχ. Μηχανικός ΤΕ της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, του Δήμου Κ. Νευροκοπίου, ως πρόεδρος.
- β) Χασάπης Χρήστος, Πολ. Μηχανικός ΤΕ της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, του Δήμου Παρανεοστίου.
- γ) Τσεγγελίδης Φίλιανδρος, Πολ. Μηχανικός ΤΕ της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, του Δήμου Δοξάτου
- δ) Παπαδόπουλος Χαράλαμπος, Πολ. Μηχανικός ως μέλος της Επιτροπής Παραλαβής του Τ.Ε.Ε.
- ε) Τσαλδάρη Μαρία, Πολ. Μηχανικός ως μέλος της Επιτροπής Παραλαβής του Τ.Ε.Ε.

Η ανωτέρω επιτροπή με τον επιτόπιο έλεγχο που έκανε προέβη στην προσωρινή και οριστική παραλαβή των εργασιών του πίνακα που ακολουθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επισυναπτόμενο πρωτόκολλο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΟΣ	Α.Τ.	ΕΡΓΑΣΙΕΣ		
			ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ		ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ
			ΠΟΣΟΤΗΤΑ Π.Υ	1ου ΑΠΕ	
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ					
Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώσας	m2	1.01	705,00	705,00	Επτακόσια πέντε & μηδέν εκατοστά (705,00)
Βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	m3	1.02	70,50	70,50	Εβδομήντα & πενήντα εκατοστά (70,50)
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ					

Ασφαλτική προεπάλειψη	m2	1.03	705,00	705,00	Επτακόσια πέντε & μηδέν εκατοστά (705,00)
Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	m2	1.04	2.350,00	2.350,00	Δύο χιλ. τριακόσια πενήντα & μηδέν εκατοστά (2.350,00)
Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	ton	1.05	140,00	140,00	Εκατόν σαράντα & μηδέν εκατοστά (140,00)
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05m με χρήση κοινής ασφάλτου	m2	1.06	2.890,50	2.890,50	Δύο χιλ. οκτακόσια ενενήντα & πενήντα εκατοστά (2.890,50)

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η επιτροπή καλείται να αποφασίσει για την έγκριση του επισυναπτόμενου πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του εν λόγω έργου .

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αφού έλαβε υπόψη :

- το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του προαναφερόμενου έργου
- τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006)
- τις διατάξεις του Ν.4412/2016
- τις διατάξεις των άρθρων 72,73,74 και 74^Α και 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν

Μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΛΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ-ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»** προϋπολογισμού 60.000,76 ευρώ με Φ.Π.Α. του αναδόχου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ ΙΚΕ, για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ.αριθ. 45/2024

Γι'αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί

Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος
Ως πρόεδρος της ΔΕ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ