

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 35ης/2025 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη στις 12 Σεπτεμβρίου 2025 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθ. 13093/8-9-2025 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών της Δημοτικής Επιτροπής βρέθηκαν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ <i>Δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα</i>
1.Αθανασιάδης Θεόδωρος (Πρόεδρος)	1. Γρηγοριάδης Νικόλαος (τακτ.μέλος)
2.Τσαουσίδης Ιωάννης (Αντιπρόεδρος- τακτ.μέλος)	2. Ουρούμης Αθανάσιος (τακτ.μέλος)
3. Κιλατζίδης Ελευθέριος(Αντιδήμαρχος- τακτ.μέλος)	3. Βουγιουκλής Γεώργιος(Αντιδήμαρχος τακτ.μέλος)
4.Τσολακίδης Δημήτριος (αναπλ.μέλος)	4.Παπαδόπουλος Αλέξανδρος (τακτ.μέλος)
5.Βουγιουκλή Ελένη (αναπλ.μέλος)	
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	ΑΠΟΝΤΕΣ
ΚΑΝΕΙΣ	18 ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ. Ναλμπάντη Ελένη

Αριθ. Απόφ.: 250/2025

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του Έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι σύμφωνα με την περ. στ' της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει η Οικονομική Επιτροπή Αποφασίζει για: i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.

Σύμφωνα με την περ. ζ) του ίδιου άρθρου, ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.

Σύμφωνα με το άρθρο 74^Α παρ.1 του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023, οι αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής από 1-1-2024 μεταβιβάζονται στη δημοτική επιτροπή.

Στη συνέχεια προσκόμισε την **αριθ. πρωτ. 12929/4-9-2025 εισήγηση** της Προϊσταμένης Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» στέλνοντας συνημμένα και την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύουν τον ΑΠΕ και στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Που συνοδεύει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και την 1^η Επουσιώδη Τροποποίηση.

Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. Πρόγραμμα χρηματοδότησης : Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του έργου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που προκήρυξε η Αναπτυξιακή Δράμας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α., στο Μέτρο 19 «Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD-LEADER)», του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική στρατηγική ανάπτυξης για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα», των Υποδράσεων 19.2.5: «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών στον πρωτογενή τομέα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020.
2. Προϋπολογισμός μελέτης : 210.504,22€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
3. Δημοπράτηση : 13/11/2024, μέση τεκμαρτή έκπτωση της ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α. ΙΩΑΝΝΗΣ 5,00%.
4. Έγκριση 2^{ου} πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού: 54/2025 αρ. απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Κ. Νευροκοπίου με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στον μειοδότη ΙΩΑΝΝΙΔΗ Α. ΙΩΑΝΝΗ.
5. Ιδιωτικό συμφωνητικό : αρ. πρωτ. 5731/25-04-2025.
6. Ποσόν σύμβασης : 161.273,41€ χωρίς ΦΠΑ, και 199.979,03€ με ΦΠΑ.
7. Ημερομηνία Περαίωσης : 31/08/2025.

Με τον παρόντα 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και την 1^η Επουσιώδη Τροποποίηση:

1. Ολοκληρώνεται το Φυσικό Αντικείμενο του έργου όπως δηλώνεται με το εγκεκριμένο ΤΔΕ και ΤΔΥ
2. Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτικά στοιχεία της.
3. Υλοποιούνται οι προβλεπόμενες εργασίες από τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντολογικούς όρους.

Β. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ 1^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να καλύψει
α) μεταβολές σε κάποιες ποσότητες των συμβατικών εργασιών όπως προκύπτουν κατά την εκτέλεση του έργου τακτοποιώντας προμετρητικά σφάλματα και διορθώνοντας αποκλίσεις ποσοτήτων.

1^{ος} Α.Π.Ε.

Αναλυτικότερα, οι συνολικές μεταβολές της αρχικής σύμβασης που προκαλούνται με τον 1^ο Α.Π.Ε. ανά ομάδα εργασιών, είναι οι εξής:

ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Αύξηση των κονδυλίων:

- Α.Τ./Α.4 Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4
- Α.Τ./Α.5 Κατασκευή επιχωμάτων.

Σύμφωνα με την προμέτρηση της μελέτης του έργου ο όγκος των επιχωμάτων υπολογίστηκε σε 563,02 m³ χρησιμοποιώντας τους πίνακες χωματισμών των διατομών. Σύμφωνα με την Τεχνική περιγραφή αλλά και από τα σχέδια των μηκοτομών και οριζοντιογραφιών το συνολικό μήκος των τριών δρόμων (Μικρόπολης- Πετρούσας- Πηγών) ανέρχεται σε 1093,87+677,75+492,72= 2264,76m.

Με πλάτος επιχώματος ίσο με 5,5m ο μ.ο. του πάχους επιχώματος υπολογίζεται σε :
 $563,02/(2264,76*5,5) = 0,045m$ ή 4,5cm. Προφανώς το πάχος αυτό δεν επαρκεί (ΕΤΕΠ 02-07-01-00) και οφείλετε σε προμετρητικό σφάλμα. Αντίστοιχα με την προηγούμενη ανάλυση η νέα ποσότητα υπολογίστηκε ορθώς με μέσο πάχος επιχώματος περίπου 20cm ($2483,29/(2264,76*5,5) = 0,2m$) οπότε και προέκυψε όγκος αντίστοιχα πολλαπλάσιος του αρχικού.

Η δαπάνη αυτής της ομάδος με τον 1^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 22.311,08€ (μετά την έκπτωση και προ Ε.Ο & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας αύξηση 16.327,09€ ως προς την σύμβαση.

ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Αύξηση των κονδυλίων:

- Α.Τ./Β.1 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00m..
- Α.Τ./Β.4 Σιδηρούς οπλισμός (S500).

Μείωση των κονδυλίων:

- Α.Τ./Β.3 Οπλισμένο c20/25.

Η δαπάνη αυτής της ομάδος με τον 1^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 6.030,28€ (μετά την έκπτωση και προ Ε.Ο & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας αύξηση 1.029,61€ ως προς την σύμβαση.

ΟΜΑΔΑ Γ : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

Αύξηση των κονδυλίων:

- Α.Τ./Γ.1 Βάση πάχους 0,10m (ΠΤΠ-Ο155).

Μείωση των κονδυλίων:

- Α.Τ./Γ.2 Κατασκευή ερεισμάτων

Η δαπάνη αυτής της ομάδος με τον 1^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 17.450,45€ (μετά την έκπτωση και προ Ε.Ο & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας αύξηση 106,14€ ως προς την σύμβαση.

ΟΜΑΔΑ Δ : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Αύξηση των κονδυλίων:

- Α.Τ./Δ.2 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05m.

Η δαπάνη αυτής της ομάδος με τον 1^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 87.118,26€ (μετά την έκπτωση και προ Ε.Ο & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας αύξηση 48,40€ ως προς την σύμβαση.

ΟΜΑΔΑ Ε : ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Αύξηση των κονδυλίων:

- Α.Τ./Ε.3 Τελική διαγράμμιση οδοστρώματος.

Η δαπάνη αυτής της ομάδος με τον 1^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 1.890,08€ (μετά την έκπτωση και προ Ε.Ο & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας αύξηση 71,37€ ως προς την σύμβαση.

Γ. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 1^{ης} ΕΠΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η 1^η Επουσιώδη Τροποποίηση αφορά εργασίες που κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων συνθηκών κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στο 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. Συγκεκριμένα : Κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου διαπιστώθηκε η ανάγκη κατασκευής τριών (3) ιρλανδικών διαβάσεων στην αγροτική οδό του αγροκτήματος Μικρόπολης που δεν προβλέπονταν στην αρχική σύμβαση και οι οποίες είναι απαραίτητες για την αποφυγή αστοχιών του οδοστρώματος λόγω πλημμυρικών φαινομένων.

Η δαπάνη συμπληρωματικών εργασιών (Επουσιώδη Τροποποίηση), οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες, με βάση την δυνατότητα τροποποίησης μέχρι 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων, δίνεται από τον ν. 4412/2016 άρθρο 132 παρ. 2θ μέσω Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα.

Οι αξία της Επουσιώδους Τροποποίησης είναι κατώτερη των ορίων εφαρμογής των οδηγιών όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 του ν. 4412/2016, η αξία τροποποίησης της σύμβασης δεν υπερβαίνει το ποσοστό του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης και η τροποποίηση δεν μεταβάλλει την συνολική φύση του έργου.

Οι εργασίες της Επουσιώδους Τροποποίησης δεν κατέστη δυνατόν να επισημανθούν και να ενταχθούν στο τεχνικό αντικείμενο του αρχικού έργου, αν και τηρήθηκαν οι ισχύουσες διατάξεις για την εκπόνηση μελετών και διεξαγωγή των αναγκαίων ερευνών, και καταβλήθηκε η ενδεδειγμένη επιμέλεια και προσοχή.

Η ανωτέρω Επουσιώδης Τροποποίηση προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 παράγραφος 1.α και 1.β, είναι σύμφωνη με το άρθρο 132 παρ.2.β. του ίδιου νόμου και επομένως δεν απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι πρόσθετες εργασίες του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» μπορούν να ενταχθούν σε **Επουσιώδη Τροποποίηση Σύμβασης**.

ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1^{ης} Επουσιώδους Τροποποίησης Σύμβασης

Παρουσιάστηκε η ανάγκη σύνταξης τεσσάρων (4) Νέων Τιμών Μονάδος για εργασίες που δεν είχαν προβλεφτεί αλλά είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και την λειτουργικότητα του έργου και την βελτίωση του τρόπου κατασκευής.

Οι εργασίες αυτές και η δαπάνη της έχει ως εξής:

Το συνολικό κόστος του παρόντος 1ου ΑΠΕ και της 1^{ης} Επ.Τροπ. ανέρχεται σε 216.464,58€ αναλυόμενο ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1^{ου} Α.Π.Ε.

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1 ^{ος} ΑΠΕ	ΕΠΟΥΣΙΩΔΗ ΤΡΟΠ/ΣΗ	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	117.217,54		134.800,15	8.838,93	143.639,08
ΓΕ & ΟΕ	21.099,16		24.264,03	1.591,01	25.855,04
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ	138.316,70		159.064,18	10.429,94	169.494,12
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	20.747,51		0,03	1.564,49	1.564,52
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	159.064,21		159.064,21	11.994,43	171.058,64
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	2.209,20		2.209,20	300,00	2.509,20
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	161.273,41		161.273,41	12.294,43	173.567,84
Φ.Π.Α. 24%	38.705,62		38.705,62	2.950,66	41.656,28
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	199.979,03		199.979,03	15.245,09	215.224,12

ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ

Στον παρόντα ΑΠΕ γίνεται χρήση επί έλασσον δαπάνης.

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ-ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Το κονδύλιο των απροβλέπτων ανέρχεται στο ποσό των 0,03€ δηλαδή είναι μειωμένο κατά 20.747,48€ και της αναθεώρησης ανέρχεται στο ποσό των 2.209,20€ δηλαδή δεν έχει καμία μεταβολή .

Φ.Π.Α.

Το κονδύλι του Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των 38.705,62€ δηλαδή δεν έχει καμία αυξομείωση.

ΤΕΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ο πάρων 1ος Α.Π.Ε. είναι **σε ισοζύγιο** σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση.

Το ποσό αύξησης του Οικονομικού του Αντικειμένου ως προς την αξία της Αρχικής Σύμβασης ανέρχεται σε 7,54% δηλ. είναι μικρότερο από το 15% και επομένως σύμφωνα με το άρθρο 132 παραγρ. 2 του Ν4412/2016 «2. Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' έως δ' της παρ. 4, οι συμβάσεις μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών: α) των κατωτάτων ορίων του άρθρου 5, και β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων», για την έγκριση της αύξησης του Οικονομικού Αντικειμένου της Αρχικής Σύμβασης δεν απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης.

Επιπρόσθετα σύμφωνα με την **Κατευθυντήρια Οδηγία 11 (απόφαση 44/09-06-2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) ΘΕΜΑ: “Τροποποίηση των συμβάσεων κατά την διάρκειά τους” (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ)** παράγραφος ΣΤ. ΟΙ ΗΣΣΟΝΟΣ ΑΞΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ για την προαναφερόμενη αύξηση πρέπει να πληρούνται αθροιστικά οι προϋποθέσεις 1. Η αξία της τροποποίησης να είναι κατώτερη των ορίων εφαρμογής των οδηγιών δηλ. του ποσού 5.350.000€ χωρίς ΦΠΑ, 2. Η αξία της τροποποίησης να μην υπερβαίνει ορισμένο ανώτατο ποσοστό δηλ. εν προκειμένω το 15%, 3. Η τροποποίηση να μην μεταβάλλει την συνολική φύση της σύμβασης. Και οι τρεις προϋποθέσεις πληρούνται διότι 1. Η υπέρβαση του οικονομικού είναι 12.294,43€ χωρίς Φ.Π.Α.<5.350.000,00 χωρίς Φ.Π.Α. 2. Το ποσοστό υπέρβασης είναι 7,54%<15% και 3. Η τροποποίηση δεν μεταβάλλει την συνολική φύση της σύμβασης.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αφού έλαβε υπόψη :

- Την ανωτέρω εισήγηση
 - Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
 - Τις διατάξεις των άρθρων 72, 73, 74 και 74^Α του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν
- Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού όλα τα παρόντα μέλη κατέθεσαν θετική, επί της εισήγησης, ψήφο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ**», για τους λόγους που αναγράφονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 250/2025

Γι'αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Ως πρόεδρος της ΔΕ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ