

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 38^{ης}/2025 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη σήμερα στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:15π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθ. 14122/26-09-2025 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά (7) μέλη της Δημοτικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ <i>Δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα</i>
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος (Πρόεδρος)	1. Γρηγοριάδης Νικόλαος (τακτικό μέλος)
2. Κιλατζίδης Ελευθέριος (τακτικό μέλος)	2. Ουρούμης Αθανάσιος (τακτικό μέλος)
3. Σύρτας Γεώργιος (αναπληρωματικό μέλος)	3. Βουγιουκλής Γεώργιος (τακτικό μέλος)
4. Τσολακίδης Δημήτριος (αναπληρωματικό μέλος)	4. Τσαουσίδης Ιωάννης (τακτικό μέλος)
	5. Παπαδόπουλος Αλέξανδρος (τακτικό μέλος)

Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ. Ζιαμπάρη Αικατερίνη.

Αριθμός Απόφασης: 270/2025

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ».

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι σύμφωνα με την περ. στ' της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει η Οικονομική Επιτροπή» Αποφασίζει για: i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.

Σύμφωνα με την περ. ζ) του ίδιου άρθρου, ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.

Σύμφωνα με το άρθρο 74^Α παρ.1 του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023, οι αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής από 1-1-2024 μεταβιβάζονται στη δημοτική επιτροπή.

Στη συνέχεια προσκόμισε την αριθ. πρωτ. 14104/26-09-2025 εισήγηση της Προϊσταμένης Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, για την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» στέλνοντας συνημμένα και την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύουν τον ΑΠΕ και στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:

«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(που συνοδεύει τον 3^ο ΑΠΕ με ΣΣ)

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Χρηματοδότηση: Π.Δ.Ε.
- Προϋπολογισμός μελέτης :300.000,00 € με Φ.Π.Α.
- Μέση Έκπτωση : 32,79%
- Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού: αριθμός απόφασης 195/2023 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης.
- Ιδιωτικό Συμφωνητικό: αριθμ. Πρωτ.6689/09-04-2024.
- Ποσόν Σύμβασης :162.607,06 € χωρίς Φ.Π.Α και 201.632,75 € με Φ.Π.Α.
- Ημερομηνία Περαιώσεως : 9/6/2025.

2. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ του 3^{ου} ΑΠΕ με ΣΣ

Ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να καλύψει αποκλειστικά την δαπάνη της αναθεώρησης.

Το συνολικό κόστος του παρόντος 3ου Α.Π.Ε. ανέρχεται σε **313861,28€ με Φ.Π.Α.** αναλυόμενο ως εξής:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} ΑΠΕ	2 ^{ος} ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 3 ^{ος} ΑΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	115898,63	133271,25	133271,15	133271,15
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ 18%	20861,75	23988,83	23988,81	23988,81
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	136760,38	157260,08	157259,96	157259,96
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	20.514,06	0,00	0,00	0,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	157.274,44	157260,08	157259,96	157259,96
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	5.332,62	5332,62	5332,62	18412,22
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	162.607,06	162592,70	162592,58	175672,18
Φ.Π.Α. 24%	39.025,69	39022,25	39022,22	42161,32
ΣΥΝΟΛΟ	201.632,75	201614,95	201614,80	217833,50
1^η ΣΣ άρθρο 132 παραγρ2				
ΕΡΓΑΣΙΕΣ		57.068,37	65.628,61	65.628,61
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ 18%		10.272,31	11.813,15	11.813,15
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ		10.101,10	0,00	0,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ		77441,78	77441,76	77441,76
Φ.Π.Α. 24%		18586,03	18586,02	18586,02
ΣΥΝΟΛΟ		96027,81	96027,78	96027,78
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.		240034,48	240034,34	253113,94
Φ.Π.Α. 24%		57608,28	57608,24	60747,34
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α.		297642,76	297642,58	313861,28

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Φ.Π.Α.

TEAIKO OIKONOMIKO ANTIKEIMENO

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αφού έλαβε υπόψη :

- Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού όλα τα παρόντα μέλη κατέθεσαν θετική, επί της εισήγησης, ψήφο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ**» του αναδόχου οικονομικού φορέα «**ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΤΒΕΕ**», για τους λόγους που αναγράφονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 270/2025

Γι' αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί

Ο Πρόεδρος	Η Γραμματέας	Τα Μέλη
------------	--------------	---------

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Ως πρόεδρος της ΔΕ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ