



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 184/2014

**Απόσπασμα από το πρακτικό της 18^{ης} /2014 Τακτικής συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης**

Στην Προσοτσάνη, σήμερα την **30^η του μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ** του έτους **2014**, ημέρα Τρίτη και ώρα **19.30 μ.μ.** το **Δημοτικό Συμβούλιο** του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε **ΔΕΚΑΤΗ ΟΓΔΟΗ (18^η) ΤΑΚΤΙΚΗ** δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **17674/26.09.2014** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κυρίου Ντεμίρη Αθανάσιου, η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, στον κ. Δήμαρχο, στους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και των άρθρων 95, 96 & 97 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006).

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Άγγελου Λύσσελη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Συνεδρίασης πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν παρόντα 22 μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ			ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ/ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:			
1.	ΝΤΕΜΙΡΗΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Πρόεδρος ΔΣ	1.	ΚΥΡΙΟΥ	ΚΥΡΙΑΚΟΣ	ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ
2.	ΜΑΡΤΖΙΟΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	2.	ΤΣΑΝΝΗΣ	ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΠΥΡΓΟΙ
3.	ΓΑΡΑΜΠΕΡΑΣ	ΠΑΝΤΕΛΗΣ	3.	ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
4.	ΗΛΙΑΔΗΣ	ΜΙΧΑΗΛ	4.	ΤΑΣΚΑΣ	ΙΟΡΔΑΝΗΣ	ΚΑΛΛΙΘΕΑ
5.	ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Αντιδήμαρχος)	5.	ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗ
6.	ΜΕΣΟΝΥΧΤΗΣ	ΚΥΡΙΑΚΟΣ	6.	ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ	ΘΕΟΦΙΛΟΣ	ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ
7.	ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Αντιδήμαρχος)	7.	ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ	ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	ΣΙΤΑΓΡΟΙ
8.	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	8.	ΜΠΟΥΤΙΟΣ	ΜΑΡΚΟΣ	ΚΑΛΗ ΒΡΥΣΗ
9.	ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αντιδήμαρχος)	9.	ΜΑΤΤΑΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΠΕΤΡΟΥΣΑ
10.	ΠΑΥΛΙΔΗΣ	ΠΕΤΡΟΣ	10.	ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΑΝΘΟΧΩΡΙ
11.	ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	11.	ΣΤΑΠΑΣΙΔΗΣ	ΣΠΥΡΙΔΩΝ	ΠΑΝΟΡΑΜΑ
12.	ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ	ΚΟΣΜΑΣ	12.	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	ΓΡΑΜΜΕΝΗ
13.	ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντιδήμαρχος)	13.	ΤΣΑΝΙΔΗΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΣ
14.	ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ	ΑΝΤΩΝΙΟΣ	14.	ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ	ΜΑΡΚΟΣ	ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ
15.	ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Επικεφαλής μείζονος Μειοψηφίας)				
16.	ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ				
17.	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ	ΗΛΙΑΣ				
18.	ΤΣΑΟΥΣΗ	ΕΛΕΝΗ				
19.	ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ	ΣΑΡΑΝΤΗΣ				
20.	ΔΙΚΤΑΠΑΝΙΔΟΥ	ΣΥΜΕΛΑ				
21.	ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αντιπρόεδρος ΔΣ				
22.	ΦΑΤΡΑΛΗΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Επικεφαλής ελάσσονος Μειοψηφίας)				
	ΑΠΟΝΤΕΣ(ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ) ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ			ΑΠΟΝΤΕΣ (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ) ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ-ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
1.	ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Γραμματέας ΔΣ	1.	ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ	ΔΕΣΠΟΙΝΑ	ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ
2.	ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	2.	ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΠΕΡΙΧΩΡΑ
3.	ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ	ΗΛΙΑΣ	3.	ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ	ΑΣΗΜΕΝΙΑ	ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΑ
4.	ΒΟΣΚΟΥ - ΒΛΑΧΟΥ	ΙΟΡΔΑΝΑ	4.	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ	ΣΟΥΛΤΑΝΑ	ΜΙΚΡΟΠΟΛΗ
5.	ΣΑΡΙΔΗΣ	ΑΛΚΗΣ		(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)		
Ειδικός Γραμματέας Σαραφίδης Θεοφύλακτος						

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 184/2014

Θέμα: Χορήγηση 2^{ης} Παράτασης Συμβατικής Προθεσμίας του έργου «Ανόρυξη εξοπλισμός υδρευτικής γεώτρησης Δ.Κ. Προσοτσάνης»

Ο κύριος Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 4^ο Θέμα επί της ημερήσιας διάταξης έκανε γνωστή στο σώμα την με αριθμ.Πρωτ.: 17423/22-9-2014 αίτηση του αναδόχου του έργου «**Ανόρυξη εξοπλισμός υδρευτικής γεώτρησης Δ.Κ. Προσοτσάνης**» κοινοπραξία ΠΛΑΤΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Π καθώς και την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Προσοτσάνης η οποία αναφέρει τα εξής σχετικά με το Θέμα,

«Με την υπ. αριθμ. 120/2014 απόφασή του το Δημοτικό συμβούλιο Προσοτσάνης αποφάσισε τη χορήγηση παράτασης του έργου με τίτλο "**Ανόρυξη εξοπλισμός υδρευτικής γεώτρησης Δ.Κ. Προσοτσάνης**" μέχρι τις 28-9-2014 λόγω αναγκαιότητας ανανέωσης της άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων.

Η ανωτέρω άδεια εκδόθηκε με την υπ. αριθμ. 23776/Φ271/1-9-2014 απόφαση της Δ/σης υδάτων ΑΜΘ , ελήφθη στις 2-9-2014 στο Δ.Προσοτσάνης και κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο με το υπ. αριθμ. 16215/3-9-2015 έγγραφο του Δ.Προσοτσάνης στον ανάδοχο του έργου με αποδεικτικό παραλαβής στις 5-9-2014.

Με την υπ. αριθμ. 17423/22-9-2014 αίτηση ο ανάδοχος του έργου (Κ/Ξ ΠΛΑΤΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Π), ζητάει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για χρονικό διάστημα 60 ημερών, λόγω καθυστέρησης της έκδοσης άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων με αποτέλεσμα το απομένον χρονικό διάστημα της συμβατικής προθεσμίας να είναι μικρό και έτσι δεν μπορούν να τελειώσουν οι προβλεπόμενες εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η υπηρεσία μας εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας (2) μηνών **με αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι την 28-11-2014 .**

Ακολουθώντας ο κύριος Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά ,το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον κύριο Πρόεδρο ,την εισήγηση της υπηρεσίας και έλαβε υπόψη τις διατάξεις

- ο περί ανάθεσης και εκτέλεσης των Δημόσιων Έργων του Ν1418/84 και των
- ο Π.Δ. 609/85 και 171/87, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν και σήμερα ισχύουν,
- ο και των άρθρων 65,67 και 80 του Ν.3852/2010
- ο του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006) του άρθρου 53 παρ.3
- ο το άρθρο 64 του Ν. 3669/2008
- ο το άρθρο 48 του Ν.3669/08.
- ο Την 17423/22-9-2014 αίτηση του αναδόχου του έργου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

1.Εγκρίνει την Παράταση της Συμβατικής Προθεσμίας Περαιώσης του έργου «Ανόρυξη εξοπλισμός υδρευτικής γεώτρησης Δ.Κ. Προσοτσάνης» για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου έως 28/11/2014

2. Εξουσιοδοτεί τον κύριο Δήμαρχο για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν στην συνέχεια.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 184/2014

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου	Ο Ειδικός γραμματέας	Τα Μέλη :
-------------------------------------	----------------------	-----------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

Άγγελος Λύσσελης