



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 5^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.

Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **12^η Απριλίου** του έτους **2019** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **18:00** έχει συνέλθει σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την αριθμ. **3839/08-04-2019** πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία έχει δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και έχει επιδοθεί σε καθένα Σύμβουλο και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α'87) και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006).

Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Δήμαρχος κ. Λύσσελης Άγγελος και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ζιαμπάρη Αικατερίνη που ορίστηκε ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου **27** μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω μέλη:

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ | | ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ. ΚΑΙ ΕΚΠΡ.Τ.Κ. | |
|--------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) | 1 | ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ) |
| 2 | ΓΑΡΑΜΠΕΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ) |
| 3 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ) | 3 | ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ) |
| 4 | ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΣΤΟ 9 ^Ο ΘΕΜΑ) | | |
| 5 | ΜΑΡΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | | ΑΠΟΝΤΕΣ |
| 6 | ΜΕΣΟΝΥΧΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ) |
| 7 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2 | ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ (ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ) |
| 8 | ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ) |
| 9 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ) | 4 | ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ) |
| 10 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ) |
| 11 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ) | 6 | ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ) |
| 12 | ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ) | 7 | ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ) |
| 13 | ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ | 8 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ(ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΥ) |
| 14 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ) | 9 | ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ) |
| 15 | ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ) | 10 | ΜΠΟΥΤΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ) |
| 16 | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ | 11 | ΤΑΣΚΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) |
| 17 | ΣΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 12 | ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ) |
| | ΑΠΟΝΤΕΣ | 13 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ) |
| 1 | ΒΟΣΚΟΥ-ΒΛΑΧΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ | 14 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ) |
| 2 | ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 15 | ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ) |
| 3 | ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ | | |
| 4 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | | |
| 5 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | | |
| 6 | ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ) | | |
| 7 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | |
| 8 | ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ | | |
| 9 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | | |
| 10 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | |

Αριθμός Απόφασης: 70/2019

ΘΕΜΑ: « Έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10^ο θέμα έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση της Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Δεληγιαννίδου Δέσποινας, που συνοδεύεται από τα κυριότερα στοιχεία του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» τα οποία έχουν ως εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

**συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ, την 1^η ΣΣ και το 1^ο ΠΤΚΜΝΕ του έργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»**

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Στις 02/08/2011 η Πράξη «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ», της οποίας 1^ο υποέργο είναι το παρόν έργο, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) 2007-2013 με την υπ' αρ. 170543/2011 απόφαση του Γ.Γ. ΥΠΕΚΑ.
2. Στις 08/09/2011 εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου με το σύστημα υποβολής προσφοράς που περιλαμβάνει «μελέτη-κατασκευή» με την υπ' αρ. πρωτ. Δ17α/271/3/ΦΝ440/2011 απόφαση Υπουργού ΥΜΕΔΙ.
3. Στις 15/05/2012 καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης δημοπρασίας του έργου με την υπ' αρ. 19/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης.
4. Στις 15/05/2012 διεξήχθη ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου.
5. Στις 28/08/2013 εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του έργου με την υπ' αρ. 120/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης. Ανάδοχος αναδείχθηκε η Κ/Ξ ΕΤΕΔ Α.Ε.-ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
6. Στις 11/11/2013 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του έργου, ποσού 4.777.832,27 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε είκοσι τέσσερις μήνες, ήτοι συμβατικό πέρας στις 10/11/2015.
7. Στις 01/11/2016 έλαβε χώρα η 4^η τροποποίηση της Πράξης «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ», της οποίας 1^ο υποέργο είναι το παρόν έργο, στο ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 με την υπ' αρ. 12915/2016 απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
8. Στις 22/11/2016 εντάχθηκε η Πράξη «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ – Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)», της οποίας 1^ο υποέργο είναι το παρόν έργο, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠ-ΥΜΠΕΡΑΑ)2014-2020 με την υπ' αρ. 14106/2016 απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
9. Το έργο εκτελείται εμπρόθεσμα, δεδομένου ότι η συμβατική προθεσμία περαίωσής του έχει παραταθεί έως τις 28/02/2019 με την υπ' αρ. 164/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης. Έχουν προηγηθεί οι υπ' αρ. 115/2015, 182/2016, 111/2017, 169/2017, 288/2017 και 94/2018 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης, με τις οποίες έχουν εγκριθεί οι προηγούμενες παρατάσεις της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου.

B. 1^{ος} ΑΠΕ

Ο 1^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις συμβατικές εργασίες και τις εργασίες του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ, που αφορούν στην Αρχική Σύμβαση.

Οι εργασίες του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ αφορούν εργασίες αναγκαίες για την άρτια κατασκευή και πρόοδο προς ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου, καθώς και για την αρτιότητα και λειτουργικότητά του και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του φυσικού αντικειμένου του.

Αναλυτικότερα:

✓ Συμβατικές εργασίες

Οι συμβατικές εργασίες δεν παρουσιάζουν καμία μεταβολή.

Η δαπάνη των συμβατικών εργασιών στον 1^ο ΑΠΕ ανέρχεται σε 3.624.000,00 ευρώ (με έκπτωση, χωρίς ΓΕ&ΟΕ, χωρίς αναθεώρηση, χωρίς ΦΠΑ).

✓ Εργασίες 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ

Το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ περιλαμβάνει εργασίες οι οποίες αφορούν (α) σε παράλειψη/σφάλμα της προμέτρησης της μελέτης (Ν.Τ. 1÷6) και (β) στην κάλυψη δαπανών που προέκυψαν από εφαρμογή νέων κανονισμών που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου (Ν.Τ. 7). Συγκεκριμένα:

- Κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής των μονάδων της ΕΕΛ διαπιστώθηκε η ανάγκη παράκαμψης του υφιστάμενου αγωγού μεταφοράς λυμάτων (τσιμεντοσωλήνας Φ1000). Ο αγωγός αυτός, ο οποίος ευρίσκεται εντός των ορίων του εργολαβικού αντικειμένου όπως αυτό καθορίζεται στα συμβατικά τεύχη (Τεύχος 4-Τεχνική Περιγραφή, παρ. 2.3), κατά την όδυσή του από την είσοδο της Εγκατάστασης έως το υφιστάμενο φρεάτιο εξόδου, διέρχεται από τις θέσεις κατασκευής των μονάδων μονάδα προεπεξεργασίας και υποδοχής βοθρολυμάτων. Προκειμένου να εξασφαλιστεί αφενός, μεν, η απρόσκοπτη κατασκευή των μονάδων αυτών, αφετέρου, δε, η αρτιότητα και λειτουργικότητα του συνόλου του έργου, είναι απαραίτητη η αποξήλωση του υφιστάμενου αυτού αγωγού και η επανακατασκευή του σε νέα, κατάλληλη, θέση .

Οι απαιτούμενες εργασίες αφορούν (α) στην πλήρη καθαίρεση του υφιστάμενου τσιμεντοσωλήνα αποχέτευσης ακαθάρτων Φ1000 (σωλήνας, σκυρόδεμα, διαμορφωμένη επιφάνεια εδάφους) μήκους 58,00 μ. και (β) στην πλήρη επανακατασκευή του καθαιρεθέντος αγωγού με την κατασκευή νέου αγωγού ακαθάρτων Φ400 από σωλήνα δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια (εκσκαφή ορύγματος, σωλήνας, εγκιβωτισμός με άμμο, επανεπίχωση σκάμματος με θραυστό υλικό λατομείου), σε νέα όδευση μήκους 75,00 μ. Τα μήκη των αγωγών αυτών υπολογίζονται εντός της περιοχής του εργολαβικού αντικειμένου, ήτοι εντός του γηπέδου της ΕΕΛ (από την είσοδο της εγκατάστασης έως το φρεάτιο εξόδου).

Οι σχετικές τιμές έχουν καθοριστεί στο 1^ο ΠΚΤΜΝΕ και συγκεκριμένα στις εργασίες με αριθμό τιμολογίου Ν.Τ. 1, Ν.Τ. 2, Ν.Τ. 3, Ν.Τ. 4, Ν.Τ. 5 και Ν.Τ. 6.

Η δαπάνη των σχετικών εργασιών (Ν.Τ. 1÷6) ανέρχεται στο ποσό των 14.505,31ευρώ.

- Η ισχύς και εφαρμογή του Κανονισμού «EcoDesignregulationoftheEuropeanUnion» (ΕΕ) αριθ. 548/2014 της Επιτροπής, της 21ης Μαΐου 2014, για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους μετασχηματιστές μικρής, μεσαίας και μεγάλης ισχύος επιβάλλει στην ΕΕ το μέγιστο επίπεδο απωλειών για μετασχηματιστές ξεκίνησε μετά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης κατασκευής του έργου (11-11-2013). Ο Κανονισμός αυτός έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέθηκε σε ισχύ στις 11 Ιουνίου 2014 για μετασχηματιστές που αγοράστηκαν μετά την 11η Ιουνίου 2014. Θεσπίζει απαιτήσεις οικολογικού

σχεδιασμού για τη διάθεση στην αγορά ή για τη θέση σε λειτουργία μετασχηματιστών ισχύος με ελάχιστη ονομαστική ισχύ 1 kVA που χρησιμοποιούνται σε δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας συχνότητας 50 Hz ή για βιομηχανικές εφαρμογές.

Ο Κανονισμός ισχύει μόνο για μετασχηματιστές που αγοράζονται μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού. Μετά την 01/07/2015 δεν είναι δυνατή η διάθεση στην αγορά μετασχηματιστών που δεν πληρούν αυτές τις ελάχιστες απαιτήσεις. Οι κατασκευαστές είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή του νόμου. Μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος, οι κατασκευαστές δεν θα πρέπει να συμμετάσχουν σε νέες συμβάσεις-πλαίσιο για μετασχηματιστές με τις προδιαγραφές ενεργειακής απόδοσης κάτω από τις ελάχιστες απαιτήσεις του κανονισμού, δεδομένου ότι δεν θα επιτρέπεται να τα διαθέτουν στην αγορά.

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η ανάγκη ενσωμάτωσης στις Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις (Κτίριο Ενέργειας) του έργου «μετασχηματιστή διανομής ελαίου ισχύος 630kVA, τάσης λειτουργίας 20/0,4kV – ECODESIGN» αντί «μετασχηματιστή διανομής ελαίου ισχύος 630kVA, τάσης λειτουργίας 20/0,4kV».

Η σχετική τιμή έχει καθοριστεί στο 1^ο ΠΚΤΜΝΕ και συγκεκριμένα στην εργασία «Διαφορά τιμής μετασχηματιστή διανομής ελαίου, ισχύος 630kVA, τάσης λειτουργίας 20/0,4kV, τριφασικός, συνδεσμολογίας Dyn11, συχνότητας 50Hz, της εταιρείας ELETTROMECCANICA PIOSSASCO srl, λόγω ισχύος και εφαρμογής νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού (2014/548/ΕΕ)» με αριθμό τιμολογίου Ν.Τ. 6.

Η δαπάνη της σχετικής εργασίας (Ν.Τ. 6) ανέρχεται στο ποσό των 6.100,00 ευρώ.

Η δαπάνη των εργασιών του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ ανέρχεται στο ποσό των 20.605,31 ευρώ (με έκπτωση, χωρίς ΓΕ&ΟΕ, χωρίς αναθεώρηση, χωρίς ΦΠΑ).

C. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Κατά τον 1^ο ΑΠΕ δεν έχουν προκύψει «επί έλασσον» δαπάνες στην ΑΣ. Σε κάθε περίπτωση όμως, σύμφωνα με τη Διακήρυξη του έργου (άρθρο 11), δεν επιτρέπεται να γίνει χρήση «επί έλασσον δαπανών», παρά μόνο η ανάλωση των απροβλέπτων σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Στον παρόντα 1^ο ΑΠΕ οι δαπάνες έχουν ως εξής:

- Η δαπάνη των εργασιών της σύμβασης μετά την εφαρμογή της έκπτωσης και περιλαμβανομένων των ΓΕ&ΟΕ ανέρχεται στο ποσό των 4.298.403,28 ευρώ, παρουσιάζει αύξηση ποσού 22.083,28 ευρώ.
- Η δαπάνη των απρόβλεπτων της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 632.785,52 ευρώ, παρουσιάζει μείωση ποσού 22.083,28 ευρώ σε σχέση με την αρχική Σύμβαση, καλύπτοντας ισόποσα τη δαπάνη των εργασιών του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ.
- Η δαπάνη των εργασιών της σύμβασης μετά την εφαρμογή της έκπτωσης και περιλαμβανομένων ΓΕ&ΟΕ και απρόβλεπτης δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 4.661.188,80 ευρώ (χωρίς μεταβολή).
- Η δαπάνη αναθεώρησης της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 116.643,47 ευρώ (χωρίς μεταβολή).
- Το σύνολο της δαπάνης της σύμβασης με τα απρόβλεπτα και την αναθεώρηση ανέρχεται στο ποσό των 4.777.832,27 ευρώ (χωρίς μεταβολή).
- Ο ΦΠΑ της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.146.679,75 ευρώ, παρουσιάζει αύξηση ποσού 47.778,33 ευρώ, η οποία οφείλεται στην αύξηση του συντελεστή του ΦΠΑ (από 23% σε 24%) στις 01.06.2016.
- Το γενικό σύνολο της δαπάνης της σύμβασης στον 1^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 5.924.512,02 ευρώ, παρουσιάζει αύξηση ποσού 47.778,33 ευρώ σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση, η οποία οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση του συντελεστή του ΦΠΑ (από 23% σε 24%).

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ», αναδόχου κοινοπραξίας ΕΤΕΔ Α.Ε. –ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

- αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και είδε τις ισχύουσες διατάξεις
- περί ανάθεσης και εκτέλεσης των Δημόσιων Έργων, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν και σήμερα ισχύουν:
 - των άρθρων 65,67 και 80 του Ν.3852/2010
 - του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006) του άρθρου 53 παρ.3
- και ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» του οποίου ανάδοχος είναι η ΕΤΕΔ Α.Ε. –ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. .

Ο 1^{ος} ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 5.924.512,02 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 47.778,33€ ευρώ ως προς την αρχική σύμβαση, η οποία οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση του συντελεστή του ΦΠΑ (από 23% σε 24%).

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 70/2019

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :

| | | |
|-------------------------------------|----------------------|-----------|
| Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου | Ο Ειδικός γραμματέας | Τα Μέλη : |
|-------------------------------------|----------------------|-----------|

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

Άγγελος Λύσσελης