



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 95/2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 8^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.

Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15^η Μαΐου του έτους 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 έχει συνέλθει σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την αριθμ. 5169/10-05-2019 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία έχει δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και έχει επιδοθεί σε καθένα Σύμβουλο και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α'87) και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006).

Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Δήμαρχος κ. Λύσσελης Άγγελος και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ζιαμπάρη Αικατερίνη που ορίστηκε ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ		ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ. ΚΑΙ ΕΚΠΡ.Τ.Κ.	
1	ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)		
2	ΒΟΣΚΟΥ ΒΛΑΧΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ		ΚΑΝΕΙΣ
3	ΓΑΡΑΜΠΕΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ		
4	ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)		
5	ΜΑΡΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ		
6	ΜΕΣΟΝΥΧΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ		
7	ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ		
8	ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ
9	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)	1	ΜΠΟΥΤΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)
10	ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	2	ΤΑΣΚΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
11	ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)	3	ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ (ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ)
12	ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)	4	ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ)
13	ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ	5	ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)
14	ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ	6	ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ (ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ)
15	ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	7	ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΝΝΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
	ΑΠΟΝΤΕΣ	8	ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)
1	ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ)	9	ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)
2	ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	10	ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ)
3	ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.)	11	ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
4	ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ	12	ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ)
5	ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ	13	ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)
6	ΣΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	14	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ)
7	ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	15	ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ)
8	ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ	16	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)
9	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ	17	ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ)
10	ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.)	18	ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ)
11	ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		
12	ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ		

Αριθμός Απόφασης: 95/2019

ΘΕΜΑ: «Έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου με τίτλο «ΟΔΟΠΟΪΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (ΣΑΤΑ 2018).»

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2^ο θέμα έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση της διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών και την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ του έργου με τίτλο «ΟΔΟΠΟΪΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (ΣΑΤΑ 2018)» η οποία έχει ως εξής:

«κ. Πρόεδρε

Σας παρακαλώ όπως συμπεριλάβετε στην ημερήσια διάταξη της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης το παρακάτω θέμα :

Έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΟΔΟΠΟΪΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (ΣΑΤΑ 2018)»

Το έργο : «**ΟΔΟΠΟΪΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (ΣΑΤΑ 2018)**», προϋπολογισμού 152.277,36 € (με Φ.Π.Α.) εκτελείται, μετά από διαγωνισμό, σύμφωνα με την 2478/07-03-2019 σύμβαση ποσού 69.998,48 € (χωρίς Φ.Π.Α.) από τον ανάδοχο ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Φ. & ΣΙΑ ΕΕ..

Σύμφωνα με τη μελέτη το κύριο αντικείμενο του έργου αφορά το κύριο αντικείμενο του έργου αφορά την εκτέλεση εργασιών Οδοποιίας στη Δημοτική Κοινότητα Προσοτσάνης και στις Τοπικές κοινότητες Μεγαλοκάμπου, Γραμμένης, Κοκκινογειών, Μικρόπολης, Καλλιθέας,Κ.Καλής Βρύσης, Πετρούσας, Πύργων, Αργυρούπολης, Φωτολίβους και στο δρόμο Πετρούσας-Αργυρούπολης πλησίον της θέσης «Άγιος Νικόλαος» του Δήμου Προσοτσάνης καθώς και ασφαλοστρώσεις σχολικών αυλών.

Κατά την εκτέλεση του έργου προέκυψε η ανάγκη για αυξομειώσεις ποσοτήτων λόγω της προσαρμογής του έργου στα υπάρχοντα στοιχεία και λόγω προφανών σφαλμάτων και παραλείψεων της μελέτης .

Οι αλλαγές που προτείνονται χρηματοδοτούνται από τα απρόβλεπτα του έργου χωρίς να αλλάξει το «βασικό σχέδιο» του έργου

Με τον προτεινόμενο 1^ο ΑΠΕ :

1. Ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο του έργου , όπως δηλώνεται στο εγκεκριμένο ΤΔΚ
2. Δεν τροποποιούνται τα σχέδια & η μορφή του έργου.
3. Υλοποιούνται οι προβλεπόμενες εργασίες από τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντολογικούς όρους.
4. Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.
5. Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
6. Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.
7. Δεν γίνεται χρήση επί έλασσον δαπανών

Αναλυτικότερα, οι συνολικές μεταβολές που προκαλούνται με τον 2ο Α.Π.Ε. ανα ομάδα εργασιων, είναι οι εξης:

ΟΜΑΔΑ 1' ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Αύξηση των κονδυλίων:

- Α.Τ./Α-1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες.
- Α.Τ./4 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη
- Α.Τ./ΝΤ1ο/1 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα

Η δαπάνη της 1ης ομάδος με τον 2ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 3.083,85 Ευρώ (μετά την έκπτωση και προ Ε.Ο & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1.525,45€ ως προς την σύμβαση.

ΟΜΑΔΑ 2' ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

Η δαπάνη της 2ης ομάδος με τον 2ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 10.620,52 Ευρώ (μετά την έκπτωση και προ Ε.Ο & Ο.Ε.) χωρίς να παρουσιάζει αύξηση ή μείωση ως προς την σύμβαση.

ΟΜΑΔΑ 3' ΤΕΧΝΙΚΑ

Αύξηση των κονδυλίων:

- Α.Τ./Γ-1 Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση κλπ για σκυρόδεμα κατηγορίας c16/20.
- Α.Τ./Γ-2 Πρόχυτα κράσπεδα με την βάση τους

- Α.Τ./Γ-3 Σκυρόδεμα κατηγορίας c16/20 (ρείθρων)
- Α.Τ./Γ-4 Χαλύβδινος οπλισμός. Δομικά πλέγματα
- Α.Τ./Γ-5 Πλακοστρώσεις πεζοδρόμιων

Η δαπάνη της 3ης ομάδος με τον 2ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 15.773,50Ευρω (μετά την έκπτωση και προ Ε.Ο & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5.647,14 Ευρώ ως προς την σύμβαση.

ΟΜΑΔΑ 4' ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Αύξηση των κονδυλίων:

- Α.Τ./Δ-1 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη
- Α.Τ./Δ-3 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη
- Α.Τ./Δ-4 Ασφαλτική στρώση βάσης συμπακνωμένου πάχους 0,05

Η δαπάνη της 4ης ομάδος με τον 2ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 29.830,95 Ευρώ (μετά την έκπτωση και προ Ε.Ο & Ο.Ε.) παρουσιάζοντας αύξηση κατά 553,18 Ευρώ ως προς την σύμβαση.

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των **86.798,09 Ευρώ** (με ΦΠΑ 24%). και είναι σε ισοζύγιο ως προς την αρχική σύμβαση. Με τον προτεινόμενο Α.Π.Ε ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο του έργου.

Το κονδύλιο των απρόβλεπτων ανέρχεται στο ποσό των 13,79€ δηλ. είναι μειωμένο κατά 0,01€

Το κονδύλιο του ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 16.799,62 € δηλ αυξάνεται κατά 0,01€

Σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 ο 2^{ος} Α.Π.Ε εγκρίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λάβει υπόψη του την παρούσα εισήγηση, τον Α.Π.Ε, τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν.3463/2006, του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, καλείται να αποφασίσει σχετικά.»

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και είδε τις ισχύουσες διατάξεις

- περί ανάθεσης και εκτέλεσης των Δημόσιων Έργων, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν και σήμερα ισχύουν:
- των άρθρων 65,67 και 80 του Ν.3852/2010
- του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006) του άρθρου 53 παρ.3

και ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2^ο ΑΠΕ του έργου με τίτλο «ΟΔΟΠΟΪΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (ΣΑΤΑ 2018)» του οποίου ανάδοχος είναι η εταιρία «ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Φ. & ΣΙΑ Ε.Ε.»

Ο 2^{ος} ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 86.798,09€ (με τον ΦΠΑ 24%) και είναι σε ισοζύγιο ως προς την αρχική σύμβαση.

Το κονδύλιο των απρόβλεπτων ανέρχεται στο ποσό των 13,79€ δηλαδή είναι μειωμένο κατά 0,01€.

Το κονδύλιο του ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 16.799,62 € δηλαδή αυξάνεται κατά 0,01€.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 95/2019

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου	Ο Ειδικός γραμματέας	Τα Μέλη :
-------------------------------------	----------------------	-----------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

Άγγελος Λύσσελης