



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 12^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.

Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29^η Ιουλίου του έτους 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 έχει συνέλθει σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την αριθμ. 8127/25-07-2019 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία έχει δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και έχει επιδοθεί σε καθένα Σύμβουλο και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α'87) και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006).

Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Δήμαρχος κ. Λύσσελης Άγγελος και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ζιαμπάρη Αικατερίνη που ορίστηκε ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ		ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ. ΚΑΙ ΕΚΠΡ.Τ.Κ.	
1	ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)	1	ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)
2	ΒΟΣΚΟΥ-ΒΛΑΧΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ	2	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ)
3	ΓΑΡΑΜΠΕΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	3	ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ)
4	ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)	4	ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ)
5	ΜΑΡΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	5	ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ)
6	ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ
7	ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	1	ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ (ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ)
8	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	2	ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
9	ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)	3	ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)
10	ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)	4	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)
11	ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	5	ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ)
12	ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΣΗΣ)	6	ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)
13	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ	7	ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ(ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΥ)
14	ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	8	ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
15	ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)	9	ΜΠΟΥΤΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)
16	ΣΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	10	ΤΑΣΚΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
17	ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	11	ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)
18	ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ	12	ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ)
19	ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	13	ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ)
	ΑΠΟΝΤΕΣ		
1	ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ		
2	ΜΕΣΟΝΥΧΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ		
3	ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ		
4	ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		
5	ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ		
6	ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ		
7	ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ		
8	ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ		

Αριθμός Απόφασης: 135/2019

ΘΕΜΑ : « Έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Τ.Κ. Πετρούσας Δήμου Προσοτσάνης.»

Ο Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 20^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών τα κυριότερα στοιχεία του ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Τ.Κ. Πετρούσας Δήμου Προσοτσάνης» τα οποία έχουν ως εξής:

«Το έργο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Τ.Κ. ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» προϋπολογισμού 2.720.000,00€ (με ΦΠΑ) εκτελείται, μετά από διαγωνισμό, σύμφωνα με την 7634/03-06-2016 σύμβαση ποσού 895.982,76 € (χωρίς Φ.Π.Α.) από την αρχική ανάδοχο εταιρία «ΘΕΜΕΘΛΟΝ Α.Τ.Ε.Ε.» και στην συνέχεια με την 2446/12-03-2018 Σύμβαση Υποκατάστασης Αναδόχου Κατασκευής Έργου από την Δ.Ε.Κ.Α.Τ Α.Ε. Σύμφωνα με τη μελέτη το κύριο αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή νέου Κλειστού Γυμναστηρίου στην τοπική Κοινότητα Πετρούσας.

Κατά την εκτέλεση του έργου προέκυψε η ανάγκη για αυξομειώσεις ποσοτήτων λόγω σφαλμάτων της προμέτρησης καθώς και αναγκών που προέκυψαν σε σχέση με την επί τόπου εφαρμογή των εγκεκριμένων σχεδίων του έργου.

Οι αλλαγές που προτείνονται χρηματοδοτούνται από τα απρόβλεπτα του έργου χωρίς να αλλάξει το «βασικό σχέδιο» του έργου.

Με τον προτεινόμενο 3^ο ΑΠΕ :

1. Ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο του έργου , όπως δηλώνεται στο εγκεκριμένο ΤΔΚ
2. Δεν τροποποιούνται τα σχέδια & η μορφή του έργου.
3. Υλοποιούνται οι προβλεπόμενες εργασίες από τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντολογικούς όρους.
4. Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.
5. Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
6. Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Ομάδα 1: Χωματουργικά - Καθαιρέσεις

Η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 25.946,94 € ευρώ (χωρίς ΓΕ&ΟΕ) παρουσιάζοντας αύξηση 4.132,84 ευρώ ως προς την αρχική σύμβαση

Ομάδα 2: Σκυροδέματα

Η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 124.240,46 ευρώ (χωρίς ΓΕ&ΟΕ) παρουσιάζοντας αύξηση 26.437,06 € ευρώ ως προς την αρχική σύμβαση

Ομάδα 3: Τοιχοποιίες –Επιχρίσματα

Η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 62.969,13 ευρώ (χωρίς ΓΕ&ΟΕ) παρουσιάζοντας αύξηση 9.770,90 € ευρώ ως προς την αρχική σύμβαση

Ομάδα 4: Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 218.524,61 ευρώ (χωρίς ΓΕ&ΟΕ) παρουσιάζοντας αύξηση 19.303,31 € ευρώ ως προς την αρχική σύμβαση.

Ομάδα 5: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ- ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

Η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 36.133,63 ευρώ (χωρίς ΓΕ&ΟΕ) παρουσιάζοντας μείωση 11.446,21 € ευρώ ως προς την αρχική σύμβαση.

Ομάδα 6: ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 270.826,73 ευρώ (χωρίς ΓΕ&ΟΕ) παρουσιάζοντας αύξηση 35.349,44€ ευρώ ως προς την αρχική σύμβαση

Η συνολική προκύπτουσα επί πλέον δαπάνη από αυξήσεις ποσοτήτων, ανέρχεται στο ποσό **145.184,17€**, συμπεριλαμβανομένων των εκπτώσεων και της ΓΕ & ΟΕ 18%, τα οποία απορροφούνται από την δαπάνη των απροβλέπτων και των επί έλλοπων εργασιών.

Η επί έλλοπων δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 56.485,68 €

Συμπερασματικά

Από το κονδύλι των απροβλέπτων απορροφάται το ποσό των 111.889,87 €, για την μερική κάλυψη των υπερσυμβατικών ποσοτήτων, καθώς και το ποσό των 7.225,67€ που οφείλεται σε αλλαγή του ποσοστού Φ.Π.Α. από 23% σε 24% και το ποσό των απροβλέπτων που απομένει στο έργο είναι 4.061,80 €. Η συνολική δαπάνη του έργου, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ανέρχεται σε 1.102.058,79€ και ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών κλείνει σε ισοζύγιο ως προς την αρχική σύμβαση.

Για τους λόγους που αναφέρθηκαν και σύμφωνα με τη διακήρυξη, και το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου.»

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, είδε τις ισχύουσες διατάξεις περί ανάθεσης και εκτέλεσης των Δημόσιων Έργων, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν και σήμερα ισχύουν, καθώς επίσης και τα παρακάτω:

- ο των άρθρων 65,67 και 80 του Ν.3852/2010
 - ο του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006) του άρθρου 53 παρ.3
- και ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3^ο ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Τ.Κ. Πετρούσας Δήμου

Προσοτσάνης», του οποίου ανάδοχος είναι η εταιρία Δ.Ε.Κ.Α.Τ Α.Ε.

Από το κονδύλι των απροβλέπτων απορροφάται το ποσό των 111.889,87 €, για την μερική κάλυψη των υπερσυμβατικών ποσοτήτων, καθώς και το ποσό των 7.225,67€ που οφείλεται σε αλλαγή του ποσοστού Φ.Π.Α. από 23% σε 24% και το ποσό των απροβλέπτων που απομένει στο έργο είναι 4.061,80 €. Η συνολική δαπάνη του έργου, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ανέρχεται σε 1.102.058,79€.

Ο 3^{ος} ΑΠΕ κλείνει σε ισοζύγιο ως προς την αρχική σύμβαση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 135/2019

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου	Ο Ειδικός γραμματέας	Τα Μέλη :
-------------------------------------	----------------------	-----------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

Άγγελος Λύσσελης